

**Raporti i vitit 2018**

**Maj, 01 - 31.05.2018**

## **1. Drejtoria për Investime Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave**


Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave, gjatë muajit maj ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

### **1.1. Shqyrtimi i kërkesave**

Gjatë muajit maj 2018, drejtoria ka proceduar 197 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 197 kërkesave të pranuar, 90 janë zgjidhur.


### **1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave**

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinor, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



### 1.3. Raportimi i Menaxhereve te projekteve Infrastrukturore

Drejtoria	<b>Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave</b>
Sektori	<b>Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët )</b>
Drejtori	<b>Gëzim Mehmeti</b>
Raportoi	Dukagjin Buçaj, u.d. i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra - zyrtarë i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 31.05.2018, muaji maj 2018.
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Refik Sadiku Qazim Bajrami
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>01</b>					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubëza betoni në Hajvali	Vlera e projektit: <b>359.351,97 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikqyrës :	Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "Gostivari"</li> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "Kuka"</li> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "krahu 1"</li> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "krahu 2".</li> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "Sherif Vitia".</li> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "krahu 1 (te xhamia)"</li> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "krahu 2". (te xhamia)"</li> <li>• Vendosja e kubëzave të betonit në rrugën "krahu 3". (te xhamia)"</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Rudina"</li> <li>- punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Jusuf Berisha"</li> <li>- germimi i trupit të rrugës "Sokol Fazliu"</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		--			Mesatar		
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>		<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve për shkak se, së pari do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja "Vitali"" dhe ndërtimi i rrjeteve të kanalizimeve fekale në lagjen "Ulpiane e Re" në Hajvali nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>					
		Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					









<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 02</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë</b>	<b>Vlera e projektit: 324.457,38 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik 90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>NNP "SOPI"</b>	<b>Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Muhamed Emra, idn ;</b>	<b>Projekti i vitit: 2017</b>					
<b>Organi mbikqyrës :</b>	<b>Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku tek.ndërt.</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjja e Vërbovcve					
	<b>Punët në realizim</b>	- Asflaltimi i trupit të rrugës në Lagjja e Lecëve					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0		
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		--			<b>Mesatar</b>		
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>		<p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, lagjja e Vërbovcëve, për shkakë që projekti është realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, me ç'rast janë bërë ndërtime të reja të objekteve individuale e që duhet të kyqen në rrjetin e sapondërtuar.</p> <p>Kemi bërë kerkesë me shkrim lidhur me ndërtimin e murit mbrojtës në segmentin në Lagjen e Lecëve, gjegjësishte në krahun e rrugës, e të shenjezuar sipas projektit prej stacionazhës P2; 0+20.0 deri në stacionazhën P 7; 0+120.0, kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gardhit metalik mbrojtës mbi murin mbrojtës, në mënyrë që të bëjme stabilizimin e trupit të rrugës dhe sigurimin e banorëve të lagjes, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga byroja projektuese nga <b>NNP "Pro Art"</b> të vitit 2010, nuk është paraparë ndërtimi i murit mbrojtës i këtij segmenti.</p> <p>Në krahun e rrugës prej urës, gjegjësishte stacionazhës P16 0+171.0 deri në stacionazhën P 31 0+400.10 kemi nevojë ndërtimin e murit brojtës dhe vendosjen e gypit drenazhues, në mënyrë që të bëjme parandalimin e rrjedhave të ujërave që burojnë në këtë segment , në mënyrë që trupi i rrugës të sigurohet nga rrjedhat që vijnë si pasojë e konfiguracionit të terrenit, ku në bazë të projektit kryesor të hartuar nga byroja projektuese nga <b>ALFA-i të vitit 2015</b>, nuk është paraparë parandalimi i rrjedhave, gjegjësisht ndërtimi i murit mbrojtës, si dhe drenazhimi i këtij segmentit. Njëherit ju njoftojme që nga rrjedhat janë të rrezikuara edhe oborret e shtëpive individuale në stinen e vjeshhtës- dimërit.</p>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		<b>Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.</b>					















<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë</b>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>286.655,32 €</b>												
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik</b> <b>150 ditë.</b>												
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK “Gerlica Company”</b>	<b>Nr.616 17 087</b> <b>521</b> <b>dt.02,10,2017</b>												
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Muhamed Emra, idn ;</b>	<b>Projekti i vitit :</b> <b>2017</b>												
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek.ndërt.</b>													
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>														
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Vendosija e skajoreve betonarme në krahun e rrugës nr. 20												
	<b>Punët në realizim</b>	- Vendosija e kubezave të betonit												
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: yellow;">Situacioni (I)</th> <th style="background-color: orange;">Situacioni (II)</th> <th style="background-color: pink;">Situacioni (III)</th> <th style="background-color: lightgreen;">Situacioni (IV)</th> <th style="background-color: lightblue;">Situacioni (V)</th> <th style="background-color: orange;">Situacioni (VI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50.000.0</td> <td>50.000.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	50.000.0	50.000.0				
		Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)							
50.000.0	50.000.0													
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	--	<b>Mesatar</b>												
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>														
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik													






















 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>04</b>					
<b>Projekti :</b>	<i>Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës</i>	Vlera e projektit: <b>247,853.52 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 12 muaj					
<b>Operatori :</b>	NTP "Bashkimi" dhe NPSH "Bageri"	Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Muhamed Emra, idn ;	Projekti i vitit : 2018					
<b>Organi mbikëqyrës:</b>	Halil Fejziu idn., Aferdita Sopi, tek gjeod.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Germimi i trupit te rruges ne fshatin Dabishevc lagja Kaleviqe					
	<b>Punët në realizim</b>						
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		Kemi ngecje të punimeve			Mesatar		
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarrë</b>		Më 24.04.2018, përmes njoftimit – shkresës është urdhëruar operatori për herë të fundit, që të fillojë me ekzekutimin e punimeve, në të kundërtën, do të iniciojmë procedurat e shkëputjes së kontratës në zyrën e prokurimit si autoritet kontraktues.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Kemi ngecje të punimeve nga ana e operatorit.					









PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>					SHIFRA <b>05</b>
Projekti :	<i>Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"</i>					Vlera e projektit: <b>59,480.30 €</b>	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 30 ditë	
Operatori :	"Papenburg" & "Adriani Company" SHPK					Nr.616 17 141 521 dt.16,01,2018	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;					Projekti i vitit : 2018	
Organi mbikëqyrës :	Hazir Krasniqi, tek.gjeod; Azem Buzuku, tek. Ndert.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendosija e shenjave të përkohshme;</li> <li>- Incizimi i gjendjes ekzistuese;</li> <li>- Demolimi i kapakeve dhe ujëmbledhësve;</li> <li>- Germimi i dheut të kategorisë II-IV;</li> <li>- Prerja e asfaltit në trashësinë deri në 15 cm;</li> <li>- Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e tamponit 0-63 mmm d=25cm;</li> <li>- Furnizimi dhe punimi i bituzhavorit BZH 022 mm d=6 cm.</li> </ul> <p>Furnizimi, transporti dhe shtresimi i asfaltbetonit Bit 60 AB-11 d=4 cm</p>					
	Punët në realizim	Punimet kanë përfunduar sipas kontratës, gjegjësishtë paramasës, punëkryesi punimet i ka filluar më 14.04.2018, sipas ditarit ndërtimor, kurse më 29.04.2018 kane përfunduar të gjitha punimet. ( Në bazë të ditarit ndërtimor)					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	
		59.153.78 €.					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk kemi pasure vonesa			Mesatar			
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë zhvilluar në bazë të planit dinamik të paraparë, 30 ditë pune						
















 <b>RAPORTI MBIKQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>06</b> maj-2018					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumen Prishtina	Vlera e projektit: 2 192 854,60 €					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 200 ditë					
<b>Operatori :</b>	Grupi I OE, „Noti Beton” SHPK dhe Ilea-Gr.&H&Consulting”, me lider “Noti Beton” SHPK	Nr.616 15 163 511 dt.09.08.2016					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Fatmir Uka, idn.	Projekti i vitit : 2016/2017					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Imer Mavriqi, idn. Fevzi Jetullahu, idn., Hazir Krasniqi, tek.gjeodezis						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF;</li> <li>● Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5;</li> <li>● Kallupim, armim, betonim i pllakave të poshtme, mureve dhe pllakës së sipërme të kolektorit;</li> <li>● Kanalizim fekal-pjesërisht.</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Punimet ende nuk kanë filluar për këtë vit kalendarik për shkakë pronësore-juridike.</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (1-14)</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		1179186.23					
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	Aktualisht sipas planit dinamik			Mirë			
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Është njoftuar DIKMK , Drejtoria e Prokurimit, Drejtoria e Pronës, Drejtoria e Inspeksionit, Drejtoria e Shërbimeve Publike për probleme pronësoro-juridike (shpronësimet) që po paraqiten gjatë ekzekutimit (aktualisht pengesa është paraqitur te pronari i parcelë nr.1594-0, ku edhe ekziston një objekt ndërtimi. Për këtë çështje te Drejtoria e Pronës, e Inspeksionit dhe Shërbimeve Publike, nga DIKMK është përcjellë kërkesa për zgjidhje të këtij problemi.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parashihen vonesa në projekt, për shkak të problemeve pronësore-juridike, vërshimeve nga ujërat atmosferike, gypit të sistemit të ujitjes “Ibër Lepenc”, si dhe kushteve tjera të paraqitura nga kanalizimet fekale të shkarkuara në këtë lum.						



 <b>RAPORTI MBIKQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>07</b> <b>Maj-2018</b>					
<b>Projekti :</b>	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore në Prishtinë	Vlera e projektit: <b>0.192 €</b> ,sipas specifikacionit.					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 45 ditë,për një projekt.					
<b>Operatori :</b>	“3D Project”, Prishtinë	Nr.616 17 114 221 dt.11.12.2017					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Fatmir Uka, idn;	Projekti i vitit : 2017/2018					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Krenar Xhaferi, Amira Krasniqi, Afërdita Sopi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Është dorëzuar lista nga DIKMK për disa projekteve që duhet të hartohen nga ky operator.</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista e disa projekteve për rrugë në Keqekollë, Ballaban, Marec. Muri Beton-Arme për rrugën „Naim Gashi”,Rrjeti i rrugëve në lagjën Mati-„,Kodrina”(rr.G me krahët e saj)„,rrugë në pjesët urbane të qytetit,Kolovicë,Prapashticë,etj.</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacion i ( I )</b>	<b>Situacion i ( II )</b>	<b>Situacion i ( III )</b>	<b>Situacion i ( IV )</b>	<b>Situacion i ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	<b>Procedurat për plotësimin e dokumantacionit të shpronësimeve(fletat poseduese) dhe dokumente tjera të nevojshme që duhen të lëshohen nga organi kompetent.</b>						
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>							
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parashihen vonesa ne projekt per shkak të kontestimeve të mundëshme nga komuniteti i këtyre vendbanimeve.</li> </ul>						

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>08</b> Për muajin Maj/2018					
Projekti :	<b>Sanimi i dyshemesë urbane të sheshit „Adem Jashari”</b>	Vlera e projektit: <b>311 853.00 €</b>					
Investuesi :	<b>Komuna e Prishtinës</b>	Plani dinamik : <b>90 ditë</b>					
Operatori :	<b>Konzorciumi “Rexha” SHPK &amp; “Eko Group” SHPK Prishtinë, lider “Eko Group” SHPK</b>	Nr 616 17 110 521 dt.16.10.2017					
Menaxheri i projektit :	<b>Fatmir Uka, idn;</b>	Projekti i vitit <b>2017/2018</b>					
Organi mbikëqyrës :	<b>Amira Krasniqi, Behxhet Gashi</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	● Punimet e kanalizimi atmosferik,kanalizimi i kablllove të elektrikes,pjesërisht shtruarja e zhavorrit,pjesërisht betonimi i pllakës,pjesërisht hidroizolimi,pjesërisht estrihu,....					
	<b>Punët në realizim</b>	Shtruarja e zhavorrit,betonimi i pllakës,hydroizolimi,estrihi,betonimi i shkallëve ,....					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50 000.00€	50 000,00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	Pëlqimi për zhvillimin e punimeve nga Qendra Rajonale për Trashigimi Kulturore në Prishtinë dhe pëlqimi nga Drejtorja e Urbanizmit.				<b>Mesatar</b>		
<b>Rekomandime masat për t’u ndërmarrë</b>							
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.						



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>							<b>SHIFRA 09</b>
<b>Projekti :</b>	<b>Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali</b>					<b>Vlera e projektit: 196 579.09 €</b>	
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>					<b>Plani dinamik, 90 ditë</b>	
<b>Operatori :</b>	<b>OE "Delta-Ing" SHPK, Prishtinë</b>					<b>Nr. 616 17 2026 521.</b>	
<b>Menaxheri i projektit :</b> <b>Organi mbikëqyrës:</b>	<b>Halil Fejziu- idn. Syzana Pllana &amp; Behxhet Gashi.</b>					<b>Projekti i vitit : 2017</b>	
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Matjet dhe piktimi i strukturës;</li> <li>- Pastrimi dhe përgatitja e terrenit;</li> <li>- Punimi i rrugëve ndihmëse;</li> <li>- Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve;</li> <li>- Kubzimit i vendparkingjeve.</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punimi i gjelbërimit;</li> <li>-Punët finale dhe ndriçimi.</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		<b>10 ditë</b>			<b>Mesatar</b>		
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazhdimi i punimeve sipas kontratës-projektit.</li> </ul>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik</li> </ul>					



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>							<b>SHIFRA 10</b>
<b>Projekti :</b>	<b>" Ndërtimi i rrugës në fshatin Hajkobillë, lagjja "Taliri"</b>					<b>Vlera e projektit: 70 153.05 €</b>	
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>					<b>Plani dinamik : 60 ditë</b>	
<b>Operatori :</b>	<b>OE NTP "Bashkimi " nga Koliqi, Prishtinë</b>					<b>Nr. 616 17 053 521.</b>	
<b>Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:</b>	<b>Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.</b>					<b>Projekti i vitit : 2017</b>	
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes;</li> <li>- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë;</li> <li>- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës,</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë</li> <li>- Punimi i Gambioneve dhe tamponizimi me material.</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		20 000.0€	0.0€	0 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		<b>10 ditë</b>			<b>Mesatar</b>		
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gërmimi i kanalit në tërë gjatësinë e trasesë</li> <li>- Tamponizimi i trupit të rrugës me material mbushës.</li> </ul>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.</li> </ul>					




<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 11</b>					
<b>Projekti :</b>	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në lagjet “Veterniku”, “Kalabria” dhe “Hajvalia”</i>	<b>Vlera e projektit:</b> 325 648.00 €					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> 90 ditë					
<b>Operatori :</b>	<i>OE: N.NT.P.P. “Gashi Ing” nga Suhareka.</i>	<b>Nr.616 17 075 521.</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b> <b>Organi mbikëqyrës:</b>	<b>Halil Fejziu, idn.</b> <b>Afërdita Sopi &amp; Azem Buzuku</b>	<b>Projekti i vitit : 2017</b>					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes;</li> <li>- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë;</li> <li>- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës;</li> <li>- Rrugët në Veternik dhe “Syri i kaltër” janë përfunduar, “Abdyl Hamit Adili” dhe “Logreta”.</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugës me material sipas kontratës;</li> <li>-Vendosja e skajoreve;</li> <li>-Punimi i kanalizimeve.</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	<b>10 Ditë</b>			<b>Mesatar</b>			
<b>Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës;</li> <li>-Fillimi i kubzimit të të gjitha rrugët.</li> </ul>						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.</li> </ul>						








 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>12</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë</b>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>167,748.21 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>” Nëntë Vëllezërit ” SHPK</b>	<b>Nr 616 17 134 521</b> <b>dt.16/01/2018</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Dukagjin Buçaj</b>	<b>Projekti i vitit</b> <b>2018</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Afërdita Sopi dhe Ramadan Nebihi</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018, është bërë gërmimi, zhavorrimi, kanalizimi fekale, vendosja e anësoreve të betonit, si dhe ngjeshja e trupit të rrugës.					
	<b>Punët në realizim</b>	Ngjeshja e trasesë së rrugës.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50,000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		Nuk ka vonesa					
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>		☞ Të vazhdohet sipas planit dinamik, pengesë është rrëshqitja e dheut afër shtëpive të banimit, pritet të punohet muri mbrojtës.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Progresi i punëve është i kënaqshëm.					


\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>13</b>					
Projekti :	<b>Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal të rrugës "Ulqini"</b>	Vlera e projektit: <b>82,625.13 €</b>					
Investuesi :	<b>Komuna e Prishtinës</b>	Plani dinamik : <b>120 ditë</b>					
Operatori :	<b>NNTP "Gashi ING"</b>	Nr 616 17 144 521 dt. 26.01.2018					
Menaxheri i projektit :	<b>Afërdita Hasimi</b>	Projekti i vitit <b>2018</b>					
Organi mbikëqyrës :	<b>Syzana Pllana, Ramadan Nebihi</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Zyrtarisht kane filluar punimet më 19.03.2018.					
	<b>Punët në realizim</b>	Nuk kemi filluar ende, duke bërë zgjidhjen e mangësive në paramasë (kanalizimi fekal dhe ujësjellësi).					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		--			Mesatar		
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>	☞						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	☞						

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>14</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë</b>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>375,501.30 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>OE "Pro &amp; Co Group" SHPK</b>	<b>Nr 616 17 142 521</b> <b>dt.27/02/2018</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Afërdita Hasimi</b>	<b>Projekti i vitit</b> <b>2018</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<b>Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018</b>					
	<b>Punët në realizim</b>	<b>Kemi filluar me punime në fshatin Besi, trajtimin e dy rrugëve sipas paramasës.</b>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		--			<b>Mesatar</b>		
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>							
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>							

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 <b>RAPORTI MBIKQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>15</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"</b>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>222,120.0€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>KNTSH "Teuta -M", SHPK "Jerliu Grup", Gjilan</b>	Nr.616 17 90 521 dt.30/11/2017					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Refik Sadiku nga DIKMK</b>	<b>Projekti i vitit :</b> <b>2018</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Hazir Krasniqi, Krenar Xhaferi DIKMK</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Është bërë gëmimi i dheut deri në 50m', vendosja e armaturës, në gjatësi prej 12'; pritët vazhdimi i armimit, për shkak të objekteve përreth të kolektorit, punekryesit i është dhënë urdhëri për dorëzimin e planit të punës dhe mënyrën e realizimit të projektit.					
	<b>Punët në realizim</b>	Gërmimi i dheut, armimi i bazës dhe i mureve të kolektorit, gjithashtu betoni i tyre; -Vazhdimi në gërmimin e dheut; - Vazhdimi në armimin dhe betonimin e kolektorit.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e procedura)</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI</b>
		50.000,0€					
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	-						
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>	Të zgjidhen problemet pronësoro juridike ; Eshte marrë deklarata e pronarve te tokës lidhur me lejimin e përfundimit të projektit; Pa kompensim.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	Gjatësia e përfunduar e kolektorit l=80m' Pritet që së shpejti të përfundojë edhe 80m' dytë						





Tamponimi i bazes dhe dhe sigurimi i objektit ndaj rëshqitjes së dheut



Ngjeshja e bazës dhe kallupimi



Pamja e pllakës së betonuar



Betonimi pllakës

PRISHTINA		RAPORTI MBIKQYRËS					SHIFRA 16
<b>Projekti :</b>	<b>Rivitalizimi i shkallëve dhe ndërtimi i mbikalimit në lagjen "Arbëria"</b>						<b>Vlera e projektit: 463.262.41€</b>
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës						<b>Plani dinamik : 120 ditë</b>
<b>Operatori :</b>	"NBT-ING" SHPK "Brigada 123", p.n. Shirokë, Suharekë						616-17-4891-5-1- 1 dt.05/02/2018
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Refik Sadiku nga DIKMK						<b>Projekti i vitit : 2018</b>
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Bujar Rama, Krenar Xhaferi, Amira Krasniqi, Ymer Mavriqi, DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	-Punët përgatitore, jemi ende në realizim; -Punët demoluese të shkallëve janë të përfunduara, largimi i pllakave dhe largimi i shtresës niveluese.					
	<b>Punët në realizim</b>	Gërmimi i dheut, punimet në kanalizimin atmosferik, identifikimi i instalimeve nëntokësore; -Punimi I objektit panoramik; -Vazhdimi i punimeve në kanalizimin atmosferik dhe kabllor; -Punimet në sistemin e ujitjes.					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI</b>
		-					
<b>Vonesat, shkalla e cilësisë</b>		- Mund të konkludojmë se janë shenjat e para që mund të ketë vonesa në punime; - Jemi duke bërë analizën e strukturës ekzistuese të betonit.					
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarrë</b>		Duhet të rritet fuqia punetore dhe mekanizimi i nevojshëm për të përfunduar projektin sipas dinamikës së paraparë; -Problemet pronëso-ro-juridike në gjatësi prej 17 m, në këtë gjatësi janë ndërprerë punimet, por kemi pozicione ku mund të vazhdohen punimet. -Të rritet dinamika e punimeve; -Të bëhen shqyrtimet e strukturës ekzistuese të betonit; -Të realizohet në tërësi plani i demolimit dhe në koordinim me organin mbikëqyrës të bëhet zgjidhja e një pjese ku pengon gypi i ujit në planin e demolimit.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Pritet sjellja e mostrave të gurit sipas standardeve të kerkuara dhe certifikata e konformitetit për këto lloj punimi sipas kërkesës së projektit.					

Komuna e Prishtinës, Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave



Demolimi i shkalleve



Shakallet pas Demolimit



baza e parrakeve



Punimet ne objektin Panaromik



Vazhdimi i punimeve



Gypi i furnizimit te ujit

<b>RAPORTI MBIKQYRËS</b>		<b>SHIFRA 17</b>				
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia”, Komuna e Prishtinës, nr. i prokurimit: 616 17 3304 521, dt. 26.09.2017.</b>	Vlera e Kontratës: 279,4 71.68€				
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : <b>150 ditë</b>				
<b>Operatori :</b>	“Kema Company” SHPK, adresa: QMI-Lipjan	<b>Inspektimi: disa herë gjatë muajit maj</b>				
<b>Menaxher</b>	Imer Mavriqi, idn.	<b>Projekti vitit 2017/2018</b>				
<b>Mbikëqyrja:</b>	Syzana Pllana, ing.hidro.					
	Afërdita Sopi, tek.e gjeod.					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>						
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Punimet kanë filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të sezonit, janë realizue situacioni me vlerë: 100.000€				
	<b>Punët në realizim</b>	-Punimet kanë filluar me një intensitet shumë të vogël-simbolik, në punimin e kanalizimit fekal në rrugën “Halim Miskiq”. Për rrugët që janë me kontratë duhet të rregullohet çështja e pronës, ku duhet të nënshkruhet marrëveshja në mes të pronarëve dhe Drejtoris së Pronës. Edhe gjat muajt maj kanë vazhdue punimet në disa rrugica, me kanalizim dhe pllaka.				
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>
		100.000€				
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	Punimet janë duke u zhvillue sipas dinamikës					
<b>sjell</b>	Punimet po zhvillohen në disa rrugica, pengesa ka në rrugën “Shyqëri Kushevica”, ku duhet të realizohen disa mure mbrojtëse që nuk i kemi me kontratë, pastaj një kanalizim kërkohet në rrugën “Iugina e Preshevës” dhe disa probleme të tjera.					
<b>Rekomandime, masat për t’u ndërmarre</b>	<hr/> <hr/> <hr/>					

<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 18</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave: Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjja “Kodra e Trimave” Prishtinë.</b>	<b>Vlera e projektit: 283 470.50 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik : 90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>OE: NNTPP “Gashi Ing” nga Suhareka.</b>	<b>Nr. 616 17 106 521.</b>					
<b>Menaxheri i projektit : Organi mbikëqyrës:</b>	<b>Halil Fejziu- idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.</b>	<b>Projekti i vitit : 2017</b>					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës.					
	<b>Punët në realizim</b>						
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50 000.0€	50.000€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	<b>10 Ditë</b>			<b>Mesatar</b>			
<b>Rekomandime masat për t’u ndërmarrë</b>	- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.						








<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 19</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore</b>	<b>Vlera e projektit:</b> 1 969 163.08 €					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> 180 ditë					
<b>Operatori :</b>	<b>OE "REXHA" SHPK Prishtinë</b>	<b>Nr.616 15 236 511.</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b> <b>Organi mbikëqyrës:</b>	<b>Halil Fejziu- idn.</b> <b>Afërdita Sopi; Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.</b>	<b>Projekti i vitit :</b> <b>2016</b>					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	-Ura e parë 74 m' është betonuar deri te shtylla e fundit.					
	<b>Punët në realizim</b>	- Punimet nuk mundur të vazhdohen për shkak të mosdislokimit të hekurudhave dhe mosdislokimit të Doganës, për të cilën çështje është lajmruar drejtori dhe kryetari I Komunës. <b>-Objekti i Doganës është rrënuar jo krejtësisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe disa kablo nëntoksore. Jemi në pritje të zgjidhjes nga KEDS-i.</b>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I-VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>	<b>Situacioni ( )</b>
		390 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	<b>10 Ditë</b>			<b>Mesatar</b>			
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>	- Punimet nuk mund të vazhdohen për shkak të mosdislokimit të Hekurudhave dhe mosdislokimit të Doganës, për të cilën çështje është lajmruar drejtori dhe kryetari i Komunës.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	- <b>Objekti i Doganës është rrënuar jo krejtësisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe disa kablo nëntoksore. Jemi në pritje të zgjidhjes nga KEDS-i.</b>						



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>20</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi</b>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>965,582.96 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>180 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>"Rexha" SHPK, "Benita Company" SHPK dhe "Arhiko Ing" me lider "Rexha" SHPK</b>	<b>Nr.616 15 169 511,</b> <b>dt. 01.10.2015</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Qazim Bajrami nga DIL.</b>	<b>Projekti i vitit :</b> <b>2015</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Është përfunduar piketimi I trasesë dhe përgatitja e punishtes, kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajorëve, tamponizimi me 0-31mm, asfaltimi i shtresës së pare. Është përfunduar asfaltimi i shtresës së dytë në rrugën kryesore, sinjalizimi, janë përfunduar 95% të trotuareve. Janë montuar shtyllat e ndriçimit publik dhe trupat ndriçues.					
	<b>Punët në realizim</b>	Kanë filluar punimet në kyçjen e ndriçimit publik në trafostacionet e parapara me projekt.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacioni ( I-XV )</b>	<b>Situacioni ( XVI )</b>	<b>Situacioni ( XVII )</b>	<b>Situacioni ( XVIII )</b>	<b>Situacioni ( XVIII )</b>	<b>Situacioni ( XX )</b>
		732,000.00	50,000.00	50,000.00			
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		<b>E kënaqshme</b>					
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>		<i>Varrësisht nga kushtet atmosferike, të bëhen përpjekje për përfundimin e të gjitha punimeve.</i>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Punimet janë në fazën përfundimtare.					










Projekti :	<b>Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë</b>					Vlera e projektit: 99,385.36 €	
	<b>RAPORTI MBIKQYRËS</b>					SHIFRA <b>22</b>	
						dt.12/02/2018	
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK				Projekti i vitit : 2018		
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi Financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara )	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacion i	Situacioni VI
		I	II	III	IV	V	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu edhe kushtet atmosferike momentalisht ndikojnë në fillimin e punimeve</i></p> <p><i>Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>						
Vlerësimi i progresit në projekt							



<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i rrugëve në lagjet: “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi</b>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>347,880.30 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>KNPSH “PAPENGURG” dhe “ADRIANI COMPANY” SHPK.</b>	<i>Nr. 616 17 4861 511 dt.22.02.2018</i>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Qazim Bajrami nga DIKMK</b>	<b>Projekti i vitit :</b> <b>2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Piketimi i trasesë së rrugës sipas projektit					
	<b>Punët në realizim</b>	Gërmimi i dheut					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B.Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit.</i></p> <p><i>Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt. e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Pas zgjidhjes së problemeve pronësore, punimet kanë filluar më 28.05.2018.					



 <b>RAPORTI MBIKQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>23</b>					
<b>Projekti :</b>	Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës	Vlera e projektit: 3,843,715.42 €					
<b>Investuesi :</b>	MKRS dhe Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 14 muaj					
<b>Operatori :</b>	Konzorciumi “Al-Trade” SHPK dhe NP “Izolimi” Prishtinë	Nr.207-15-119-5-1-1 dt.20/06/2016					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Florim Grajçevci nga MKRS						
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Qazim Bajrami nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Demolimi i mureve, parrakëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi i dheut në fushën e lojës, pastrimi i shkallëve të tribunave, përgatitja e armaturës për betonim të themeleve, murimi i mureve ndarëse të tribuna perëndimore, përforcimi i tribunave me shtylla dhe traje të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i stazës së atletikës.					
	<b>Punët në realizim</b>	Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve të tribunave, fasada strukturale, montimi i karrigeve.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		200,000.00	200,000.00	200,000.00	160,928.86 01/11/2017	200,000€ 05/12/2017	
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>		Nevojitet hapësira prej 150m <sup>2</sup> për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe qilarëve. Kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës për mundësinë e lirit të një pjese të parcelës që është pronë komunale, e cila nevojitet për plotësimin e kërkesës për numrin e parkingjeve.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të kushteve atmosferike. Është nënshkruar kontrata e punëve të paparapara nga ana e MKRS-ës dhe kompanisë “Al-Trade” SHPK. Sipas marrëveshjes, Komuna i ka kryer të gjitha obligimet financiare. Nga kontrata bazë kanë mbetur për realizim edhe 349,760.49€. Pagesën për pëlqim energjetik ka mbetur që ta paguajë MKRS.					















 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>24</b>					
Projekti :	<b>Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare ne territorin e komunës se Prishtinës</b>	Vlera e projektit: <b>38,015 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : <b>360 ditë</b>					
Operatori :	<b>“ERUOFAMIS” SHA</b>	Nr 616 17 137 521 dt.28/12/2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit <b>2018</b>					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Azem Buzuku						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Sanimi i kanalizimeve në disa lagje te Prishtinës, rruga; “Vellezerit Fazliu”, “Gryka e Llapushnikut”, “Hysen Terpeza”, “Bill Klinton”, “Rruga e Stambollit”, “Gjergj Balsha”, “Termokis”, “Ilaz Agushi”, Bardhosh - te hekurudha.					
	<b>Punët në realizim</b>						
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		14,080.00€	7,639.60€	15,023.60€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	--			<b>Mesatar</b>			
<b>Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Për shkak të vëllimit të madh të kërkesave dhe vlerës së vogël të kontratës, kontrata është shpenzuar para afatit të paraparë prej një viti. Më16.05.2018, është përmbyllur kontrata.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet kanë përfunduar.						

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>				SHIFRA <b>25</b>	
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe “Hajdar Dushi”, si dhe ujësjellësit në rrugën “Fehmi Agani”.</b> Nr i prokurimit: 616 17 94521	<b>Vlera e projektit:</b> <b>348.679,20 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>60 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>"NOTI BETON" SHPK</b>	<b>Nr i prokurimit:</b> <b>6161794521</b> <b>dt.12.12.2017</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Syzana Pllana</b>	<b>Projekti i vitit</b> <b>2018</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Aferdita Sopi, Behxhet Gashi</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nënstokësore, Trasimi gjeodezik, Demolimi dhe pastrimi i terrenit, Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dorë, Planifikimi i fundit të kanalit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit të imet (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm, Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material guror (0-100)mm, Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm, Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
	<b>Punët në realizim</b>	Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dorë, Planifikimi i fundit të kanalit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit të imet (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm, Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material guror (0-100)mm, Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm, Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave te ujësjellësit ø 110-225 PEHD RC.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		50,000.00€	50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		--			Mesatar		
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarë</b>		☞ Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit dhe t'i përmbahet projektit.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik, ngjeshja e zhavorrit në shtresa sipas projektit nuk është realizuar për shkak të thellësisë së madhe, 4m thellësi, ku ka pasur shembje.					

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve




 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>26</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	<b>Vlera e projektit:</b> <b>355,555.55 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> <b>90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>"NOTI BETON" SHPK</b>	<b>Nr i prokurimit:</b> <b>61617100521,</b> <b>dt. 30.11.2017</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Syzana Pllana</b>	<b>Projekti i vitit</b> <b>2018</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Aferdita Sopi, Behxhet Gashi</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësorë, Trasimi gjeodezik, Demolimi dhe pastrimi i terrenit, Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dorë, Planifikimi i fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent., Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm, Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.					
	<b>Punët në realizim</b>	Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dorë, Planifikimi i fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent., Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	--			Mesatar			
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>	☞ <b>Operatori është obliguar nga organi mbikëqyrës, që ta rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit dhe t'i përmbahet projektit.</b>						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	☞ <b>Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik</b>						

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 27
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal te "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik dhe ujësjellësit ne rrugët "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugët "Meto Bajraktari" dhe "Qajupi".					Vlera e projektit: 191,687.46 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	NNTPP "GASHI ING" SHPK					Nr i prokurimit: 616-17-4307-5-2-1 dt. 09.11.2017	
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, Trasimi gjeodezik, Demolimi dhe pastrimi i terrenit, Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dorë, Planifikimi i fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent rrethorore d 0-100mm, Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm, Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit, Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkalleve, kapakëve.					
	<b>Punët në realizim</b>	Gërmimi i kanalit me makineri, Gërmimi i kanalit me dorë, Planifikimi i fundit të kanalit, Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent, Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250-500-400mm.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50,000€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		<b>Situacioni ( VII )</b>	<b>Situacioni ( VIII )</b>	<b>Situacioni ( IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	--			Mesatar			
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>	☞ Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin evendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit dhe t'i përmbahet projektit.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik						

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 28</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër-Lepenci" në fshatin Bërnice e Poshtme						<b>Vlera e projektit: 347,927.05 €</b>
<b>Investuesi :</b>	Kuvendi Komunal Prishtinë						<b>Plani dinamik : dy vjet</b>
<b>Operatori :</b>	<b>KNPSH "Papenburg" dhe "Adriani Company" SHPK</b>						nr.identifikues: 616 16 161 521
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla, idn ;						<b>Projekti i vitit 2017</b>
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m;</li> <li>- Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m;</li> <li>- Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsej 4);</li> <li>- Punimet elektrike.</li> </ul>					
	<b>Punimet në realizim-vërejtjet</b>	- Punimet kanë filluar me punimin e lëshesës dhe zhvendosjen e shtyllave elektrike.					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Gjithsejt situacione te paguara ne 2017</b>	<b>Situacioni janar</b>	<b>Situacioni shkurt</b>	<b>Situacioni mars</b>	<b>Situacion prill</b>	<b>Situacioni</b>
		250.000.00€					



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 29</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	<b>Vlera e projektit: 1, 696,063.32€</b>					
<b>Investuesi :</b>	Kuvendi Komunal Prishtinë	<b>Plani dinamik : 180 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>GO “Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko.ing”</b>	nr.identifikues: 616 16 111 511					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla, idn ;	<b>Projekti i vitit 2016</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	- Ndërtimi i kolektorit betonarme në gjatësi prej 850 m; - Ndërtimi i kanalizimit fekal në gjatësi prej 2x850 m.					
	<b>Punimet në realizim-vërejtjet</b>	- Punimet nuk kanë filluar për shakë të problemeve pronsores.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacionet e paguara ne 2017</b>	<b>Situacioni shkurt</b>	<b>Situacioni mars</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		209.256.70€					



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 30</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, faza II	<b>Vlera e projektit: 414,828.79€</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani dinamik : 120 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "Vizion Capital Partners" dhe "Conex Group" SHPK</b>	nr.identifikues: 616 16 088 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla idn ;	<b>Projekti i vitit 2016</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Zyhrije Pllana. Fevzi jetullahu ; Behgjet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	-Punimet e vrazhda-themelet, përdhesa,kati I					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjet për vendosjen e konstrukacionit të mbulesës së tribunave.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacionet e paguara</b>	<b>Situacioni ( shkurt )</b>	<b>Situacioni ( prill )</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		200,000.00€					



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 31</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	<b>Vlera e projektit: 343,167.06€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Kuvendi Komunal Prishtinë</b>	<b>Plani dinamik : 90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>NNP,,Bashkimi”</b>	nr.identifikues: 616 16 120 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Zyhrije Pllana	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Ibrahim Gërvalla ,Behgjet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; - Punimi i kanalizimit atmosferik; - Punimi i trotuarit.					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	- Punimet janë në fazën përfundimtare					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduar a)</b>	<b>Situacionet e paguara ne 2017</b>	<b>Situacioni shkurt</b>	<b>Situacioni prill</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		308,000.00 €					





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 32</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës Richard Holbrook(krahu 1 e 2)	<b>Vlera e projektit: 470,047.05€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik : 120 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "TOIFOR"</b>	Nr.identifikues: 616 17 047 511					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Zyhrije Pllana	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikqyrës :</b>	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	- Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; - Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor; - Ndriçimi.					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntokësore, si dhe zgjerim dhe tamponizim të trassë					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduar a)</b>	<b>Situacionet e paguara me 2017</b>	<b>Situacioni maj</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		50,000.00 €	50,000.00 €				











<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 35</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën B	<b>Vlera e projektit: 279,939.59€</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani dinamik : 120 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>NN "Beni Construction"</b>	Nr.identifikues: 616 15 216 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla, idn	<b>Projekti i vitit 2015</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Fevzi jetullahu ; Behgjet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Vendosija e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror.					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	- Punimet kanë filluar në pjesën e trasesë që janë zgjedhur kontestet pronësore.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacionet e paguara me 2017</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		<b>50,000.00 €</b>					






<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 36</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja “Fanaj” dhe lagjja “Balaj”	<b>Vlera e projektit: 332,797.88€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik : 120 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>NN “Gashi Ing”</b>	Nr.identifikues: 616 15 216 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Zyhrije Pllana idn	<b>Projekti i vitit 2015</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Ymer Mavriqi, Azem Buzuku						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Vendosija e pikave të trasës së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror.					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	- Punimet janë duke vazhduar në zgjerimin e trasesë.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduar a)</b>	<b>Situacion et e paguara me 2017</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		100,000.00 €					

<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 37</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja “Balaj” dhe Grshiticë e Epërme, lagjja “Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”.	<b>Vlera e projektit: 207,000.00€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Kuvendi Komunal Prishtinë</b>	<b>Plani Dinamik : 150 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK “Gerlica Company”</b>	Nr.identifikues: 616 17 093 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Behgjet Gashi, Azem Buzuku						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	- Trajtimi i rrugicave me kubza betoni					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	-Punimet janë duke vazhduar në lagjet “Berishaj” dhe “Obzovik”.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduar a)</b>	<b>Situacioni mars</b>	<b>Situacioni prill</b>	<b>Situacioni maj</b>	<b>Situacioni qershor</b>	<b>Situacioni korrik</b>	
			50,000.00 €	50,000.00 €			




<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 38</b>					
<b>Projekti :</b>	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet e komunës së Prishtinës, për vitin 2017	<b>Vlera e projektit: 327,550.00€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik : 12 muaj</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "Toifor"</b>	Nr.identifikues: 616 17 117 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla idn ;	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Azem Buzuku ; Bexhet Gashi;						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	-Sanimi i gropave me asfalt; -Sanimi i rrugëve me kubza; -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	-Sanimi i gropave me asfalt, -Sanimi i rrugëve me kubza; -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacionet e paguara me 2017</b>	<b>Situacionet shkurt-prill</b>	<b>Situacioni maj</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacion i</b>	
		66.000.00€	73.000.00€	60.000.00€			



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>39</b>					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc	Vlera e projektit: 367,972.12 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë					
Grupi i Operatorëve:	“Erdi-Group” SHPK dhe “EL-BAU” SHPK	Nr. 616 17 138 511 dt.22/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Incizimi gjeodezik i rrugës, aksi te Xhafollët;</li> <li>● Punimi i gjurmimit të rrugës, aksi te Xhafollët;</li> <li>● Punimi i materialit mbushës, aksi te Xhafollët;</li> <li>● Incizimi gjeodezik i trotuareve, aksi A dhe aksi B;</li> <li>● Punimi i gjurmimit të trotuareve, aksi A dhe aksi B;</li> <li>● Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi A dhe aksi B;</li> <li>● Montimi i anësorëve dhe kubzave të betonit, Aksi A dhe aksi B;</li> <li>● Incizimi gjeodezik i rrugës, aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5;</li> <li>● Punimi i gjurmimit, aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 dhe aksi 5;</li> <li>● Punimi i shtresave të zhavorrit, aksi 1, aksi 2 dhe aksi 5.</li> </ul>					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Punimi me material mbushës, aksi 3, aksi 4;</li> <li>● Shtrirja e gjeotekstilit, aksi 3, aksi 4.</li> </ul>					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	☞ Vonesa do të ketë për shkak të disa mangësive në projekt.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Është rekomanduar Operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës. ☞						
Vlerësimi i progresit	☞						



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>40</b>					
Projekti :	Rregullimi i rrugeve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te Trafoja, si dhe rregullimi i infrastruktures në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe "Elena Gjika "						Vlera e projektit: 341,901.86 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 150 ditë
Operatori :	"Kema Company" SHPK, adresa QMI - Lipjan						Nr. 616 17 095 521 dt.24.10.2017
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2017
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Në rrugën afër objektit "Beni Dona" në Ulpianë, punimi i kanalizimit fekal, punimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugës është në përfundim					
	Punët në realizim	● Punimi i krahut të rrugës "27 Nëntori"; ● Punimi i rrugës "Reshat Maliqi"					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Probleme pronësore, në shumicën e rrugëve kemi prona private, por për këtë gjë u kemi shkruar bashkësive lokale që të njoftojnë gjithë pronarët e këtyre parcelave, nëse janë të pëlqimit të nënshkruajnë marrëveshjen me Drejtorinë e Pronës për rregullimin e këtyre rrugëve.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Është rekomanduar Operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të kontratës dhe rekomandimeve të ekipit mbikëqyrës.						



\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





### 1.4. Projektet infrastrukture të vitit 2015-2017, të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	Beni-Construction	279,939.59€
3	Renovimi Stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade sh.p.k&N.P.Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perendimore të Unazës qendrore -Prishtine	Rexha&Arhiko& Benita" - Prishtinë	1,969,163.08€
5.	Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, faza II	Vision Capital&Conex Group - Fushë Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret në komunën e Prishtinës, për vitin 2017	TOIFOR – Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK,,PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Richard Holbrook" (krahun 1 e 2)	SHPK,,TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Blok pas blloku" në Bregun e Diellit	OE" N.P.N Vision Projekt" Gjilani	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimit fekal në rrugën mbi lumin Prishtina'	Grupi i OE,,Noti Beton" sh.p.k&,Ileaa-G" &H&B Consulting" me lider,,Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimin e rrugëve dhe kanalizimeve fekalë dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	Sh.p.k.Gerlica Company	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali	Rexha-Com	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	N.N.P."SOPI"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit Besi, Barilevë, Lebanë, "Kodra e Trimave"	"Kema company" SH.P.K & Nnsh "Dimi Bau"	196.675,20€

15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc	SHPK,,Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	325, 648.00 €
17	"Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196, 579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP,,Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	G.O. ,,Jehona"shpk , N.N.,Beni Construction" dhe N.N.P.,Arhiko.ing"	1, 696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër-Lepenci" në fshatin Bërnice e Poshtme	K.N.P.SH,,Papenburg&Adriani Company"Sh.p.k	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës " Barilevë-Besi"	shpk", "Benita company"sh.p.k. dhe "Arh Arhiko Ing&"Rexha	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	Kema Kompany	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja "Fanaj" dhe lagjja "Balaj"	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja "Balaj" dhe Grashtice e Eperme, lagjja "Musa", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	Sh.p.k.Gerlica Company	207,000.0€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrave Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe "Kodra e Trimave"	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobilë, lagjja "Taliri"	N.T.P."Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale te Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimi atmosferik, si dhe ujesjellesi ne rrugët "Bedri Pejani", "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën	N.NT.P.P. "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe	Shpk."Kema Company	<b>341,901,86€</b>
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike ne teritorrin e komunës së Prishtinës	Noti-Beton	<b>355,555,55€</b>
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	Noti-Beton	<b>348,679,2€</b>

### 1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	N.T.P."BASHKIMI DHE N.P.SH"BAGERI"	247,853.52 €
2.	Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"	Beni-Construction	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore	3 D projekt	<b>0.192 €</b> , sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	Famis	38,015 €
5.	Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja "Vitali"	KNTSH Teuta-M shpk	463.262.41€
6.	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga "Ulqini"	Gashi ing	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë	Bashkimi	99,385.36 €
8	Rivitalizimi i shkallëve në lagjen "Arbëria"	NBT-ING shpk	463.262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjet "Myrtaj", "Bekaj", "Bahtirovit" dhe "Nezirovit" në fshatin Busi	Papenburgji	
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2	Erdi Group shpk	
11	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	Pro & Co group	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë	" Nëntë Vëllezërit " Shpk	167,748.21 €



## KOMUNA E PRISHTINËS

### RAPORTI MUJOR

Drejtoria	<b>Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave</b>
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë
Periudha raportuese	<b>Maj 2018</b>
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shëf i Sektorit

#### • PËRMBLEDHJE

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

#### ✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;
- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna, ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor të punës;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë zbatuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
  - Të pranuar gjatë këtij muaji - 28 lëndë;
  - Të zgjidhura - 28 lëndë;
- Vlerësim të kontratave - 0;
- Hapje të tenderëve - 0;
- Përgatitja e dokumentacionit për tenderim të kontratave kornizë për vitin 2018 - 3 kontrata kornizë dhe një kontratë të rregullt;
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës – 24, nga të cilat:
  - 6 janë kontrata kornizë me kohëzgjatje 3 dhe 2 vjeçare dhe një vjeçare,
  - 3 projekte janë të ndërprera, asnjëri projekt nuk ka filluar, për shkakë pronësore,
  - 11 projekte, nga këto 10 të filluar në vitin 2017 dhe 1 në vitin 2018,
  - 4 kontrata kanë përfunduar.

Gjithsej vlera e kontratave është 6,561,342.34 €.

## MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara :	3,142,400.10 €
Mbetje për pagesë :	3,418,942.24 €

90% e projekteve janë në përfundim të kontratës.


Me poshtë po japim detajet e kontratave që janë në mbikëqyrje të këtij sektori:


- Kontratat kornizë, shumica nga to janë në përmbyllje të projektit, disa janë në shfrytëzim të 30% mbi vlerën e kontraktuar;
- Kontratat e bartura nga viti paraprak, të cilat priten të përfundojnë gjatë muajit qershor;
- Kontratat e këtij viti. Është një kontratë e lidhur në këtë vit, e cila pritet të përfundojë në fund të muajit maj;
- Kontratat e përfunduara.

## KONTRATAT KORNIZË

<b>1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive</b>	
Janë realizuar punime në : SHFMU "Nexhmi Mustafa " Besi SHFMU "Iliria"	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vjet
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 16 096 511, dt. 04.08.2016
Operatori ekonomik:	"NBT-ING" dhe NPN "Alfa-Ing" SHPK, Suhareka
Te paguara	506,503.13 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Në këtë muaji nuk është zhvilluar asnjë aktivitet
<b>FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE</b>	

<b>2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare "kontrate kornizë 3-vjeçare"</b>	
Është intervenuar në këto objekte :	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SHM "Prenk Jakova"</li> </ul>	
Vlera e projektit:	349,989.00€ për tri vjet ( + 30%)
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 16 023 521, dt. 19.04.2016
Operatori ekonomik	NNP "EURO CONSTRUCTION" SHP
Të paguara deri më tani	417,235.98 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Shkolla e muzikës "Prenk Jakova"	Kati i parë







3. <i>“Rikonstruktimi dhe mirëmbajtësja e kulmeve të disa shkollave</i>	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojës në Shashkoc;</li> <li>• Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojës në Rimanishtë;</li> <li>• Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojës në Sharban;</li> <li>• Suvatimi dhe ndërtimi i oxhakut të kaldatojës në Siqevë;</li> <li>• Suvatimi i oxhakëve të ngrohjes qendrore;</li> <li>• Renovimi i kulmit të shkollës “Mitrush Koteli”, Mati 1;</li> <li>• Renovimi i kulmit të shkollës “Gjimnazi Matematikor”;</li> <li>• Renovimi i kulmit të shkollës “Filip Shiroka”, Slivovë;</li> <li>• Sanimi i kulmit të Qendra Kulturore e Fëmijëve të Pallati i Rinisë</li> </ul>	
Nr i kontratës dhe data:	Nr. 616-16-052-521, më 06.07.2016
Vlera e projektit:	233,454.00 €
Operatori ekonomik:	“Olti Trasing” SHPK
Te paguara deri më tani:	142,875.43 €
	



#### 4. Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla, kontratë kornizë 3-vjeçare

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:

1. Kuzhina Qendrore,
2. IP "Gëzimi ynë",
3. IP "Fatosat",
4. Gjimnazi "Xhevdet Doda".

Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Operatori ekonomik:	"Light and More" & "Monting"
Të paguara deri më tani:	41,848.05 €

Fotot e ekzekutimit të punimeve

IP "Gezimi Ynë"





Kuzhina qendrore



IP "Fatosat"

Kuzhina qendrore



<b>5. Renovime, përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore</b>	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qendrën Emergjente</li> <li>• Ambulancën në Dabishevc</li> </ul>	
Vlera e projektit:	264,043.60 €
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 16 177 521, dt. 21.04.2017
Të paguara deri më tani:	290,032.25 €      10% mbi kontratë
Operatori ekonomik:	NTP "Ulpiana" dhe " Mati" SHPK
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
<b>Emergjencia, gjendja ekzistuese</b>	
	
Ambulanca Dabishevc	



#### 6. *Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale*

Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:

- BPS Prishtina-2;
- Dhoma e serverëve, ob. i vjetër i Komunës, për ngrohje dhe klimatizim;
- SHFMU "Avni Rrustemi";
- SHFMU "Ganimete Terbeshi";
- SHFMU "Ditët e Minatorit";
- SHFMU "Nexhmi Mustafa";
- Draftprojekti IP "Yllkat" për ngrohje qendrore dhe klimatizim;
- Objekti bllok pas bllokut.

Vlera e projektit:	100.000,0€
Nr i kontratës dhe data.	616 17 128 221 dt.15.11.2017
Operatori ekonomik	Raketa .sh.p.k
Të paguara deri më tani	88,536.76 €
Plani dinamik	Një vit
Foto nga tereni:	



SHFMU "Rilindja"

### KONTRATAT QE VAZHDOJNE NGA VITET PARAPRAKE

1. Ndërtimi i objektit të IP "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit:	737,832.96 €
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 15 123 521, dt 16 09 2015
Të pagura deri më tani	587,832.00 €
<p>Projekti ka probleme me mospërputhje në mes të projektit dhe paramasës, si dhe mungesa e disa pozicioneve.</p> <p>Gjatë këtij muaji janë punuar këto punime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalimet e ngrohjes, testimi, përfundimi;</li> <li>• Instalimet elektrike, përfundimi;</li> <li>• Instalimet e ujit me sanitari - është përfunduar;</li> <li>• Kyçje në kanalizim;</li> <li>• Gëlqerosja e objektit, e përfunduar brenda dhe jashtë, një pjesë është gëlqerosur fasada përsëri;</li> <li>• Punimet e oborrit janë në përfundim;</li> <li>• Punimi i rrethojës ende nuk është kryer, një pozicion i tillë nuk është në kontrata,</li> </ul>	

mirëpo meqenëse është bërë ndërrimi i lokacionit dhe është edhe një kontratë e punëve të paparapara, janë duke u barazuar me sasinë, si dhe është duke u shikuar me cilën kontratë të punohet rrethoja, me kontratën bazë, apo kontratën kornizë.

Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete





<b>2. Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen "Tophane"</b>	
Vlera e projektit:	60,683.05€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr.61616136521, dt. 19.10.2016
Operatori ekonomik:	"Tribuna " SHPK
Të paguara deri më tani:	30,000.00€ ( 10.000,00 është faturuar por ende s`është paguar)
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete	
<p><b>Nuk kemi zhvillime të punimeve, jemi në procedurë të ndërprerjes së kontratës.</b>  Pas shumë ftesave dhe kërkesave që OE "Tribuna" të vazhdojë me punime, nuk është marrë asnjë nismë e punimeve. Disa nga punimet e zhvilluara nuk janë punuar në mënyrë cilësore, dhe disa punime tjera duhet të sanohen.</p>	

3. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Arbëria", faza II'	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Të paguara deri më tani:	650.000,00 €
Operatori ekonomik:	"Rexha" SHPK
Barten për vitin 2018	87,832.96 €

#### Punimet janë në përfundim

Punimi i rrethojës për shkak të çështjeve pronësore ende nuk është realizuar, si dhe nuk ka pozicion në kontratën bazë, është bërë kërkesë disa herë që të gjendet një zgjidhje - të punohet me kontratën kornizë ose të tenderohet.

#### Fotot e ekzekutimit të punimeve









<b>4. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej" (aktualisht shkolla "7 Shtatori")</b>	
Vlera e projektit:	220,032.61 €
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 14 076 521, dt. 29.10.2014
Të paguara 2017	156836.99€ kanë mbet për vitin 2018 63.195.62 €
Të gjitha punët ndërtimore pothuaj janë në përfundim, përveç ventilimit në sallë dhe në nyja sanitare dhe pjesa e dyshemes.	
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Barilevë. Vazhdimi i Kontratës nr. 616 14 076 521, e dt. 29.10.2014 „Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rikonstruktimi i objektit të SHF „Eqrem Çabej“	
	




<p>5. <i>Mirëmbajtësja e terreneve sportive, Mirembajtja e terreneve sportive, Komuna e Prishtinës, Loto 1, dhe e këndeve të lodrave, Loto 2</i></p>	
<p>Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontratë: Kontrata është në përfundim</p>	
Vlera e projektit:	Loto 1: 41,128.00 € Loto 2: 29,893.40 €
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616-16-180-521
Operatori ekonomik	" V.Z Company" SHPK
Te paguara deri me tani:	Loto 1: 30,149.35 € Loto 2: 18,617.79 €
Fotot nga ekzekutimi i punimeve	
<p>Terreni sportiv dhe këndi i lodrave te lagja "Qafa"</p> 	



Terenet sportive në "Germi"







*Terrenet sportive ne "Velani"*




Dereni në “Kodren e Diellit”



Këndi i Lodrave në “Kodra Diellit” te shkolla “Ismajl Qemajli”







Këndi i lodrave ne "Qendër" afër kinemasë ABC






Terreni sportive te shkolla "Hasan Prishtina"



Këndi i lodrave mbrapa Fakultetit Ekonomik te "Qendra1"





<b>6. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Dabishec, Keqekollë, Llukar)</b>	
Vlera e projektit:	72.275,36€
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	“Acon” SHPK
Te paguara deri me tani:	20.000,00 €
Gjendja e punimeve	Është punuar kryesisht në Keqekolle dhe Dabishec. Punët janë në përfundim, është duke u punuar rrethoja e oborrit, gjelbërimi dhe shtrimi me kubza. Është hapur pus (bunar) në Keqekollë dhe Dabishec
Fotot nga realizimi	

Dabishevc





Keqekollë



<b>7. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Barilevë, Besi )</b>	
Vlera e projektit:	57.206,61€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Operatori ekonomik	“Acon” SHPK dhe “Arhingo” SHPK
Të paguara deri më tani	20.000,0 euro, 37,206.61 €-situacioni përfundimtar
Objekti është përfunduar, është funksional dhe mund të shfrytëzohet sipas destinimit që ka	
Gjatë këtij muaji nuk janë zhvilluar aktivitete	
Barilevë	
	
	



<b>8. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Hajvali, Shkabaj, Prugovc)</b>	
Vlera e projektit:	96.685.55€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Te paguara deri me tani	38997.01 €
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Punimet kanë përfunduar	





Hajvali




Shkabaj







BL Prugoc





<b>9. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL "Lakërishta", BL "Dardania", BL "Bregu i Diellit")</b>	
Vlera e projektit:	41.819,57€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr.616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Te paguara deri me tani	41,618.56 €
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	"ENGRUP" SHPK
<b>Punimet kanë përfunduar, është mbyll kontrata.</b>	

<b>10. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL Nr.10, BL "Tophana" , BL "Xhamia e Llapit")</b>	
Vlera e projektit:	41.723,72€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616-17-3326-5-2-1, dt. 04.10.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	"TRIBUNE" SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Janë vendos dritaret, gërryerja, suvatimi dhe dora e parë ngjyrosjes në pjesën e shkallëve, janë lyer grilat, është ngjyros rrethoja e shkallëve , shtresa e parë, dritat dhe prizat janë përfunduar, nxemja është në punim e sipër.	
BL TE XHAMIA E LLAPIT	
	



<b>11. Vendosija e rrjetave në dritare të çerdheve për mbrojtjen nga insektet dhe disa renovime të objekteve të institucioneve parashkollore</b>	
Vlera e projektit:	34.999.00€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616-17 -056-5-2-1, dt. 27.09.2017
Vlera e paguar deri me tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	<b>" BEREQETI - ING "</b>
<p><i>Punimet kanë vazhduar dhe janë ne përfundim. Janë vendosur rrjetat ne institucione parashkollore pas vizitës se 8 objekteve publike dhe 3 publiko-private, si dhe në Kuzhinën qendrore të çerdheve, sipas kërkesave të çerdheve dhe pozicioneve në kontratë. Jane kryer pozicione të kanalizimeve, po ashtu sipas kërkesave te institucioneve shkollore edhe pozicione rreth rregullimit të dyerve dhe dritareve.</i></p>	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	







**12. Instalimi i ngrohjes qendrorene në shkollat "Avni Rustemi" Suteskë, "Ganimete Terbeshi" Siqevë, "Ditët e Minatorit" Shashkoc, "Nexhmi Mustafa" Rimanishtë.**

Punimet e realizuara deri me tani me këtë kontratë:  
Nuk ka pas aktivitet gjate këtij muaji

Vlera e projektit:	42,658.65 €
--------------------	-------------

Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 17 145 521, dt 21.02.2018
---------------------------	-----------------------------------


Operatori ekonomik	"Termovizion " SHPK
Të paguara deri më tani:	42,571.80€

## Punimet kane përfunduar





13. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Bardhosh, Mramor, Koliq)	
Vlera e projektit:	92.846,76€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 – 17-4525-5-2-1, dt.12.12.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	Grupi i operatorëve "ACON" SHPK dhe NPN "Alfa-Ing" SHPK
Të paguara deri më tani:	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Vlerësimi i progresit në projekt	Fillimi i punimeve
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
KOLIQ	



BARDHOSH





MRAMOR







## PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

1. Ndërti i shkollës fillore në lagjen “ Mati 1”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore.
2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës “Shtjefën Gjeqovi”, vlera e projektit është: 238,564.24 €, nr. id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë ndërprerë për shkaqe pronësore.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015, punimet nuk kanë fillua për shkak të çështjeve pronësore.

### ✓ KËRKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte ( helmëta, këpuca, syze etj.);
- Plotësim të stafit me inxhinierë të elektrosë;
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- Server për komplet drejtorinë, min 10 Tera bajt;
- Sigurimi i pajisjeve mobile për:
  - a. matjen e lagështisë së betonit,
  - b. matjen e lagështisë së drurit,
  - c. matjen e fortësisë së betonit,
  - d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës;
  - e. kamerë termike;
  - f. Matjen e glykolit;
  - g. Matjen e temperaturës së ujit dhe
  - h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

**Drejtori :**  
**Gëzim Mehmeti**

Prishtinë, maj 2018