

Raporti i vitit 2018 Gusht, 01-30.08.2018

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave, gjatë muajit gusht 2018, ka kryer këto aktivitete: shqyrtimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit gusht, Drejtoria ka proceduar 152 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 152 kërkesave të pranuar, 75 janë zgjidhur.


1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinor, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.






1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Spektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn. - u.d. i shefit të Sektorit
Kontrollloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn - zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 30.08.2018, muaji gusht
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Krenar Xhaferi Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Suzana Pllana Refik Sadiku Qazim Bajrami
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi


 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	Vlera e projektit: 359.351,97 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Suzana Pllana. idh., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Gostivari"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Kuka"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 1"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 2"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "Sherif Vitia"; Vendosja e kubzave të betonit në rrugën "krahu 1, (te xhamia)"; Vendosja e kubzave të betonit në rrugën "krahu 2, (te xhamia)"; Vendosja e kubzeve të betonit në rrugën "krahu 3, (te xhamia)"; 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Rudina"; Punimi i kanalizimit fekal në rrugën "Jusuf Berisha"; Gërmimi i trupit të rrugës "Sokol Fazliu". 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<p>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik, mirëpo do të kemi vonesa të ekzekutimit të punimeve, për shkakë që së pari do të presim realizmin e kontratës "Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagjja "Vitali"" dhe "Ndërtimi i rrjeteve të kanalizimeve fekale në lagjen "Ulpiana e Re" në Hajvali nga operatori tjetër, pastaj të vazhdojmë ekzekutimin e rrugëve të parapara me kontratë.</p> <p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkakë se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre.</p>					
		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					






Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë						Vlera e projektit: 324.457,38 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik 90 ditë
Operatori :	NNP "SOPI"						Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;						Projekti i vitit: 2017
Organi mbikqyrës :	Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku, tek.ndert.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim	Më 30.08.2018, është bërë përfundimi i punimeve, gjegjësisht mbyllja e kontratës "Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë".					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0	71.567,22
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë zhvilluar në bazë të planit dinamik të paraparë, duke i pasur parasysh pengesat e fshatarëve gjate realizimit të punimeve.						

































PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 03	
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë					Vlera e projektit: 286.655,32 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 150 ditë.		
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”					Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017		
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn					Projekti i vitit : 2017		
Organi mbikëqyrës:	Zyhrije Pllana, ida, Azem Buzuku, tek.ndërt.							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Vendosja e skajoreve betonarme në krahun e rruges nr.6						
	Punët në realizim	- Vendosja e kubezeve të betonit						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		50.000.0	50.000.0	50.000.0	50.000.0			
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar				
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet jane duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.							









 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	<i>“ Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e Komunës së Prishtinës ”</i>					Vlera e projektit: 247,853.52 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 12 muaj	
Operatori :	NTP ”Bashkimi” dhe NPSH “Bageri”					Nr.616 17 132 521 dt.11,01,2018	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn					Projekti i vitit : 2018	
Organi mbikqyrës :	Halil Fejziu, idn., Aferdita Sopi, tek. gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Gërmimi i trupit të rrugës ne fshatin Marec, Lagja e Vrajollëve - Mbushja e trupit te rrugës me material rrethanor guror; - Gërmimi i trupit të rruges ne fshatin Marec, Lagja e Kllloqëveve - Mbushja e trupit te rrugës me material rrethanor guror. 					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		11,198.40	20,316.60	50,000.0	18,400.0		
Vonesat Shkalla e cilësisë		-			Mesatar		
Rekomandime masat për t’u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Kemi kërkuar nga operatori që të rrite kapaciteti dinamik i punimeve, gjegjësisht hapje ne shumë fronte të punishteve në terren. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Kemi kerkuar nga operatori që të rritet kapacitetin dinamik te punimeve, gjegjësisht hapje në shumë fronte të punishteve në terren. 					





















































PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 05
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimi fekal te rruga "Ulqini"	Vlera e projektit: 82,625.13 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NNTP "Gashi ING"	Nr 616 17 144 521 dt.26/01/2018					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Ujësjiellësi dhe kanalizimi kanë përfunduar (aneks-kontratë). Kemi filluar me trajtimin e rrugëve me zhavorr.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		8,262.51€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
Vonesat	--			Mesatar			
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 06
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë						Vlera e projektit: 375,501.30 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	OE "Pro & Co Group" SHPK						Nr 616 17 142 521 dt.27/02/2018
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi						Projekti i vitit 2018
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Zyrtarisht kanë filluar punimet më 19.03.2018					
	Punët në realizim	Jemi duke punuar në disa rrugë, sipas paramasës, si dhe rrugën " Sanxhaku i Nishit" sipas projektit.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 07				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër – Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme					Vlera e projektit: 347,927.05 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik: Dy vjet
Operatori :	KNPSH "Papenburg", "Adriani Company" SHPK					Nr.identifikues: 616 16 161 521
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn					Projekti i vitit 2017
Organi mbikqyrës :	Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> -Ndërtimi-asfaltimi i rrugës, në gjatësi prej 1200 m; -Ndërtimi i kanalizimit atmosferik, në gjatësi prej 1000 m; -Punimi i urave dhe lëshesave pllakore(gjithsejt 4); -Punimet elektrike; -Sinjalizimet vertikale dhe horizontale. 				
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet janë në fazën përmbyllëse (punimet kanë përfunduar, vetëm duhet bërë pranimi teknik)				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Gjithsejt situacione te paguara ne 2017	Situacioni korrik	Situacioni	Situacioni	Situacion
		250.000.00€	50.000.00€			





PRISHTINA



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

08

Projekti :	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen “Kalabria”.	Vlera e projektit: 1, 696,063.32€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë
Operatori :	GO “Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko.ing”	Nr.identifikues: 616 16 111 511
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016
Organi mbikëqyrës:	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi	

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi fizik	Punët e parapara	<p>-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m;</p> <p>-Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m;</p>					
	Punimet në realizim-vërejtjet	-Punimet nuk kanë vazhduar për shkak të problemeve pronësore					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni mars	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		209.256.70€					




 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09				
Projekti :	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	Vlera e projektit: 414,828.79€				
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani dinamik: 120 ditë				
Operatori :	SH.P.K –të „Vizion Capital Partners” dhe „Conex Group”	Nr.identifikues: 616 16 088 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2016				
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Fevzi Jetullahu, Behgjet Gashi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Punimet e vazhduara, përdhësi, kati 1, kati 2.				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në vendosjen e konstrukcionit të mbulesës së tribunave.				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara 1-4 (2017)	Situacioni 5 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		200,000.00€	50,000.00€			



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	Vlera e projektit: 343,167.06€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	NNP,,Bashkimi”	Nr.identifikues: 616 16 120 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës :	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> -Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; -Punimi i kanalizimit atmosferik; -Punimi i trotuarit. 					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën përfundimtare-vendosja e trotuarëve(punimet janë të ndërprera për shkakë të problemeve pronësore)					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara ne 2017	Situacioni shkurt	Situacioni prill	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		308,000.00 €					




 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Riqard Holbruk” (krahu 1 e 2)						Vlera e projektit: 470,047.05€
Investuesi :	Komuna e Prishtinë						Plani dinamik: 120 ditë
Operatori :	SHPK “TOIFOR”						Nr.identifikues: 616 17 047 511
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana						Projekti i vitit 2017
Organi mbikëqyrës:	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës; - Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor; -Ndriçimi.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në instalimet nëntoksore, si dhe zgjerim dhe tamponizim të trasës					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni maj	Situacioni qershor	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			






 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën “B”	Vlera e projektit: 279,939.59€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN “Beni Construction”	Nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla, idn	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në përgatitjen e rrugës për shtresën final, e filluar në pjesën e trasës që janë zgjidhur kontestet pronësore.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni 2 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		50,000.00 €	50,000.00 €				



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjja “Fanaj” dhe lagjja “Balaj”	Vlera e projektit: 332,797.88€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	NN “Gashi Ing”	Nr.identifikues: 616 15 216 521					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana idn ;	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës	Ymer Mavriqi, Azem Buzuku						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Vendosja e pikave të trasesë së rrugës, gërmimi i dheut, stabilizimi me material guror.					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet kanë përfunduar dhe kontrata llogaritet e përmbyllur.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me 2017	Situacioni (korrik)	Situacioni (gusht)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100,000.00€	150,000.00€	82,638.58€			




		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 14	
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Makovc, lagjja “Balaj” dhe Grshticë e Epërme, lagjet “Musaj”, “Rexhaj” dhe “Obzovik”.					Vlera e projektit: 207,000.00€		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë		
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”					Nr. identifikues: 616 17 093 521		
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla					Projekti i vitit 2017		
Organi mbikëqyrës :	Behgjet Gashi, Azem Buzuku							
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë								
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Trajtimi i rrugicave me kubza betony.						
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë duke vazhduar në lagjet “Berishaj” dhe “Obzovik”.						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1 (prill)	Situacioni 2 (maj)	Situacioni 3 (qershor)	Situacioni	Situacioni	Situacioni	
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€				



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 15					
Projekti :	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotuaret e komunës së Prishtinës për vitin 2017	Vlera e projektit: 327,550.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 12 muaj					
Operatori :	SHPK "Toifor"	Nr.identifikues: 616 17 117 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla idn ;	Projekti i vitit 2017					
Organi mbikëqyrës:	Azem Buzuku ; Bexhet Gashi;						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> -Sanimi i gropave me asphalt; -Sanimi i rrugëve me kubze; -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave. 					
	Punët në realizim e sipër	<ul style="list-style-type: none"> -Sanimi i gropave me asphalt; -Sanimi i rrugëve me kubze; -Punimi i shtresave të asfaltit. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara me (2017)	Situacionet (shkurt-prill)	Situacioni (maj-korrik)	Situacioni (gusht)	Situacioni	
		66.000.00€	73.000.00€	160.000.00€	40.000.00€		



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	“Ndërtimi i disa rrugëve në lagjen “Sofalia”, Komuna e Prishtinës, nr i prokurimit: 616 17 3304 521, dt. 26.09.2017.					Vlera e Kontratës:279,47 1.68€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150Ditë	
Operatori :	“Kema Company” SHPK, adresa: QMI-Lipjan					Inspektimi:disa herë gjatë muajit gushtë	
Menagjer	Imer Mavriqi idn.					Projekti I vitit 2017/2018	
Mbikqyrja:	Syzana Pllana, ing. hidro.						
	Afërdita Sopi, tek. e gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Punimet kanë filluar në tetor 2017 dhe deri në dhjetor-fund të sezonit janë realizue situacioni me vlerë:100.000€					
	Punët në realizim	Gjatë muajit gusht, janë zhvillue punimet në rrugët: “Ismajl Ismajli”, pastaj në rrugën: “Rrahim Kosova”, pastaj te rruga: “BIA e UQK-së”, situacion gjatë këtij mueji nuk ka realizuar.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e procedura)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100.000€	50.000€			€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë duke u zhvillue sipas dinamikës						
sjell Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	Punimet po zhvillohen në disa rrugica, pengesa ka në rrugën ”Shyqëri Kushevica”, ku duhet të realizohen disa mure mbrojtëse që nuk ikemi me kontratë,pastaj nji kanalizim kërkohet në rrugën “Lugina e Preshevës” dhe disa probleme të tjera.						


 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në lagjet: “Myrtaj”, “Bekaj”, “Bahtirovit” dhe “Nezirovit” në fshatin Busi	Vlera e projektit: 347,880.30 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	KNPSH “PAPENGURG”, “ADRIANI COMPANY” SHPK	616 17 4861 511 dt.22/02/2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Buçaj, Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë së rrugës sipas projektit.					
	Punët në realizim	Gërmimi i dheut, mbushja e trupit të rrugës me material guror, punimi i lëshesave tërthore dhe gjatësore-shënimi i trasesë sipas projektit, demolimi i materialeve të ngurta, prerja e shkurreve, gërmimi i gjerë, mbushja, hapja e kanaleve për largimin e ujërave atmosferike, punimi i lëshesave gjatësore dhe tërthore, shtrirja e gjeotekstitit, mbushja me tamponë fr.0-63mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		50,000.00 11/06/18	50,000.00 12/07/18				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit.</i></p> <p><i>Duke marrë për bazë këto probleme, nuk mund të parashikojmë dt.e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<p>Pas zgjidhjes së problemeve pronësore, punimet kanë filluar më 28.05.2018. Ka nevojë për dislokimin e shtyllave të tensionit të ulët, kërkesa i është dorëzuar kompanisë KEDS, më 30.05.18 dhe ende nuk kemi marrë kurrfarë përgjigje.</p>					











 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18					
Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë</i>	Vlera e projektit: 99,385.36 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 Ditë					
Operatori :	<i>NTP "BASHKIMI" Koliq, Prishtinë</i>	<i>Nr. 616 17 146 521,</i> <i>dt.12.02.2018</i>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarre		<p><i>Pas analizimit të projektit, kam vërejtur se rruga e projektuar kalon nëpër pronë private. Kam njoftuar B. Lokale që të kontaktojnë pronarët e parcelave dhe të deklarojnë me shkrim nëse janë të gatshëm që pa kompenzim të lirojnë pronat, në mënyrë që të përfundohen punimet sipas projektit. Poashtu, edhe kushtet atmosferike në këtë moment ndikojnë për fillimin e punimeve.</i></p> <p><i>Për këtë arsye nuk mund të parashikojmë dt.e fillimit të punimeve pa u zgjidhur problemet pronësore.</i></p>					
Vlerësimi i progresit në projekt							

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali</i>	Vlera e projektit: 325 648.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	<i>OE: NNTPP "Gashi Ing" Suharekë.</i>	Nr.616 17 075 521.					
Menaxheri i projektit :	Halil Fejziu, idn.	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Afërdita Sopi & Azem Buzuku.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës; - Rrugët në Veternik dhe "Syri i Kalter", janë perfunduar "Abdyl Hamit Adili" dhe "Pajtim Roci" e "Logreta". 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës; -Vendosja e skajoreve; -Punimi i kanalizimeve. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 Ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarre	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës; - Fillimi i kubzimit të rrugëve të mbetura. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 						








 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20					
Projekti :	"Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe kodra e trimave" - Prishtinë.						Vlera e projektit: 283 470.50 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	OE: NNTPP "Gashi Ing", Suharekë						Nr. 616 17 106 521.
Menaxheri i projektit :	Halil Fejziu, idn.						Projekti i vitit : 2017
Organi mbikëqyrës:	Afërdita Sopi, Azem Buzuku.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trases, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësin e trasës - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës. - Fillimi i kubzimit të rrugët e mbetura. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> - Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material sipas kontratës; - Fillimi i kubzimit të rrugëve të mbetura. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	50.000€	50 000.0€	50 000.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<ul style="list-style-type: none"> - Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarjes; - Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë; - Mbushja e trupit të rrugëve me material mbushës. 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> - Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. 					





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21					
Projekti :	“Ndërtimi I Urave ne pjesen përendimore te Unazës Qendrore”						Vlera e projektit: 1 969 163.08 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik: 180 ditë
Operatori :	OE “REXHA” SHPK Prishtinë						Nr.616 15 236 511.
Menaxheri i projektit :	Halil Fejziu, idn.						Projekti i vitit : 2016
Organi mbikëqyrës	Afërdita Sopi, Imer Mavriqi, Behxhet Gashi.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	-Ura e parë 74 m’ është betonuar deri te shtylla e fundit;					
	Punët në realizim	- Punimet nuk mund të vazhdohen sipas dinamikës së kontratës, për shkak të mos dislokimit të hekurudhave dhe largimit të kabllove dhe trafos nga KEDS nga objekti i Doganës, për të cilën çështje është lajmëruar edhe drejtori dhe kryetari i Komunës. -Dogana është rrënuar jo krejtësisht, sepse pengon trafo e KEDS dhe disa kablo nëntoksore dhe jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni ()
		406 976.61€	50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 ditë			Mesatar			
Rekomandime, masat për t’u ndërmarre	- Punimet kanë filluar me dinamikë të reduktuar në vendosjen e skeleve në urën 194m’ dhe ura e shkurt 74m’ disa pos. sipas mundësive të terrenit deri në largimin e trafos nga KEDS.						
Vlerësimi i progresit në projekt	-Dogana është rrënuar jo krejtësisht, sepse pengon trafo e KEDS-it dhe disa kablo nëntoksore, dhe jemi duke pritur zgjidhje nga KEDS.						





PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 22	
Projekti :	Ndërtimi I kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugët “Fehmi Agani” dhe “Hajdar Dushi”, si dhe ujesjellësit në rrugën “Fehmi Agani”				Vlera e projektit: 348.679,20 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës				Plani dinamik : 60 ditë		
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK				Nr i prokurimit: 6161794521 dt.12/12/2017		
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana				Projekti i vitit 2018		
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nënstickësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit të imet (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material gurorë(0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 630, 800mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve; Furnizimi transporti, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit: t=15cm, (0-31, 5 mm, Mv>100Mn/m2) dhe shtreses së bituzhavorit: BZH 22 me trashësi t=8cm; Furnizimi, transporti dhe punimi i asfaltbetonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 me trashësi t=4,0cm, testimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik; Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajorëve standard 18/24, C-40/50, M100; Testimi dhe dezinfektimi i gypit të ujësjelesit,					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri, Germimi i kanalit me dorë Planifikimi i fundit të kanalit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorrit të imet (0-16) mm, (0-32), (0-63) mm; Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material gurorë(0-100)mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø500, 400, 315, 250 , mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave të ujësjelesit ø 90 PEHD RC; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	75,000.00€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë.	☞ Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritet kapacitetin dinamik i punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik, ngjeshja e zhavorrit ne shtresa sipas projektit nuk është realizuar për shkak te thellësisë se madhe, 4m thellësi, ku ka pasur shembje, kemi hasur në pengesa të shumta gjatë realizimit të projektit në rrugën “Hajdar Dushi”.						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 23
Projekti :	Ndërtimi I kanalizimeve fekale dhe atmosferike ne territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 355,555.55 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	"NOTI BETON" SHPK	Nr i prokurimit: 61617100521 dt.30/11/2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësorë; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		☞ Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rrite kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e vendpunishtes, të bëjë sigurimin e kanalit, si dhe t'i përmbahet projektit.					
Vlerësimi i progresit në projekt		☞ Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA					
		24					
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal te "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësit në rrugën "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën "Meto Bajraktari" dhe "Çajupi".	Vlera e projektit: 191,687.46 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë					
Operatori :	NNTPP "GASHI ING" SHPK	Nr i prokurimit: 616-17-4307-5-2-1 dt.09/11/2017					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore; Trasimi gjeodezik; Demolimi dhe pastrimi i terrenit; Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent, rrethorore d 0-100mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 400 mm; Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit, ; Furnizimi, transporti dhe vendosja e tubave për puseta, konuseve, shkallëve, kapakëve; Furnizimi dhe asfaltimi i rrugëve; Kthimi i kalldermit.					
	Punët në realizim	Gërmimi i kanalit me makineri; Gërmimi i kanalit me dorë; Planifikimi i fundit të kanalit; Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material rrethor jo koherent; Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave ø 250-500-400mm.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000€	50,000€	50.000€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		<input checked="" type="checkbox"/> Për shkak të rrezikshmërisë nga shembja, projekti tek "Rezonanca" është ndërprerë, për t'u vazhduar në rrugët "Meto Bajraktari", "Çajupi", si dhe "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ku tek rruga "Çajupi" e kemi ndërprerë projektin, për shkak se kuota fundore e projektuar është 4.30 m, ndërsa gjendja faktike në terren 5.30, si dhe shkarkimi me rënie të kundërt.					
Vlerësimi i progresit në projekt		<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 25
Projekti :	Rregullimi i rrugëve: "Reshat Maliqi", "27 Nentori" dhe te Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët: "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe Elena Gjika					Vlera e projektit: 341,901.86 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë	
Operatori :	"Kema Company" SHPK, adresa QMI - Lipjan					Nr. 616 17 095 521 dt.24/10/2017	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2017	
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Në rrugën afër Beni Donës në Ulpianë, punimi i kanalizimit fekal, punimi i kanalizimit atmosferik dhe ndërtimi i rrugës; Punimi i rrugës "Reshat Maliqi"; 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Punimi i krahut të rrugës "27 Nëntori"; Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Elena Gjika". 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Kemi probleme pronësore në shumicën e rrugëve, me prona private. Lidhur me këtë u kemi shkruar bashkësive lokale, që të njoftojnë gjithë pronarët e këtyre parcelave, nëse janë të pëlqimit me nënshkruar marrëveshjen, për të mos penguar gjatë realizimit të punimeve dhe për të mos kërkuar kompensim më pas për këto parcela.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës. Është rekomanduar operatori ekonomik, që të rrisë dinamikën e punimeve. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> Punimet janë duke u zhvilluar me një dinamikë mjaft të dobët, përkundër rekomandimeve dhe vërejtjeve të ekipit mbikëqyrës. 						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 26
Projekti :	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc					Vlera e projektit: 367,972.12 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 150 ditë	
Grupi i Operatorëve:	"Erdi-Group" SHPK dhe "EL-BAU" SHPK					Nr. 616 17 138 511 dt.22/02/2018	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi dhe Bujar Rama						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në rrugë, ● Aksi te Xhafollët, kryerja e punimeve në trotuar, ● Aksi A dhe aksi B, kryerja e punimeve në trotuar, ● Aksi 1. Aksi 2, Aksi 3, Aksi 4 dhe aksi 5, kryerja e punimeve në rrugë, ● Aksi majtas, zgjerimi i rrugës, ● Aksi majtas, kryerja e punimeve në trotuar. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Ndërtimi i kanalizimit atmosferik dhe zgjerimi i rrugës në aksin kryesor. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa sigurisht se do të ketë, për shkak të mangësive të shumta në projekt.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë konform kontratës dhe paramasës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 27
Projekti :	Implementimi i projektit "Bllok pas blloku" në Bregun e Diellit					Vlera e projektit: 166,274.11€ Punët shtesë 10,340.00€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 Ditë	
Grupi i Operatorëve:	NPN "Vision Projekt "					Nr. 616 16 072 521 dt.19/08/2016	
Menaxheri i projektit :	Më herët : Dhurata Ramadani Tani : Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2016	
Organi mbikëqyrës :	Më herët Enolida Berisha , tani Qazim Bajrami Amire Krasniqi Mehdi Hoxha						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Rreth 80% e punimeve janë realizuar gjatë menaxhimit të Dhurata Ramadani.					
	Punët në realizim	● Gjatë kohës prej kur jam menaxhere e projektit thuhet asgjë nuk është realizuar.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni I punëve shtesë	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,002.80€	50,000.02€	10,340.00€	00.00€	00.00€	00.00€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa sigurisht se do të ketë për shkak të neglizhencës në punë nga operatori ekonomik.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Është rekomanduar ndërprerja e kontratës në Zyrën e Prokurimit, për shkak të mos zhvillimit të punimeve nga operatori ekonomik, për kundër vërejtjeve të dhëna.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Përkundër vendimit nga Zyra e prokurimit për ndërprerje të kontratës , për shkak të paraqitjes së defekteve në cilësi , deri në evitimin e tyre nuk mund ta përmbyllim kontratën.						

1.4.Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017, të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"REXHA"	977,725.51€
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	"Beni-Construction"	279,939.59€
3	Renovimi i stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade" SHPK NP "Izolimi"	3,843,715.42€
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore – Prishtinë	"Rexha&Arhiko& Benita" - Prishtinë	1,969,163.08€
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	"Vision Capital" "Conex Group", Fushë Kosovë	414,828.79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017	"TOIFOR", Prishtinë	327.550.00€
7	Ndërtimi i disa rrugicave me kubze betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK,„PRO & CO GROUP"	199,837.39€
8	Ndërtimi i rrugës "Riqard Holbruk" (krahu 1 e 2)	SHPK "TOIFOR"	470,047.05€
9	Implementimi i projektit "Blok pas bloku" në Bregun e Diellit	OE NPN Vision Projekt, Gjilani	166,274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina'	Grupi i OE, "Noti Beton" SHPK, "Ileaa-Gr", H&B Consulting me lider "Noti Beton"	2,192,854,6€
11	Ndërtimin e rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubze betoni në Hajvali	"Rexha-Com"	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	NNP "SOPI"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit "Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave"	"Kema Company" SHPK & NNSH "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc	SHPK, "Gerlica Company"	329,112.15€
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali	NNTPP "Gashi Ing"	325,648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing "	196,579.09 €
18	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP, "Bashkimi"	260,584.00€
19	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	GO "Jehona" SHPK, NN "Beni Construction" dhe NNP "Arhiko Ing"	1,696,063.32€
20	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin "Ibër Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	KNPSH "Papenpurg", "Adriani Company" SHPK	347,927.05 €
22	Ndërtimi i rrugës " Barilevë-Besi"	SHPK, "Benita company" SHPK dhe "Arh Arhiko Ing" dhe "Rexha"	965,582.96 €
23	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	"Kema Kompany"	279,471.68€
24	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë - lagja "Fanaj" dhe lagja "Balaj"	NNTPP "Gashi Ing"	332,797,88€
25	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagja "Balaj" dhe Grashticë e Epërme, lagjet: "Musaj", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207,000.00€
26	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Sinidoll, Bardhosh, Bernice dhe "Kodra e Trimave"	NNTPP "Gashi Ing"	283,470.50€
27	Ndërtimi i rrugëve në fshatin Hajkobilë, lagja "Tairi"	NTP "Bashkimi"	70,153,05€
28	Ndërtimi i kanalizimeve fekale të "Rezonanca", ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimi atmosferik dhe ujësjesli në rrugën "Bedri Pejani", "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën	NNTPP "Gashi Ing"	191,687,46€
29	Rregullimi i rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nëntori" dhe të Trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe	SHPK, "Kema Company"	341,901,86€
30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës.	"Noti-Beton"	355,555,55€
31	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Fehmi Agani" dhe "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjesli në rrugën "Fehmi Agani"	"Noti-Beton"	348,679,2€

1.5.Projektet infrastrukturore të vitit 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Rindërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	NTP "BASHKIMI" NPSH "BAGERI"	247,853.52 €
2.	Sanimi dhe asfaltimi i rrugës "Fehmi Lladrovci"	"Beni-Construction"	59,480.30 €
3	Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore	"3-D Projekt"	0.192 €,sipas specifikacionit.
4.	Sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare, në territorin e komunës së Prishtinës	"Famis"	38,015 €
5.	Ndërtimi i kolektorit në Hajvali, lagja "Vitali"	KNTSH "Teuta-M" SHPK	463,262.41€
6.	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimit fekal te rruga "Ulqini"	"Gashi Ing"	82,625.13 €
7.	Ndërtimi i rrugëve në brendi të fshatit Slivovë	"Bashkimi"	99,385.36 €
8	Rivitalizimi i shkallëve në lagjen "Arbëria"	"NBT- ING", SHPK	463,262.41€
9	Ndërtimi i rrugëve në lagjet: "Myrtaj", "Bekaj", "Bahtirovit" dhe "Nezirovit" në fshatin Busi	"Papenburg"	347,880.30 €
10	Ndërtimi i rrugës dhe trotuareve në fshatin Drenovc, LOT 2	"Erdi Group" SHPK	
11	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Trudë	"Pro & Co Group"	375,501.30 €
12	Ndërtimi i rrugës Rimanishtë - Siqevë	"Nëntë Vëllezërit" SHPK	167,748.21 €



Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave (DIKMK)
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë
Periudha raportuese	Gusht 2018
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, shëf i Sektorit

• **PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018, janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në afat në bazë të kërkesave të palëve;
- Marrja pjesë në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve.
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon komuna ose investuesve tjerë për nevoja të komunës.
- Përgatitja e raportit mujor,
- Këshillimi i Drejtorit dhe sektorëve tjerë për çështjet e ndërtimit si dhe
- Aktivitete të pa planifikuara , e me kërkesë të organeve të komunës

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
 - Të pranuarra gjatë këtij muaji - 6 lëndë,
 - Të zgjidhura - 6 lëndë;
- Vlerësim të kontratave - 2;
- Përgatitja e dokumentacionit për tenderim të kontratave kornizë për vitin 2018; Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetësore;
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës - 16, nga këto 3 të pafilluara;
- Nga këto:
 - 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare për shkak të pronës;
 - 13 kontrata-projekte në vazhdim.

Gjithsej vlera e kontratave është: 6,805,939.84 €.

MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara: 3,257,459.74 €

Mbetje për pagesë: 3,548,480.10 €

96% e projekteve janë në përfundim të kontratës.

Me poshtë po japim detajet e kontratave që janë në mbikëqyrje të këtij sektori:

- Kontratat kornize; shumica nga to janë në përmbyllje të projektit, disa janë në shfrytëzim të 30% mbi vlerën e kontraktuar dhe 3 janë kontrata të reja;
- Kontratat e bartura nga viti paraprak. Edhe këto kontrata kanë përfundua dhe janë në përmbyllje të pjesës financiare;
- Kontratat e këtij viti, janë 6 kontrata, nga këto 3 janë kontrata kornizë, që kanë filluar nga fundi i muajit të kaluar dhe janë në vazhdim, një ka përfunduar komplet, dy të tjera vetëm sa kanë filluar.

KONTRATAT KORNIZË

1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive - kontratë kornizë 3-vjeçare

Janë realizuar punime në : Çerdhja "Zogjtë" Sofali Çerdhja "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vjet
Nr. i kontratës dhe data	616 16 096 511, dt. 04.08.2016
Operatori ekonomik	"NBT - ING" dhe NPN "Alfa-Ing" SHPK, Suharekë
Te paguara	506,503.13 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Në këtë muaj nuk është zhvilluar asnjë aktivitet

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE

Çerdhja "Zogjtë" Sofali






IP "Kodra e Trimave"



SHFMU ne Arberi



2. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave - kontratë 3-vjeçare	
Janë realizuar punime në : IP "FATOSAT" SHMU "PAVARËSIA"	
Vlera e projektit:	233,454.00€ , për tri vjet
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 16 052 521 , dt. 06.07.2016
Operatori ekonomik:	"OLTI TRASING" , Prishtine
Të paguara	142,875.43 €
Mbarëvajtja e punimeve	Aktivitete të shtuara në dy vendpulishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE - IP "FATOSAT" (sanimi i ullukëve horizontal dhe vertikal)	



FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE - SH.M.U. "PAVARSIA (shtimi i hapsirave te reja - 5 klase)









3. "Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë", kontratë kornizë 3-vjeçare	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Shkolla fillore "Asim Vokshi" 2. IP "Buzëqeshja" 3. Gjimnazi "Ahmet Gashi" 4. IP "Fatosat" 5. Shkolla e mesme "7 Shtatori" 	
Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Operatori ekonomik:	"Light and More" & "Monting"
Te paguara deri me tani:	41,848.05 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	

	<p>IP Buzëqeshja</p> 
<p>Ahmet Gashi</p> 	

<p>4. Renovime, përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore</p>	
<p>Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • QMF V, 	
<p>Vlera e projektit:</p>	<p>264,043.60 €</p>
<p>Nr. i kontratës dhe data.</p>	<p>616 16 177 521, dt. 21.04.2017</p>
<p>Të paguara deri më tani:</p>	<p>290,032.25 € 10% mbi kontratë</p>
<p>Operatori ekonomik:</p>	<p>NTP "Ulpiana" dhe " Mati" SHPK</p>
<p>Fotot e ekzekutimit të punimeve</p>	
<p>Emergjencia, gjendja ekzistuese</p>	

Kontrata është përfunduar, ka mbetur vetëm përmbyllja dhe përmirësimi i disa vërejtjeve në terren. Është përgatitur dokumentacioni për kontratë të re.	

5. Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale	
Gjatë këtij muaji është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> • Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhja "Xixëllonjat" 	
Vlera e projektit:	100.000,0€
Nr i kontratës dhe data.	616 17 128 221, dt.15.11.2017
Operatori ekonomik	"Raketa" SHPK
Të paguara deri më tani	96,849.25 €
Plani dinamik	Një vit
Foto nga terreni:	
Është intervenuar në ndërrimin e radiatorëve të çerdhja "Xixëllonjat"	

6. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve në institucionet arsimore - LOT 1, kontratë kornizë njëvjeçare	
Janë realizuar punime në :	
Gëlqerosja dhe sanimi i dëmtimeve në:	
<ul style="list-style-type: none"> • IP "FATOSAT" • IP "GËZIMI YNË" • IP "ARDHMËRIA" • IP "XIXËLLONJA" • IP "BUZËQESHJA" • SHMU "ALI KELMENDI" • SHMU "NAIM FRASHËRI" • SHMU "GJERGJ FISHTA" • SHMU "TEUTA" • SHMU "PJETËR BOGDANI" • SHML "ALI SOKOLI" • SHML "HOXHË KADRI PRISHTINA" 	
Vlera e projektit:	59,072.50€ për një vit
Nr. i kontratës dhe data	616 16 022 521, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik	"ZHVILLIMI" - Podujeve
Te paguara	0.00 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Aktivitete të shtuara në shumë vendpulishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	





7. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstruktimi i dyshemeve në institucinet arsimore - LOT 2, kontratë 1-vjeçare

Janë realizuar punime në :

- SHMU NË LAGJEN „ARBËRIA“
- SHMU “ISMAIL QEMAILI”
- IP “GËZIMI YNË”
- IP “XIXËLLONJA”
- IP “BUZËQESHJA”

Vlera e projektit:

48,000.00€ për nje vite

Nr i kontratës dhe data.

616 16 022 521, dt. 20.07.2018

Operatori ekonomik:

“LINDI”, Istog


Të paguara

0.00 €

Mbarëvajtja e punimeve:

Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE






8. Rikonstruktimi, gëlqerosja, mirëmbajtja e nyjave sanitare dhe rikonstuktimi i dyshemeve në institucinet arsimore-LOT 3, kontratë kornizë 1-vjeçare	
Janë realizuar punime në : <ul style="list-style-type: none"> • IP "FATOSAT" • IP "XIXËLLONJA" • IP "GËZIMI YNË" • IP "LULEVERA" • SHML "DR. ALI SOKOLI" • SHMU "NAIM FRASHËRI" • SHMU "ALI KELMENDI" • SHMU "NEXHMI MUSTAFA" • SHMU - BARDHOSH • SHMU "XHEMAJL MUSTAFA" 	
Vlera e projektit:	69,659.90€ për një vit
Nr i kontratës dhe data	616 16 022 521 , dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik	"EURO KONSTRUKSION" , Rahovec
Të paguara	0.00 €
Mbarëvajtja e punimeve	Aktivitete të shtuara në shumë vendpunishte
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	



KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE

1. Ndërtimi i objektit të IP "Kodra e Trimave"	
Vlera e projektit	737,832.96 €
Nr. i kontratës dhe data	616 15 123 521, dt 16 09 2015
Te pagura deri më tani	587,832.00 €
<i>Punimet kanë përfunduar, është në përmbyllje të kontratës - pjesa financiare.</i>	
	

2. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „Arbëria”, faza II	
Vlera e projektit	737832.96 €
Te paguara deri me tani	650.000,00 €
Operatori ekonomik	“Rexha” SHPK
Barten për vitin 2018	87,832.96 €
<p>Punimet kanë përfunduar në bazë të kontratës, kontrata është duke u përmbyllur. Me kontratat tjera është duke u punuar rrethoja e shkollës dhe dyshemeja e sallës.</p>	



3. *Vendosja e rrjetave në dritare të çerdheve për mbrojtjen nga insektet dhe disa renovime të objekteve të institucioneve parashkollore*

Vlera e projektit	34.999.00€
Nr. i kontratës dhe data	616-17 -056-5-2-1, dt. 27.09.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 €
Plani dinamik	90 dite
Operatori ekonomik	" BEREQETI - ING "
<i>Pastrimi i mbeturinave në kulmin e gjimnazit "Sami Frasheri"</i>	
Lidhja e IP "Kodra e Trimave" me rrjetin e ujit	



Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





4. Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Bardhosh, Mramor, Koliq)	
Vlera e projektit	92.846,76€
Nr i kontratës dhe data	616 – 17-4525-5-2-1, dt.12.12.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	Grupi i operatorëve "ACON" SHPK dhe NPN "Alfa-Ing", SHPK
Të paguara deri më tani	
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet kanë përfunduar, është duke u punuar në përmbylljen financiare të kontratës
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
	

5. Renovimi i zyrave në objektin e vjetër të Komunës	
Punimet e realizuara deri më tani me këtë kontrate:	
Nuk ka pasur aktivitet gjatë këtij muaji	
Vlera e projektit	16,156.88 €
Nr i kontratës dhe data	616-18-1922-5-2-1, dt. 20.07.2018
Operatori ekonomik	NN "ZHVILLIMI"
Të paguara deri më tani	

Janë në pritje të lirim të hapësirës

6. Renovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore		
Vlera e projektit	51,708.22€	
Nr. i kontratës dhe data	616 18 066 521	
Investuesi	Komuna e Prishtinës	
Plani dinamik	120 ditë	
Operatori ekonomik	"Albi Company" SHPK	
Menaxheri i projektit	Nazmije Tora	
Organi mbikëqyrës :	Hyrishahe Morina, Lindita hajdari, Avni Manaj dhe Valbona Saliuka	
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	
Vëllimi fizik	Punët në realizim	Pastrimi në mbrendësi të objektit Shkolla e Parë Shqipe
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesa e procedurara)	Nuk kemi bërë asnjë page
		Pagesa e parë dhe e fundit
Fotot e ekzekutimit të punimeve të Shkolla e Parë Shqipe		
		



PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

1. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen „ Mati 1’’, vlera e projektit është 1,458,452.95€, nr. Id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore.
2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike “Shtjefën Gjeqovi”, vlera e projektit është: 238,564.24 €, nr. Id 616 15 156 521, dt. 22.10.2015, punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen “Kalabria”, vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015, punimet nuk kanë fillua për shkak të problemeve pronësore.

✓ KËRKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmata, këpucë, syze etj.);
- Plotësim të stafit me i inxhinierë të elektrosë dhe të makinerisë – termodinamikë;
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Marrja pjesë në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- 1. Server për komplet drejtorinë, min. 10 Tera bajt ;
- Sigurimi i pajisjeve mobile:
 - a. për matjen e lagështisë së betonit,
 - b. lagështisë së drurit,
 - c. fortësisë së betonit ,
 - d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës,
 - e. kamerë termike,
 - f. matjen e glykolit,
 - g. matjen e temperaturës së ujit dhe
 - h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

**Drejtori
Gëzim Mehmeti**

Gusht 2018
Prishtinë.