

Raporti i vitit 2019

Korrik 01.-31.07.2019

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit korrik 2019, ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit korrik 2019, Drejtoria ka proceduar 138 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike - leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 138 kërkesave të pranuar, 8 janë të papërfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti, jurist
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn., u.d. i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn., zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 31.07.2019, muaji korrik
Menaxherët e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Fevzi Jetullahu Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Syzana Pllana Qazim Bajrami Besim Qelaj Jeton Zherka
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi Krenar Xhaferi

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS				SHIFRA 01	
Projekti :	Ndërtimi i parkut në Mat	Vlera e projektit: 153.787,24 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 80 ditë					
Operatori :	NTP "Ulpiana"	Nr.616 18 076 521 dt. 05,10,2018					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës	Bujar Rama, idgj., Zyhrije Pllana, ida., Amire Krasniqi, ide., Krenar Xhaferi, idh.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Germimi, planifikimi i terrenit të fushës afër xhamisë; Tamponizimi i fushës dhe shtigjeve të këmbësorëve me tampon 0-63mm; Vendosja e skajoreve 10/20cm të fushës dhe shtegut për këmbësorë; Ndërtimi i rampave nga pllaka betonarme C-25/30. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Përgatitja e skajoreve 10/20 cm dhe kubzeve të betonit. 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p>Punimet tash për tash janë ndërprerë përkohësisht, për shkak të pengesave të banorëve të lagjes, kontestit pronëso- juridik, uzurpimit të pronës shoqërore.</p> <p>Më 02.05.2019, kemi kërkuar, përmes shkresës zyrtare, përkrahje nga njësitë policorë përmes Drejtorisë së Inspeksionit, mirëpo nuk kemi marrë përgjigje.</p> <p>Më 16.07.2019, operatori ka tentuar që të rifillojë punimet, mirëpo pa sukses, prapë kemi hasur në pengesa të banorëve;</p> <p>Më 16.07.2019, përmes shkresës elektronike, kemi kërkuar asistencë në terren nga Drejtoria Rajonale e Polices në Qendër dhe Dardani, mirëpo nuk kemi marrë përkrahje me arësye për shkak të kontestit gjyqësor;</p> <p>Më 22.07.2019, përmes shkresës zyrtare, kemi kërkuar përsheptimin e lëndës, gjegjësisht kontestit gjyqësor përmes Zyres ligjore –Sektorin ligjor.</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<p>Punimet tash për tash janë ndërprerë përkohësisht, për shkak të pengesave të banorëve të lagjes.</p>					






































RAPORTI MBIKËQYRËS							SHIFRA 02
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha“, te qendra tregtare “Avori”					Vlera e projektit: 80.506,30 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 60 ditë	
Operatori :	SHPK “Rexha”					Nr. 616 18 140 521 dt. 01,03,2019	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.					Projekti i vitit: 2019	
Organi mbikëqyrës	Behxhet Gashi, tek. ndërt., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë	<p><i>Ju njoftojmë se në kuadër të këtij projekti nuk është paraparë ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore, gjegjësisht rrjeti i kanalizimit fekal , rrjeti i kanalizimit atmosferik, si dhe rrjeti i ujësjellësit.</i></p> <p><i>Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave – Sektori i planifikimit, ka dërguar paramasën me parallogari për ofertimin e rrjeteve fekale, atmosferike dhe të ujësjellësit.</i></p> <p><i>Me rastin e përfundimit të kontratës (rrjetit të kanalizimit fekal, atmosferik dhe atë të ujësjellësit) në fjalë, atëherë ne do të fillojmë me realizimin e kontratës :</i></p> <p>“Ndërtimi i rrugës “Elez Berisha“ te qendra tregtare “Avori” “</p> <p><i>Sipas projektit të paraparë në bazë të paramasës dhe parallogarisë.</i></p> <p>Më 09.07.2019, përmes shkresës elektronike, kemi kërkuar nga Sektori i planifikimit, gjegjësisht nga z.Halil Fezriu, ushtrues detyre i shefit të Sektorit të planifikimit, që të përshpejtojë procedurat e nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës nëntokësore (rrjetin fekal dhe atmosferik), në mënyrë që sa më parë të fillojmë implementimin e projektit në fjalë.</p>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet nuk kanë filluar ende për ekzekutim.						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 03					
Projekti :	Sanimi i rrugëve sekondare me zhavorr në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 89.160,00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : Kontratë një vjeçare					
Operatori :	NTP "Bashkimi", Koliq, Prishtinë	Inspektimi: Mjaft shpesh					
Menaxheri i projektit :	*Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : 2019					
Organi Mbikëqyrës	Behgjet Gashi, tek. i ndërt. dhe Azem Buzuku, tek. i ndërt.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kanë përfundue disa rrugë me zhavorr gjatë muajve prill, maj, qershor dhe korrik, dhe e ka realizuar situacionin e parë, kurse në muajin majë i ka kryer disa rrugë, pastaj e ka realizuar sit. e dytë në qershor dhe situacionin e tretë në muajin korrik.					
	Punët në realizim	Gërmime, ngjeshje, pastaj mbushje me zhavorr, planifikim dhe ngjeshje të rrugëve sekondare					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		€16.800,00	14.800€	8.820€	000.0€	000.0€	000.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë sjell							
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik dhe është kontratë kornizë njëvjeçare. Ky raport dërgohet për muajin korrik.					

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	Zhvendosja vertikale e gypit metalik të sistemit të ujitjes "Iber Lepenc" në Kalabri	Vlera e projektit: 43,893.60 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 15 ditë					
Operatori :	"K-Ing" SHPK	Nr. 616-18-7780-5-2-1 dt.11.12.2018					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Zyrije Pllana, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pastrimi dhe thellimi i kolektorit, prerja e gypit, si dhe përgatitja e hapësirës për vendosjen e gypit të ri.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik.						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në brendësi të fshatit Slivovë	Vlera e projektit: 99,385.36 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	NTP "BASHKIMI", Koliq, Prishtinë	Nr.616 17 146 521 dt. 12.02.2018					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës:	Bujar Rama, Ramadan Nebihi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit, gërmimi, mbushja, tamponi, lëshesat, asfaltimi i shtresës së pare, asfaltimi i shtresës së dytë, sinjalizimi horizontal dhe vertikal					
	Punët në realizim	-					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		50,000.00 30/05/19	43,833.31€				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Janë përfunduar të gjitha punimet, është mbyllur kontrata. Vlera e përgjithshme e punëve të përfunduara 93,833.31€					









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 06
Projekti :	Asfaltimi i rrugës Matiçan – Butovc - Kolovicë	Vlera e projektit: 782.656,12 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE “NPSH Bageri”	<i>Nr. 616 18 3470 512 dt. 09.11.2018</i>					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2018					
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci , Afërdita Sopi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit kryesor, piketimi i trasesë sipas projektit të ekzekutuar, gërmimi, furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit fr.0-63mm, hapja e kanaleve, ndërtimi i kanalizimit atmosferik, furnizimi, planifikimi dhe ngjeshja e tamponit fr.0-31mm. Asfaltimi i shtresë së pare, asfaltimi i shtresës së dytë, muri mbrojtës, skajoret dhe rigolla, sinjalizimi horizontal dhe vertikal.					
	Punët në realizim	-----					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni Perfundimt.	
		400,000.00 10/04/2019	100,000	100,000	80,000.00	94,143.66€	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Janë përfunduar punimet, është mbyllur kontrata. Vlera e punëve të realizuara: 774,143.66€					









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 07	
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve "Drenica", "Ukshin Hoti", "Robert Doll", dhe asfaltimi i shtresës së fundit të mbistrukturës së rrugës "Enver Maloku"					Vlera e projektit: 165,185.50 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 100 ditë		
Operatori :	"Rahovica Commerce" SHPK, rr."Ahmet Kaçiku", Ferizaj					Nr.616 18 070 521 dt. 05.03.2019		
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK					Projekti i vitit : 2018		
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Hazir Krasniqi nga DIKMK							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë asfaltuar rrugët "Ukshin Hoti", "Robert Doll", "Enver Maloku" dhe "Drenica".						
	Punët në realizim	-----						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni Përfund.				
		50,000.00 31/05/2019	50,000.00	60,152.50€				
Vonesat Shkalla e cilësisë								
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt		Janë përfunduar punimet, është mbyllur kontrata. Vlera e përgjithshme e punëve të realizuara: 160,152.50€						









RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08				
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve “Holger Pedersen” dhe “Ulëza”	Vlera e projektit: 153,598.30 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 60 ditë				
Operatori :	NPSH “Bageri”	Nr.identifikues: 616 18 068 521				
Menaxheri i projektit :	Jeton Zherka	Projekti i vitit 2018				
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Behxhet Gashi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Rikonstruimi i rrugës “Holger Pedersen”, në gjatësi prej 995m’ dhe rrugës “Ulëza” në gjatësi prej 990m’; - Demolimi - heqja e asfaltit të vjetër, pllakëzave të trotuarit, ngritja e kapakëve të pusetave; - Shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit, shtruarja e asfaltit. 				
	Punimet në realizim-vërejtjet	<ul style="list-style-type: none"> - Ngjeshja e bankinave në rrugën “Ulëza”; - Pastrami i ujëmbledhësve; - Nivelimi i kapakëve të pusetave. 				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni i pare qershor 2019	Situacioni I dytë korrik 2019	Situacioni	Situacion	Situacioni
		50,.000.00	50,.000.00			
Vonesat Shkalla e cilësisë	/			Mesatare		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	Është urdhëruar OE të zbatojë paramasën e punëve – kontratën.					
Vlerësimi i progresit në projekt	Mesatar					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 09					
Projekti :	Vazhdimi i ndërtimit të rrugës Sharban - Koliq	Vlera e projektit: 402,097.12€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	„Beni Construction” SHPK & “Saba Belca”, Dega në Kosovë, me lider “Beni Construction” SHPK	Nr.identifikues: 616 18 109 511					
Menaxheri i projektit :	Jeton Zherka	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, Sevdije Drenovci						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	<ul style="list-style-type: none"> - Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 6259 m; - Punimi i lëshesave, pjesëve kaluese, kanaleve të mbyllura, rigolave prej asfalti; - Planifikimi dhe ngjeshja e asfaltit; - Realizimi i sinjalizimit horizontal – vija e mesit të rrugës; - Montimi i shenjave të trafikut. 					
	Punimet në realizim-vërejtjet						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni i parë	Situacioni i dytë	Situacioni i tretë	Situacioni I katërt	Situacioni	
		50,000.00	50,000.00	150,000.00	151,262.20€		
Vonesat Shkalla e cilësisë		/			Mesatare		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		Është obliguar OE të zbatojë Paramasën e punëve - kontratën					
Vlerësimi i progresit në projekt		Mesatar					





RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Rrethrotullimi Lakrishtë – Rrethrotullimi Arbëri	Vlera e projektit: 1,149,998.87€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	OE –ik „RSM Company” SHPK	nr.identifikues: 616 18 3326 512 616 18 010 512					
Menaxheri i projektit :	Jeton Zherka	Projekti i vitit 2018					
Organi mbikëqyrës :	Imer Mavriqi, Amire Krasniqi, Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi, Hazir Krasniqi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Mihja e dheut - pjesërisht					
	Punët në realizim e sipër – vërejtjet	Vërejtje: Punët kanë filluar më 04.03.2019 dhe janë ndërprerë më 11.03.2019, për shkak të pengesave nga ndërhyrja e Hekurudhave të Kosovës					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacionet e paguara	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni	
Vonesat Shkalla e cilësisë	/			Mesatare			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Është njoftuar Drejtorati i Prokurimit për probleme pronësore-juridike						
Vlerësimi i progresit në projekt	Projekti është ndërprerë për shkak të problemeve pronësore – juridike.						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 11					
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugës dhe trotuarëve në rrugën “Sheshi i Arbërit”	Vlera e projektit: 127,035.84€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK,,Rexha Company”	Nr.identifikues: 616 18 134 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Demolimi i shtresës së vjetër të rrugës (kubzet) dhe zëvendsimi i tyre me shtresa asfalti, si dhe rregullimi i trotuarëve të dëmtuar.					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë në fazën përmbyllëse.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3			
		30,000.00€	30,000.00€	30,000.00€			



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Sharbanit”	Vlera e projektit: 184.538.08€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë				
Operatori :	NTP “Bashkimi”	Nr.identifikues: 616 18 151 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës:	Irfete Zeneli, Syzana Pllana					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rregullimi i rrugës (me shtresa asfalti) me gjithë infrastrukturën përcjellëse.				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në realizimin e infrastrukturës nëntoksore dhe murit mbrojtës nga betoni				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1				
		50,000.00€				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Gollakut” në Hajvali					Vlera e projektit: 85.092.25€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 60 ditë
Operatori :	NTP “Co- Ing”					nr.identifikues: 616 19 058 521
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla					Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci, Behgjet Gashi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rikonstruktimi i trotuarëve dhe rigollës				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në realizimin rikonstruktiveve të trotuarëve				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14				
Projekti :	Sanimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve në lagjet “Vneshta” dhe “Kodra e Trimave”	Vlera e projektit: 138.637.61€				
Investuesi :	Kuvendi Komunal Prishtinë	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	SHPK “Saba Belqe”	Nr.identifikues: 616 18 9240 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj ,Ramadan Nebihi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rikonstruktimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse.				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në realizimin e rikonstruktimit (asfaltimit) të rrugëve në lagjen “Vneshta”.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1				
		50,000.00€				



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 15
Projekti :	Ndërtimi i rruges nga Flotacioni, lagjja "Vakovc", Marevc					Vlera e projektit: 572,778.14 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 90 ditë	
Operatori :	NTP "Bashkimi", NT "Rahovica Commerce", "ECO GROUP" SHPK					Nr 616 18 108 511 dt.23.11.2018	
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi					Projekti i vitit 2018	
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj, Sevdije Drenovci						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Shtresim i trasesë me zhavorr 0-32mm.					
	Punët në realizim	Ngjeshje e trasesë, përgaditje për asfalt.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë duke u kryer me një intensitet të dobët						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Vërejtje me shkrim per dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimor, email.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në Marevc, Vidime - Lumi i Marevcit te xhamia e fshatit	Vlera e projektit: 85,161.24 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	“EUROFAMIS” SHA	Nr 616 19 056 521 dt. 27.05.2019					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj, Sevdije Drenovci						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Shtresim i trasesë me zhavorr 0-32mm.					
	Punët në realizim	Ngjeshje e trasesë, përgatitje për asfalt.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		20,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Punimet janë duke u kryer sipas paramasës dhe parallogarisë						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	☞ Verejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimorë, e-mail.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 17	
Projekti :	Ndërtimi i bazës së monumentit “ New Born”						Vlera e projektit: 14,347.08 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 90 ditë		
Operatori :	NTSH “MEGRANT ING”						Nr 616 19 001 521 dt.11.03.2019		
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi						Projekti i vitit 2019		
Organi mbikëqyrës :	Ramadan Nebihi, Azem Buzuku								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara									
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Asnjë aktivitet nuk ka filluar							
	Punët në realizim								
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)		
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€		
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)		
Vonesat Shkalla e cilësisë									
Rekomandime masat për tu ndërmarrë									
Vlerësimi i progresit në projekt									

PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 18
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në Bardhosh, te FSK-ja dhe rreth hekurudhës	Vlera e projektit: 74,610.35 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë kalend.					
Operatori :	KNPSH "Papenburg & Adriani Company"	Nr 616 19 033 511 dt.25.07.2019					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Pritja e marrjes së lejes nga DU-ja					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Korrik 2019
Prishtinë.