



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



Raporti i vitit 2019

Dhjetor: 01-31.12.2019

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave gjatë muajit dhjetor 2019, ka kryer këto aktivitete: kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimi i kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e Komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante, me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit dhjetor, Drejtoria ka proceduar 169 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 169 kërkesave të pranuar, 101 kërkesa janë të përfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti, jurist
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn., UD i udhëheqësit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn, zyrtarë i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01- 31.12.2019, muaji dhjetor
Menaxhëret e projekteve	Ibrahim Gervalla Muhamed Emra Afërdita Hasimi Zyhrie Pllana Irfete Zejneli Fatmir Uka Halil Fejziu Imer Mavriqi Syzana Pllana Qazim Bajrami Besim Qelaj Jeton Zherka Krenar Xhaferi
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
01

Projekti :	Ndërtimi i parkut në Mat	Vlera e projektit: 153.787,24 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 80 ditë
Operatori :	<i>NTP "Ulpiana"</i>	Nr.616 18 076 521 dt.05,10,2018
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2018
Organi mbikëqyrës:	Bujar Rama, idgj; Zyhrije Pllana, ida; Amire Krasniqi, ide; Krenar Xhaferi, idh.	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> Germimi, planifikimi i terrenit të fushës afër Xhamisë; Tamponizimi i fushës dhe shtigjeve të këmbësorëve me tampon 0-63mm; Vendosja e skajoreve 10/20cm të fushës dhe shtegut për këmbësorë; Ndërtimi i rampave nga pllaka betonarme C-25/30. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> Përgatitja e skajoreve 10/20 cm dhe kubzeve të betonit . 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		<p>Punimet për momentin janë ndërprerë për kohësishte, për shkak të pengesave të banorëve të lagjes, kontestit pronësor-juridik, uzurpimit të pronës shoqërore.</p> <p>Më 02.05.2019, përmes shkresës zyrtare kemi kërkuar përkrahje nga njësi policor, përmes Drejtorisë së Inspeksionit, mirëpo nuk kemi marrë përgjigje.</p> <p>Më 16.07.2019, operatori ka tentuar që të rifillojë punimet, mirëpo pa sukses, prapë kemi hasur në pengesa të banorëve;</p> <p>Më 16.07.2019, përmes shkresës elektronike kemi kërkuar asistencë në terren nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Qendër dhe Dardani, mirëpo nuk kemi marrë përkrahje me arësytimin se kemi kontest gjyqësor;</p> <p>Më 22.07.2019, përmes shkresës zyrtare kemi kërkuar përshpejtimin e lëndës, gjegjësisht kontestit gjyqësor, përmes Zyres ligjore –Sektorin ligjor.</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt		<p>Punimet për momentin janë ndërprerë për kohësishte për shkak të pengesave të banorëve të lagjes.</p>					







RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

02

Projekti :	Ndërtimi i rrugës " Elez Berisha " te qendra tregtare "Avori"	Vlera e projektit: 80.506,30 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 60 ditë
Operatori :	SHPK "Rexha"	Nr.616 18 140 521 dt.01,03,2019
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit: 2019
Organi mbikëqyrës	Behxhet Gashi, tek. ndërt., Hazir Krasniqi, tek.gjeod.	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara						
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat	Shkalla e cilësisë	--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<p><i>Ju njoftojmë se është nënshkruar kontrata për ndërtimin i infrastrukturës nëntokësore, gjegjësisht rrjeti i kanalizimit fekal, rrjeti i kanalizimit atmosferik, si dhe rrjeti i ujësjellësit.</i></p> <p><i>Me rastin e përfundimit të kontratës (rrjetit të kanalizimit fekal, atmosferik dhe atë të ujësjellësit) në fjalë, atëherë ne do të fillojmë me realizimin e kontratës :</i></p> <p>"Ndërtimi i rrugës " Elez Berisha ", te qendra tregtare "Avori "</p> <p><i>Sipas projektit të parapare në bazë të paramasës dhe parallogarisë.</i></p>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet nuk kanë filluar ende për ekzekutim						


RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
03

Projekti :	<i>Ndërtimi i rrugëve në lagjen Emshir</i>	Vlera e projek.: 93.583,41 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 60 ditë
Operatori :	Sh.p.k” Murseli Company” & SH.A”Bejta Commerce”	Nr.616 019 024 511 dt.01.03.2019
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn ;	Projekti i vitit: 2019
Organi mbikëqyrës:	Krenar Xhaferi, idh. Hazir Krasniqi, tek.gjeod., Behxhet Gashi, tek. ndërt.	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> - Incizimi i terrenit, hartimi i profilit gjatësor; - Gërmimi i trupit të rrugës “Ereniku”; - Rafshimi i nënbazës, trupit të rrugës; - Furnizimi dhe ngjeshja e materialit zhavorr 0-63mm; - Furnizimi dhe ngjeshja e materialit zhavorr 0-31mm; - Furnizimi dhe vendosja e skajoreve 20/24cm; - Furnizimi dhe montimi i kubzeve të betonit. 					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë	<p>Më 07.11.2019, përmes shkresës zyrtare, kemi bërë kërkesë për leje ndërtimore në Drejtorin e Urbanizmit;</p> <p>Më 11.11.2019, përmes shkresës zyrtare, është nënshkruar Plani i menaxhimit të kontratës;</p> <p>Më 26.11.2019, përmes Zyrës pritëse-protokolit, kemi pranuar Lejen ndërtimore nga Drejtoria e Urbanizmit për kontratën në fjalë.</p>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet sipas planit të menaxhimit fillojnë më 29.11.2019.						







12V \approx
max. 1,25A

GPS

Made in Germany

IP53
CE

USB

USB


TERRATEST4000 USB

Friedrich-Wolf-Strasse 13
16515 Oranienburg · GERMANY
Tel: +493301.700700 · www.terratest.de

82,8MN/m²
g_{max} = 200kg
EXIT PRINT

RESET/OFF PRINT SELECT START

www.terratest.de









RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA


04

Projekti :	Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni, lagjja Vakovc - Marevc	Vlera e projektit: 572,778.14 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	NTP "Bashkimi", NT "Rahovica Commerce" "ECO GROUP" SHPK	Nr. 616 18 108 511 dt. 23.11.2018
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2018
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj, Sevdije Drenovci	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Shtresim i trasesë me zhavorr 0-32mm.					
	Punët në realizim	S'ka aktivitet pune.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		30,000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Rekomandim për shkëputje të kontratës; ☞ Është bërë vendimi për paralajmërim të ndërprerjes së kontratës 						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

05

Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen "Pejton"	Vlera e projektit: 497,763.29 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë kalenarike
Operatori :	"Gashi Ing" SHPK	Nr. 616 19 022 511 dt. 27.09.2019
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Statovci, Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Marrja e pëlqimit për fillimin e punimeve, lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit					
	Punët në realizim	Punimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Nazmi Mustafa", "Sejdi Kryeziu" dhe "Lorenc Antoni".					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		50,000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							





RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

06

Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve në lagjen "Mati"	Vlera e projektit: 91,921.83 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë kalenarike
Operatori :	"Gashi Ing" SHPK	Nr. 616 19 024 511 dt. 04.11.2019
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Azem Buzuku	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Marrja e pëlqimit per fillimin e punimeve e lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit					
	Punët në realizim	Nuk kane filluar ende punimet, sezoni dimeror					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat	Shkalla e cilësisë						
Rekomandime,	masat për t'u ndërmarrë						
Vlerësimi i	progresit në projekt						



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
07

Projekti :	Ndërtimi i rrugëve në pjesën urbane me infrastrukturë përcjellëse, Gr.1	Vlera e projektit: 105,205.52 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë kalenarike
Operatori :	NTP "Ulpiana", Matigan, Prishtinë	Nr.616 19 178 521 dt.13.12.2019
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Marrja e pëlqimit për fillimin e punimeve, lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit					
	Punët në realizim	Nuk kanë filluar ende punimet, sezoni dimëror.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
	Vonesat Shkalla e cilësisë						
	Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë						
	Vlerësimi i progresit në projekt						



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
08

Projekti :	“ Ndërtimi i rrethit përballë Stacionit të autobusëve,lidhja rrugore Dardani-Emshir”	Vlera e projektit: 388.258,51€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 120 ditë
Operatori :	OE KNPSH “Papenburg” “Adriani Company” SHPK, Ferizaj	Nr.616-19- 5675-5-2-1 dt.18.10.2019
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2019
Organi mbikëqyrës :	Dukagjin Buçaj, Sevdije Drenovci, Behxhet Gashi nga DIKMK	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është duke u bërë incizimi i të gjitha rrugëve në lagjen “Dardania”.					
	Punët në realizim	Punimet do të fillojnë me përmirsimin e kushteve atmosferike,(në pranverë).					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
08

Projekti :	“ Rikonstruimi i rrugëve: “Gazmend Zajmi”, “Ali Pashë Tepelena” dhe “Karl Gega”	Vlera e projektit: 680.742,50€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë
Operatori :	OE “JOOS&KRASNIQI-BAZE” SHPK, Junik-Deçan	Nr. 616 -19- 1832-5-1-2 dt. 02.09.2019
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2019
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Bashkim Statovci, Hazir Krasniqi nga DIKMK	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Piketimi i trasesë sipas projektit, demolimi dhe punimi i një segmenti të trotuarit, gërryerja e një shtrese të asfaltit prej 9300m ² , ngritja e ujmbledhësve. Asfaltimi i rrugës 9000m ²					
	Punët në realizim	Montimi i pllakave të trotuarit, kanalizimi atmosferik dhe fekal në rrugën “Karl Gega”					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		50,000 31.10.2019	11.12.2019 60.000,00				
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	Nuk jemi të kënaqur me dinamikën e punimeve, kemi sugjeruar rritjen e kapaciteteve njerëzore dhe mekanizimit.						











RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
09


Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen “Dardania”	Vlera e projektit: 348,738.94€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë
Operatori :	OE ”ALKO-IMPEX-General Construction” SHPK, Prishtinë	<i>Nr.616 -19- 1011-5-1-1,</i> <i>dt. 04.11.2019</i>
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2019
Organi mbikëqyrës :	Suzana Pllana, Behxhet Gashi nga DIKMK	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Gërmimi i gjerë me makina te parkingu: Ndërtimi i ri i parkingut në rrugën “Ilaz Kodra”.					
	Punët në realizim	Furnizimi dhe montimi i skajorëve dhe pllakave.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI
		20.000,00 19.12.2019					
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Është duke u punuar sipas planit dinamik.					







RAPORTI MBIKËQYRËS


SHIFRA

10

Projekti :	<i>"Rikonstruktimi i rrugës "Hasan Remniku""</i>	Vlera e projektit: 143,837.79 € Aneks kontrata: 14,123.40 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë+15 ditë
Operatori:	"LEDI ING" SHPK	Nr. 616 19 057 521 dt. 05.07.2019 Aneks nr. 616 19 171 525, dt. 22.10.2019
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Avdirraman Zuka, Azem Buzuku dhe Besim Çelaj	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none">● Ndërtimi i kanalizimit fekal;● Ndërtimi i kanalizimit atmosferik;● Rikonstruktimi i rrugës.					
	Punët në realizim.	<ul style="list-style-type: none">● Ndërtimi i trotuareve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)-Përfundimtar			
		50,000.00€	50,000.00€	51,562.34 €			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa ka pasur për shkak të punëve shtesë dhe pengesave nga banorët dhe instalimeve të shumta nëntokësore.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<input checked="" type="checkbox"/> Punimet kanë përfunduar në vitin 2019.						







RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

11

Projekti :	<i>"Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen "Taslixhe""</i>	Vlera e projektit: 312,542.32 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë
Operatori:	"Rexha " SHPK	Nr. 616 19 027 511 dt. 13.08.2019
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci dhe Azem Buzuku	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Ndërtimi i krahut të rrugës "Fatmir Gjata"; ● Ndërtimi i krahut të rrugës "Sadete Mekuli"; ● Ndërtimi i rrugës "Ulqini"; ● Rikonstruktimi i rrugës "Xhavit Ahmeti"; ● Rikonstruktimi i rrugës "Ibrahim Lutfiu" dhe "Nazim Gafurri"; ● Ndërtimi i rrugës "Ymer Paqarizi"; ● Ndërtimi i rrugës "Leka i Madh"; ● Ndërtimi i rrugës "Ali Pashë Gucia", 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Rregullimi i trotuareve në rrugën "Xhavit Ahmeti", ● Rregullimi i trotuareve në rrugët "Ibrahim Lutfiu" dhe "Nazim Gafurri"; ● Rregullimi i trotuareve në rrugën "Ymer Paqarizi"; ● Rregullimi i trotuareve në rrugën "Leka i Madh". 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)			
		50,000.00€	212,919.00€	00,000.00€			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa do të ketë për shkak të pengesave nga banorët në rrugën "Ulqini".						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	☞ Është rekomanduar operatori ekonomik, që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punimet do të përfundojnë në vitin 2020 .						





RAPORTI MBIKËQYRËS


SHIFRA

12

Projekti :	<i>"Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi i kompleksit Qafa "</i>	Vlera e projektit: 883,783.42 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 210 Ditë
Operatori:	"Rexha " SHPK	Nr. 616 19 110 511 dt.17/09/2019
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Krenar Xhaferi, Bujar Rama, Bashkim Statovci, Behxhet Gashi, Burbuqe Agushi dhe Ylber Jashari.	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Demolimi i asfaltit ekzistues në zonën 1 , ● Demolimi i hidroizolimit ekzistues në zonën 1 , 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Demolimi i betonit ekzistues në zonën 1 , 					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		50,000.00€	00,000.00€	00,000.00€	00,000.00€	00,000.00€	
Vonesat Shkalla e cilësisë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Vonesa për momentin nuk parashihet të ketë 						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Është rekomanduar Operatori Ekonomik që cilësia e punimeve të jetë komfor kontratës dhe paramasës. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Mendojmë që punimet do të përfundojnë në vitin 2020 nëse nuk paraqitet ndonjë pengesë tjetër. 						





RAPORTI MBIKËQYRËS


SHIFRA


13

Projekti :	Implementimi i Planit të mobilitetit – Sanimi, rikonstruktimi i parkingjeve dhe hapësirave gjelbruse- loto 1	Vlera e projektit: 500,00.00 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150 ditë kalendarike
Operatori :	“ Joos & Krasniqi – baze” SPK, adresa Junik - Deqan	Nr. 616 19 1037 511 dt. 29.10.2019
Menaxheri i projektit :	Zyhrie Pllana	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Hasimi, Azem Buzuku, Amire Krasniqi, Linda Spahiu,	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolimi i parkingut 1 dhe 2 afer rrugës Qamil Hoxha, Rregullimi i oborrit të çerdhes te çerdhja “Ketrushet”.					
	Punët në realizim	Vazhdim i punimeve në terrenet e caktuara nga ana e mbikqyrjes dhe menaxherit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		58.000 €	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Vërejtje me shkrim për dinamikën e punimeve: ditarët ndërtimor, email.						
Vlerësimi i progresit në projekt							







RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

14

Projekti :	Ndërtimi i rrugëve Loto 4 – Rikonstruktimi i rrugëve në lagjen “Kodra e Trimave”	Vlera e projektit: 155,555.55 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë kalenarike
Operatori :	”Kema Company” SHPK ”Eskavatori” SHPK	Nr.616 19 1011 511 dt.01.11.2019
Menaxheri i projektit :	Zyhrie Pllana	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Behxhet Gashi	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Marrja e pëlqimit për fillimin e punimeve, lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit					
	Punët në realizim	Punimi i rrjetit të kanalizimit në rrugën “ Besim Levonja “ Gërmimi i trupit të rrugës Agim Osaj, si dhe tamponizimi i rrugës, vendosja e skajoreve . Vendosja e tamponinit në rrugën “Lulzim Jashari” (Shtrurja me kubze), Gërmimi i trupit të rrugës në rr. “Aziz Zhilivoda” etj.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		50.000€	60.000€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	
Vonesat							
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							





RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

15

Projekti :	Ndërtimi i ujësjellësit në <i>Gulmivadë</i>, ndërtimi i rrugëve në lagjen "<i>Busia</i>", ndërtimi i rrugicave në <i>Shkanaj</i> dhe asfaltimi i rrugës në <i>Ballaban</i>.	Vlera e projektit: 140,004.59€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë
Operatori :	"Toifor" SHPK	Nr.616-19-033-511
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Behxhet Gashi, Azem Buzuku	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<p>Punimet kan filluar më 16.09.2019, pas pajisjes me pëlqim nga Drejtoria e Urbanizmit dhe kanë përfunduar më 13.12.2019.</p> <p>Në Ballaban sipas projektit gjerësia e rrugës është 5.5m, ndërsa sipas kontratës 3.0m projekti ka elaborat shpronësimi, por nuk është ekzekutuar si e tillë, kontrata është realizuar në pronë private, mirëpo për shkak të problemeve pronësore, ku pronari i parcelës nuk ka lejuar realizimin e kontratës në pronën e tij, dhe ka penguar lëvizjen e makinerisë, pasi që pronë e tij gjendet në hyrje tek ura dhe është e vetjma rrugë ku mund të kalohet andaj. Ka qenë e domosdoshme marrëveshja me këtë pronar, i cili fillimisht ka pranuar të kalohet me makineri nëpër rrugën ekzistuese, por jo edhe shtruarja e rrugës me asfalt, mirëpo pas përgatitjes së trasesë duke parë që pjesa e tij do të mbetet pa u trajtuar, ka hequr dorë nga kërkesat e tij, ku kemi urdhëruar operatorin ekonomik të trajtojë edhe këtë pjesë e cila ka ndikuar në zhgjatjen e afatit të përmbushjes së kontratës.</p> <p>Problem tjetër që ka ndikuar në zgjatjen e planit dinamik, është edhe zhvendosja e shtyllave të KEDS-it, ku me kontratë është paraparë vetëm 1 shtyllë të zhvendoset, ndërsa në terren është dashur të zhvendosen gjithësejt 7 shtylla, e që zhvendosjen e ka realizuar KEDS me kërkesë tonë, por sipas planeve të veta dinamike.</p> <p>Ndërsa rrugët në lagjen Busi, përkundër sasisë së vogël të tenderuar, ku sipas paramasës gjerësia maksimale e rrugëve është 3.00m, ndërsa në terren gjendja është e ndryshme, varësisht nga rrugët, projekti ka përfunduar.</p> <p>Poashtu edhe në Shkabaj kanë përfunduar të gjitha punimet, përkundër ankesave dhe pengesave të vazhdueshme të qytetarëve të pakënaqur për shkak të anashkalimit të rrugicave.</p> <p>Në Gulmivadë nuk është ekzekutuar kontrata, për shkak se në pikën ku është konstatuar burimi dhe janë bërë analizat e nevojshme, nuk ka ujë, si dhe projekti nuk është në harmoni me paramasën, ku në projekt janë kaptasha dhe rezervuari, ndërsa në paramasë kemi vetëm shtrirjen e gypave.</p>					
	Punët në realizim	E përfunduar					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000€	50,000€	39,840.25€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat	--			Mesatar			
Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt	Operatori ekonomik ka marrë urdhëresë për rritjen e kapacitetit të punimeve, me 01.10.2019 dhe 14.10.2019.						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





RAPORTI MBIKËQYRËS


SHIFRA
16

Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik Në lagjen "Emshiri"	Vlera e projektit: 123,983.30€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë
Operatori :	"Toifor" SHPK	Nr 616-19-027-511
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Qazim Bajrami, Hazir Krasniqi	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<p>Sipas kontratës, është dashur të sanohet kanalizimi, si dhe të shtrohet rruga më kubze sipas gjendjes ekzistuese. Gjatë realizimit, banorët e komplekseve banesore kanë kundërshtuar shtrimin e rrugës sipas kontratës për shkak se rruga "Sylejman Vuqitërna", ka kaluar në pronësi publike dhe është rrugë me plan rregullues urban, andaj si e tillë kërkesa e tyre është aprovuar nga Drejtoria dhe ka mbetur të trajtohet sipas plani rregullues urban.</p> <p>Kanalizimit tek Shkolla e Bujqësisë është përfunduar sipas kontratës, përkundër pengesave nga Qendra për aftësim profesional, ku kanalizimi kalon në pronë të tyre. Tek pika tjetër "Përroi i Njelmët" kanalizimi kalon në pronë private dhe pronë të sistemit "Ibër Lepenc", ku kemi kërkuar leje përmes e-mailit zyrtar, mirëpo të njëjtit kanë kërkuar projektin detal, të cilin nuk kemi mundësi ta sigurojmë, pasi nuk kemi kompani projektuese të kontraktuar.</p> <p>Pas disa takimeve na është dhënë pëlqimi nga SHA "Ibër Lepenci" më 04.11.2019, ku kemi vazhduar realizimin e kontratës pa pengesa në këtë pikë.</p> <p>Rruga "Elez Berisha", sipas kontratës, është paraparë të punohet kanalizimi atmosferik dhe ujësjellësi, pas matjeve në terren dhe konstatimit se teknikisht është e realizuesh kanalizimi fekal dhe atmosferik, më 17.10.19, kam marrë konfirmim nga KRU "Prishtina", asistim gjatë realizimit të rrjetit të ujësjellësi, ku menjëherë e kam informuar përmes operatorin ekonomik dhe kanë filluar punimet, ku më 21.11.2019 është informuar KRU F se do të bëhet testimi dhe dezinfektimi i gypit, si dhe kërkesa për kyçje në rrjet të qytetit më 27.11.2019, është ripërsëritur kërkesa për lejimin e kyçjes së gypit në rrjet të qytetit më vetëm më 16.12.2019 është asistuar dhe lejuar realizimi i kyçjes, ditë e cila shënon mby punimeve në këtë kontratë.</p>					
	Punët në realizim	Nuk ka.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		45,309.49€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<input checked="" type="checkbox"/> Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës, që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, si dhe të bëjë sigurimin e punishtës.					
Vlerësimi i progresit në projekt		<input checked="" type="checkbox"/> Kontrata nuk ka arritur të realizohet në shumë pika, për arsye të ndryshme, andaj si e tillë kontrata ka mbetur e papërfunduar.					

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17				
Projekti :	Sanimi me zhavorr i rrugëve sekondare në territorin e komunës së Prishtinës	Vlera e projektit: 89.160,00€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : Kontratë njëvjeçare				
Operatori :	NTP "Bashkimi"- Koliq - Prishtinë	Inspektimi: Mjaft shpesh				
Menaxheri i projektit :	*Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : 2019				
Organi mbikëqyrës	Behgjet Gashi tek. i ndërt., Azem Buzuku, tek. i ndërt.					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kanë përfunduar disa rrugë me zhavorr gjatë muajve prill, maj, qershor, korrik, dhe e ka realizuar situacionin e parë, kurse në muajin maj i ka kryer disa rrugë, pastaj e ka realizue sit. e dytë në qershor dhe situacionin e tretë në korrik, pastaj gjatë muajit gushtë e ka realizue situacionin e katërt, në vlerë 7000€, kurse nga muaji gusht deri në muajin dhjetor, e ka realizue situacionin e pestë.				
	Punët në realizim	Gërmime, ngjeshje, pastaj mbushje me zhavorr, planifikim dhe ngjeshje të rrugëve sekondare.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		€16.800,0	14.800€	8.820€	7000.0€	33.222,85€,
Vonesat Shkalla e cilësisë						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë		Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik, dhe është kontratë kornizë njëvjeçare, ky raport dërgohet për muajin dhjetor. Deri më tani i ka realizuar prej sit.(I-V) punimet në vlerë: 80,642.85€				

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18				
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen “Prishtina e Re”	Vlera e projektit: 254.904,09€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : Kontratë e viti 2019 dhe 2020				
Operatori :	“Kema Company” SHPK, adresa:te QMI-Lipjan	Inspektimi: Mjaftë shpesh				
Menaxheri i projektit :	*Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : 2019				
Organi mbikëqyrës	Behgjet Gashi, tek. i ndërt., Azem Buzuku, tek. i ndërt, Syzana Pllana, ing. e hidros.					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kanë përfunduar rrugët: “Driton Azemi”, “Afërdita”, “Shejnaze Juku”, “Ibrahim Hoti-Kanina”, “Mali i Robit”, rruga - Zllatar, krahu i rrugës “Minatori”, “Ruzhdi Salihu”, “Shkëndija”, “Hoxhë Mulla Ajeti”, “Fazli Fetahu”, “Rafet Isufi”, “Tom Lantoshi”, “Muhamet Prodani”, “Ndue Perllëshi”, “Ramadan Sokoli”				
	Punët në realizim	Gërmime, ngjeshje, pastaj mbushje me zhavorr, vendosje e skajoreve dhe vendosje e kubzeve, planifikim dhe ngjeshje të rrugëve sekondare, punimi i kanalizimeve, vendosje e gypave.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		€50,000.00	50,000.00 €	50,000.00 €	70,000.00 €	000.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë sjell						
Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë		Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik. Deri më tani Operatori ekonomik i ka realizuar nga situacioni 1 deri në situacionin 4, në vlerë prej : 220,000.00€ Ky Raport jepet për muajin dhejtor 2019 Projekti nuk është përmbyllur, vazhdon në vitin 2020.				

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatit Hajvali dhe të fshatit Mramor	Vlera e projektit: 533.535,98€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 150Ditë					
Operatori :	NNTPP "Gashi Ing", Suharekë	Inspektimi: Mjaftë shpesh					
Menaxheri i projektit :	*Imer Mavriqi idn ;	Projekti i vitit : 2019					
Organi mbikëqyrës	Syzana Pllana, ing. hidr., Afërdita Sopi, tek. gjeod.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ka përfunduar rruga në Mramor, lagjja "Batallaj", kanë përfunduar disa rrugë në Hajvali dhe kanalizimi fekal në disa rrugë të Vitalitë. Ka përfunduar rruga në Mramor, lagjja "Halitaj"					
	Punët në realizim	- Gërmimi i kanalit në thellësin e nevojshme, pastaj vendosja e gypave të kanalizimit dhe punimi i pusetavenë rrugë, në Mramor, të Batallajt është shtruar me kubëza, dhe një rrugë tjetër në Hajvali të Vitalitë është shtruar me kubëza dhe disa punë të tjera, kanë filluar punimet të lagja e Pacollëve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI),(VII),(VIII),dhe (IX)
		€50.000,00	50.000€	50.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	50.000€ ,100.000€ 50.000,00€ dhe sit.IX:83.454,93€ Gjithësej kontr. 533.454,93€
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa nuk ka						
sjell	Kontrata ka përfunduar, vonesa nuk ka, punimet kanë përfunduar në dhjetorë 2019 dhe raporti jepet për dhjetorë 2019.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Shkëlzen Haradinaj”	Vlera e projektit: 284.489,92€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : Kontratë e viti 2019				
Operatori :	“Noti Construction” SHPK	Inspektimi: Mjaft shpesh				
Menaxheri i projektit :	*Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : 2019				
Organi mbikëqyrës	Zyhrije Pllana, ark.					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ka bërë punimet në kanalizimin atmosferik, Ø1000mm,L=350m,dhe kanalizimin Ø1600mm, në gjatësi,L=100m,pastaj i ka punua disa pusesta, e ka bërë shënimin e trasesë				
	Punët në realizim	Tani punimet janë ndërpre, për shkak të sezonit dimëror.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		€45.346,88	€	€	€	000.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë sjell		Deri më tani nuk ka vones në implementim.				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarë		Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik, pra do të vazhdon në vitin 2020 me punët e tjera sipas kontratës.				

RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA

21

Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në Hajvali - Loto 3	Vlera e projektit: 178,627.94€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë
Operatori :	"Noti Beton" SHPK	nr.identifikues: 616 19 038 521
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Besim Qelaj, Ramadan Nebihi	

Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë

Vëllimi fizik	Punët e parapara	- Rregullimi i disa kanalizimeve në Hajvali.					
	Punët në realizim e sipër	- Punimet janë ndërprerë për një kohë të caktuar për shkakë të problemeve pronore dhe sezonit dimëror.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3			
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€			



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 22				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Dëshmorët e Sharbanit”	Vlera e projektit: 184.538.08€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	NTP,,Bashkimi”	nr.identifikues: 616 18 151 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës :	Irfete Zeneli, Syzana Pllana					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rregullimi i rrugës (me shtresa asfalti) me gjithë infrastrukturën përcjellëse				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë ndërprerë për një kohë të caktuar, për shkak të problemeve pronësore dhe sezonit dimëror				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3		
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€		



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 23				
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen “Qëndresa” - Loto 3	Vlera e projektit: 275.350.49€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	SHPK “Nëntë Vëllezërit”	Nr.identifikues: 616 19 027 511				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, Ramadan Nebihi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	Rregullimi dhe rikonstruktimi i rrugëve dhe kanalizimeve në lagjen “Qëndresa”				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë të ndërprera që nga muaji nëntor, për shkakë se paraprakisht duhet të zgjidhet çështja e kanalizimit fekal në rrugët “Rilindja” dhe “Besim Ndreca”, lagjja “Qëndresa”, e pastaj ne me këtë kontratë të bëjmë renovimin-asfaltimin e shtresës përfundimtare të këtyre rrugëve.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3		
		50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€		



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24				
Projekti :	Sanimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve në lagjet “Vreshta” dhe “Kodra e Trimave”	Vlera e projektit: 138.637.61€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	SHPK “Saba Belqe”	nr.identifikues: 616 18 9240 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019				
Organi mbikëqyrës :	Besim Çelaj ,Ramadan Nebihi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rikonstruktimi i rrugëve dhe ndërtimi i mureve mbrojtëse				
	Punët në realizim e sipër	-Kontrata është përmbyllur				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3 (I fundit)		
		50,000.00€	50,000.00€	37,040.75€		



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	Ndërtimi i mureve mbrojtëse	Vlera e projektit: 166.666.66€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK "Noti Construction"	Nr.identifikues: 616 19 139 521					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana, Behgjet Gashi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Ndërtimi i mureve mbrojtëse në disa rrugë të qytetit					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet kanë përfunduar përafërsisht në gjysmën e mureve të parapara në kontratë					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2				
		50,000.00€	60,000.00€				



RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26					
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve në lagjen “Arbëria”	Vlera e projektit: 79.874.00€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK “Seti Commerce”	Nr.identifikues: 616 19 024 511					
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës:	Krenar Xhaferi, Ramadan Nebihi						
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë							
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Ndërtimi dhe rikonstruktimi i disa rrugëve në lagjen “Arbëria”					
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën fillestare					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)						





Komuna e Prishtinës
RAPORTI MUJOR

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave	
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtim të lartë
Periudha raportuese	Dhjetor, 2019
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, udhëheqës i Sektorit

- PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2019**

Për vitin 2019 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e kontratave të ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna, ose investuesve tjerë për nevoja të Komunës:
 - Rritja e efikasitetit dhe kualitetit në realizimin e kontratave,
 - Realizimi i planit dinamik dhe ruajtja e buxhetit;
- Përgatitja e raportit mujor dhe vjetor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve tjera për çështjet e ndërtimit;
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesën e organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

- Zgjidhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
 - të pranuar gjatë këtij muaji 15 lëndë,
 - të zgjidhura 15 lëndë;
- Vlerësim të kontratave - 3.

Gjithsej vlera e kontratave që janë në menaxhim të këtij sektori është :

	6.859.392,49 €
Të paguara deri më tani janë	<u>2.429.286,73 €</u>
dallimi	4,160.105,76 €

Nga kjo vlerë e mbetur, janë 2,904,113.50 € kontrata të kontraktuara në vitin 2015 e që nuk kanë filluar fare.

Kjo vlerë e kontraktuar përfshin 35 kontrata, të bartura nga viti i kaluar dhe kontrata të lidhur në vitin 2019:

- 2 kontrata - të ndërprera,
- 3 kontrata - të pa filluara,
- 15 kontrata - të përfunduara,
- 15 kontrata - në vazhdim.

KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI

1. "Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve" - kontratë kornizë 3-vjeçare

Gjatë muajit dhjetor 2019, me kontratën "Furnizimi, montimi dhe servisimi i gjeneratorëve", nuk janë zhvilluar punimet. Kontrata është brenda planit dinamik.

Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 18 147 211, dt. 05.03.2019.
Vlera e projektit:	95,499.76€ (kontratë njëvjeçare)
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Kontraktori:	"Contanti Generators" SHPK, Fushë-Kosovë
Vlera e projektit e realizuar:	86,987.90 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	

--	--

2. Rregullimi i oborreve të shkollave: SHFMU "Elena Gjika" dhe SHFMU "Dardania"	
Janë realizuar punime në : SHMU "DARDANIA" SHMU "ELENA GJIKA"	
Vlera e projektit:	107,777.77€, për 90 ditë
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 18 105 521, dt. 03.10.2018
Operatori ekonomik:	"Ulpiana" - Prishtinë
Të paguara	107,777.77 €
Mbarëvajtja e punimeve:	Kontrata është përmbyllur
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	
	
	
3. Rregullimi i oborreve të shkollave: SHFMU "Elena Gjika" dhe SHFMU "Dardania" Aneksi	
Janë realizuar punime në : SHMU "DARDANIA" SHMU "ELENA GJIKA"	
Vlera e projektit:	107,777.77€, për 90 ditë
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 18 105 521, dt. 17.10.2019
Operatori ekonomik:	"Ulpiana" - Prishtine
Te paguara	10,776.00€
Mbarëvajtja e punimeve:	Kontrata është përmbyllur
FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE	

4. Renovime dhe rindërtime të objekteve shëndetësore

Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:

QMF 5, RENOVIMI –renovimi i një pjese të katit përdhes

- Suvatimi i mureve dhe plafonëve, nivelimi, qeramika , amstrongu, punimet në korridor.

Vlera e projektit:

334.267,50€

Nr. i kontratës dhe data.

Nr. 616-18-104-521, dt.1.11.2018

Investuesi

Komuna e Prishtinës

Të paguara deri më tani

285,660€


Operatori ekonomik


NTP “Ulpiana” dhe “Mati” SHPK


Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve









5. "Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive"	
Vlera e projektit	341.717,45€
Nr. i kontratës dhe data	616 18 89 521
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	120 ditë
Operatori ekonomik	N.T.P "Ulpiana"; N.P.T."DAQA"
Të paguara	241,840.77 €
Kodra e Diellit 2	Diellit I
	
Kodra e Diellit 1	
	



Lagja e Universitetit



Disa foto te shkolla "Zenel Hajdini"



Lagja Lakerishte




Lagja "Dardania"



6. "Ndërtimi i këndeve të lodrave dhe fushave sportive" -Aneksi	
Vlera e projektit:	31.075,05€
Nr. i kontratës dhe data.	616 18 89 521
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	
Operatori ekonomik	N.T.P "Ulpiana"; N.P.T."DAQA"
Të paguara	31,075.05 €
Kodra e Diellit 2	Diellit I

7. Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin Hajvali	
Vlera e projektit	96,954.14€
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616 14 176 521, dt. 19.12.2014
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	45 ditë
Operatori ekonomik	NNP "Zhvillimi"
Të baguara deri më tani	40.000,00€
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	
Vlerësimi i progresit në projekt	




8. "Renovime dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare ne institucione shkollore dhe objekte tjera komunale"	
Vlera e projektit	162 290.00€
Nr. i kontratës dhe data	616-19-085-521 dt.26.07.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Të paguara deri më tani	
Operatori ekonomik	OE "TRIANGLE" SHPK dhe "AAB CONSTRUCTION" Suharekë
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
<p>Deri më sot, ne kemi intervenuar në këto shkolla dhe jemi në renovim ende në disa prej tyre, ose ne finalizim te punimeve :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SHFMU "Ismajl Qemajli", 2. SHFMS " Iliria", 3. SHM "Dr. Ali Sokoli", 4. SHMU " Xhavit Ahmeti", 5. SHMU "Gjergj Fishta", 6. SHMU "Sami Frashëri", 7. Çerdhja "Fatosat", 8. Objekti i ri i Komunës, 9. Çerdhja "Gëzimi ynë" 10. Çerdhja (në Bregun e Diellit). <p>(Ne jemi duke punuar në vazhdimsi, problemi në këto shkolla është shumë i madh, nuk po mundemi me kalu shkollën pa e sanu ashtu siq duhet. Po ashtu, ka shumë kërkesa të shkollave, por ne jemi në vazhdim të punimeve).</p> <p>P.S.</p> <p>Në keto intervenime që i kemi bërë janë shkollat që kanë pasur kerkesa të mëdha, vit pas viti, andaj duke e pasur parasyshe situatën, ne nuk mund të mbërrijmë më shumë me dinamikë, sepse sanimet kërkojnë shumë kohë. Po ashtu, gjatë intervenimeve po kemi problem me rrjetat e ujit që kanë rrjedhje, nuk po ka mundesi me detektu satkesisht, kështu që jemi në perpjekje të zgjidhjes së këtyre problemeve.</p>	
Foto nga realizimi	

























PUNIMI I INSTALIMEVE TE KANALIZIMIT NË BANJO TE SALLËN E
EDUKATËS FIZIKE , NË ZHVESHTORE





























9. Rregullimi i oborreve dhe terrenve sportive

Vlera e projektit	197,287.00€
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616 19 072 521, dt. 09.07.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Operatori ekonomik	NBT ING
Të paguara	55,641.00 € (situacioni i pare)
Mbarëvajtja e punimeve	Aktivitete të shtuara në shumë vend punishte

FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE





10. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e kulmeve të shkollave

Janë realizuar punime në :

Nuk kanë dërguar raport (nuk ka informacione)

Vlera e projektit	74,445.00€
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616 19 075 521, dt. 29.07.2019
Operatori ekonomik	EURO KONSTRUKSION
Te paguara	0.00 €
Mbarëvajtja e punimeve	



11. Hartim i projektit të detajuar QMF në lagjen “Prishtina e Re” - Zona perëndim	
Gjatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:	
<ul style="list-style-type: none"> • Projekti është në përfundim, vetëm ka mbetur kontrolli i projektit 	
Vlera e projektit:	9.850.00 €
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616-19-018-421, dt. 04.07.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	45 ditë
Operatori ekonomik	“PH-ARCHDESING” NSH
Projekti ka përfunduar dhe është përmbyllur	

12. Konkurs për punimin e projektit ideor arkitektonik "Tregu i Ulpianës"


Gjatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:

- Është dorëzuar për kontroll drafti i parë

Vlera e projektit	35,000.00
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616-19-018-421, dt. 06.08.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	Alfa Produkt + Blerim Lutolli
Projekti është në përfundim e sipër	

13. Kontrata kornizë - LOT 2 "Renovimi dhe mirëmbajtja e dysHEMEVE në shkolla dhe objekte të tjera komunale"	
Vlera e projektit	319,800.00 €
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-19-3413-5-1-1
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	12 muaj
Te paguara deri me tani	
Operatori ekonomik	OE "Rexha" SHPK dhe "Arb Ing" SHPK, Prishtinë.
Fotografi nga punishtja	
Biblioteka "Hivzi Sylejmani"	
	
	

SHFMU "Zenel Hajdini"



SHFMU "Pjetër Bogdani"



SHFMU "Ismail Qemajli"



SHFMU "Nazim Gafurri"



SHFMU "Naim Frasheri"	
	

14. " Furnizimi dhe mirëmbajtja e dyerve dhe dritareve në shkolla dhe objekte të tjera komunale " - Lloto 3	
Vlera e projektit	134,700.00 Euro
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616-19-3413-5-1-1, dt. 20.08.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	Kontratë njëvjeçare
Operatori ekonomik	OE "Olti Trasing" SHPK, Prishtinë
Të paguara deri më tani	13,705.44 €
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	

1. Në institucionin parashkollorë "Fatosat" janë përfunduar këto punime :

- Përpunimi dhe kalibrimi i dritareve nga druri, plastika dhe alumini;
- Përpunimi dhe kalibrimi i dyerve nga druri, plastika dhe alumini;
- Furnizimi dhe montimi i dorezave për hapjen dhe mbylljen e dritareve;
- Furnizimi dhe montimi i bagllamëve për dyer;
- Furnizimi dhe montimi i cilindrave për mbyllje me çelës të dyerve.

2. Në institucionin shkollorë "Naim Frasheri " janë përfunduar këto punime :

- Demontimi i dritareve ekzistuese;
- Furnizimi dhe instalimi i dritareve nga PVC profilet;
- Përpunimi dhe kalibrimi i dritareve;
- Furnizimi dhe montimi i dorezave për hapjen dhe mbylljen e dritareve;
- Furnizimi dhe montimi i bagllamëve për dyer;
- Furnizimi dhe montimi i cilindrave për mbyllje me çelës të dyerve.

3. Në institucionin shkollorë "7 Shtatori " janë përfunduar këto punime :

- Furnizimi dhe instalimi i dritareve nga PVC profilet .

4. Në institucionin parashkollorë "Dielli " janë përfunduar këto punime :

- Përpunimi dhe kalibrimi i dritareve;
- Përpunimi dhe kalibrimi i dyerve;
- Furnizimi dhe montimi i dorezave;
- Furnizimi dhe montimi i bagllamëve për dyer;
- Furnizimi dhe montimi i cilindrave për mbyllje me çelës të dyerve.

5. Në institucionin shkollorë "Ismajl Qemajli " janë përfunduar këto punime:

- Përpunimi dhe kalibrimi i dritareve.

"7 Shtatori"



“Naim Frashëri”



“Ismail Qemali”




15. Ndërtim i aneksit të shkollës “ Nexhmi Mustafa”	
Gjatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në:	
Vlera e projektit:	28,535.20€
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 19 99 521, dt 27.08.2019
Investuesi	Komunae Prishtinës
Plani dinamik	
Operatori ekonomik	“NBT-ING” SHPK -Prishtinë

			
<p>vëll</p>	<p>Punët në realizim</p>		
<p>Foto gjatë ekzekutimit të punimeve</p>			



17. Riorganizimi dhe renovimi i disa hapësirave në objektin e vjetër dhe objektin e ri të Komunës së Prishtinës		
Vlera e projektit		75,048.35 €
Nr. i kontratës dhe data		Nr. 616 016 103 521, dt. 09.10.2019
Investuesi		Komuna e Prishtinës
Plani dinamik		
Operatori ekonomik		“TOSI”
Të paguara deri më tani		
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara		
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Demolomi i tualeteve -WC-ve, demolomi i amstrongut në bodrum të objektit të vjetër të Komunës.
	Punët në realizim	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve		



18. "Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucione Arsimore" - kontratë kornizë 1-vjeçare

Në bazë të kontratës **"Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucione Arsimore"**, punimet kanë filluar më date 30.08.2019 Gjatë muajit dhjetor 2019, sipas kontratës "Mirëmbajtja e elektrikës në shkolla", është intervenuar në këto institucione:

1. Gjimnazi "Sami Frashëri";
2. SHFMU "Anton Zako Çajupi";
3. SHFMU "Pavarësia";
4. SHFMU "Gjergj Fishta";
5. SHFMU "Ismajl Qemajli";
6. SHFMU "Nexhmi Mustafa";
7. SHFMU "Emin Duraku";
8. SHFMU "Meto Bajraktari";
9. SHFMU "Hasan Prishtina";
10. SHFMU "Zenel Hajdini";
11. SHFMU "Asim Vokshi";
12. IP "Lulevera";
13. SHMT "28 Nëntori";
14. SHME "Hoxhë Kadri Prishtina";
15. SHMM "Dr. Ali Sokoli";
16. SHMT "7 Shtatori";
17. Shtëpizat e drurit në sheshet "Zahir Pajaziti" dhe "Skenderbeu".

Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616 19 100 221, dt. 26.07.2019
Vlera e projektit	70,000.00€
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Kontraktori	Konziorciumi "Light and More" SHPK dhe NTSH "Monting" me lider "Light and More" SHPK, Prishtinë
vlera e paguar deri me tani	50,416.55 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	

Çerdhja "Lulevera"



Shkolla "Dr. Ali Sokoli"



Shkolla "Gjergj Fishta"



Shtëpizat në sheshin "Skenderbeu"




19. "Kontrate për hartimin e projekteve"	
Vlera e projektit	60950.00€
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-19-4217-2-2-1
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	Kornizë njëvjeçare
Operatori ekonomik	OE "PROING" dhe "PARTNERS" SHPK
Menaxheri i projektit	Ark. Nazmije Tora
Të paguara deri më tani	
Punët në realizim: Detyra projektuese: 1. Hartimi i projektit për ashensor në objektin e vjetër të Komunës; 2. Hartimi i projektit për SHFMU "Dituria", Shkabaj ; 3. Hartimi i projektit për parkun në Prugovc; 4. Hartimi i projektit për renovimin e SHM "Gjin Gazulli"; 5. Hartimi i paramasës dhe parallogaritë për bibliotekën e qytetit "Hivzi Sylejmani"; 6. Hartimi i projektit për BL Marec; 7. Hartimi i projektit për oborrin e shkollës "Hasan Prishtina".	

20. Ndërtimi i strehimoreve për qentë endacakë dhe trajtimi i tyre	
Vlera e projektit	60,950.00€
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-19-4217-2-2-1, dt. 02.12.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	Kornizë njëvjeçare
Operatori ekonomik	OE "PROING & PARTNERS" SHPK
Menaxheri i projektit	Ark. Nazmije Tora
Të paguara deri më tani	
Punët në realizim: Punimet nuk kanë filluar ende.	

21. Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit	
Vlera e projektit	49.171,20€
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616-19-8110-5-2-1, dt. 31.12.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	"Tribuna" SHPK
Menaxheri i projektit	Ferit Fazliu
Të paguara deri më tani	
Punët në realizim : Punimet nuk kanë filluar ende.	

22. "Punët rinovuese në ish-objektin e APPK-së për nevojat e drejtorive të Komunës së Prishtinës"	
Vlera e projektit	<i>Vlera e përgjithshme e projektit: 31,446,50 €</i>
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616 19 163 521, dt. 19.11.2019
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>Data e përfundimit të punimeve - 60 ditë</i>
Operatori ekonomik	"L-Group" SHPK Rr. "Im Zot Nik Prelaj" D9-IV, Prishtinë
Të paguara deri më tani	
Punimet kanë përfunduar, ka mbetur nga organi mbikëqyrës të bëjë kontrollimin se a është në rregull gjithçka dhe të bëhet pranimi.	
	



23. "Renovimi dhe përmisimi i infrastrukturës së objektit të QMU-së",	
Vlera e projektit	206,811.00€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. i prokurimit 616 -19-8152-5-2-1, dt. 10. 01.2020 nr. i brendshëm 616 19 183 521
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>60 ditë</i>
Operatori ekonomik	"ENGRUP" SHPK Rr. "Bregu i Diellit", Zona perëndimore" - lam12, Prishtinë
Të paguara deri më tani:	<i>Punimet nuk kanë filluar</i>

PROJEKTET E KONTRAKTUA DHE TË PAFILLUARA

24. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95€, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësorë për çështje pronësore;
25. Ndërtimi i Sallës së edukatës fizike të shkollës "Shtjefën Gjeçovi", vlera e projektit është : 238,564.24€, nr. Id. 616 15 156 521, dt. . 22.10.2015; punimet janë ndërprerë për shkak të pronës;
26. Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €; nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015; punimet nuk ka fillua për shkak të problemeve pronësore.

✓ KËRKESAT E SEKTORIT

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte (helmata, këpucë, syze etj. (**shumë të domosdoshme**));
- Trajnime të stafit për vlerësimin dhe menaxhimin e projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit.

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, dhjetor 2019