



Raporti i vitit 2021

Maj 01- 31.05.2021

1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit maj 2021, ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, inçizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj

1.1. Shqyrtimi i kërkesave

Gjatë muajit maj, 2021, Drejtoria ka proceduar 73 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 73 kërkesave të pranuar, 51 kërkesa janë të përfunduara.

1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimi i nevojave

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe rurale.




1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore


Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave (Ndërtimi i ulët)
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn. - U.D. i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn. - zyrtarë i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01-31.05.2021, muaji maj
Menaxhëret e projekteve	Muhamed Emra Irfete Zejneli Syzana Pllana Qazim Bajrami Dugagjin Buçaj Ibrahim Gervalla Zyhrije Pllana
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi Bujar Rama


1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 01					
Projekti :	<i>Rikonstruktimi i rrugës “Agim Ramadani”</i>						Vlera e projektit: 398.092,40€
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik 180 Ditë
Operatori :	SHPK “RSM Company”						Nr.616 019 028 511 dt.21,04,2020
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn.						Projekti i vitit: 2020
Organi mbikëqyrës :	Syzana Pllana, ing.hidro. , Bujar Rama, ing. gjeod.; Sevdije Drenovci, ing.komunikacion.; Bashkim Statovci, ing.elektros						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Të gjitha punimet kanë përfunduar, jemi në proces të verifikimit-kompletimit të dokumentacionit dhe mbylljes së lëndës, gjegjësisht kontratës.					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.410,0€	50.000,0€	106.858,50	150.160,11		
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Për shkak të projektit të rehabilitimit të rrjetit kabllor dhe elektrik nga korporata e KEDS-it, operatori nuk mund të punojë me kapacitet të plotë dinamik.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Duke i pasur parasysh pengesat nga qarkullimi i dendur i veturave dhe zhvillimit të punimeve nga operatori i KEDS-it, punimet janë duke u zhvilluar me kapacitet jo të plotë dinamik.						









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 02
Projekti :	Ndërtimi i Qendrës Kulturore për të Rijnë, Bibliotekës ne lagjen “Kodra e Trimave”					Vlera e projektit: 424,257.61 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 150 ditë kalendarike	
Operatori :	Grup operatores ”ConDes” SHPK, “Euroconstruction” SHPK					616-19-208-5-1-1 dt14.09.2020	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	Arbër Sadiku, idh., Besian Sinani, idn ; Halil Demolli, idm., Nazmi Bajrami, ide., Armend Avdiu, idh. hidro, ; Avdirrahman Zuka, idm.,; Hazir Krasniqi, tek.gjeodet						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> -Pastrimi i terrenit; - Rrethimi i punishtes, sigurimi i punishtes; - Vendosja e tabelës informuese; - Incizimi, piketimi digjital i objektit; -Gërmimi i terrenit deri në nivelin e themelit pllakës. 					
	Punët në realizim	- Mbushja e gropës ndërtimore me material guror.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		Ju njoftojm se projekti kryesor nuk përmban sigurimin e gropës ndertimore, në bazë të projektit, distanca në mes të vijës ndërtimore me objektet individuale ekzistuese përreth janë shumë afër, duke e pasur parasysh që nuk është bërë sigurimi i gropës ndërtimore nga byroja projektuese, për shkak të sigurisë së objekteve jemi detyruar që të zhvendoset objekti në mënyrë që të mos rrezikohen objektet përreth.					
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik të paraparë, mirepo kemi ngecje në fazën e gërmimit të objektit për shkak të dislokimit të bërë, në mënyrë që të mos rrezikohen objektet individuale ekzistuese përreth.					









PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS						SHIFRA 03	
Projekti :	Ndërtimi i rrugës “Haxhi Bejta” në Grashticë							Vlera e projektit: 67,537.38 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës							Plani dinamik 90 ditë kalendarik	
Operatori :	SHPK ”Beni Construction “							616-19-208-5-1-1 Dt. 29.04.2021	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn ;							Projekti i vitit: 2021	
Organi mbikëqyrës :	Jeton Zherka, ida; Zyhrije Pllana, ida								
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara									
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Incizimi, piketimi digjital i objektit.							
	Punët në realizim								
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)		
Vonesat Shkalla e cilësisë		--				Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarrë		Punimet kane filluar më 17.05.2021							
Vlerësimi i progresit në projekt									



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 04					
Projekti :	<i>Ndertimi i rruges në lagjen "Mramor", lagjen "Kullaj"</i>	Vlera e projektit: 144,822.25 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë kalendarik					
Operatori :	NPSH "Beni Construction, SHPK, Vb Tofaj	Nr.616 200 39 511 21.10.2020					
Menaxheri i projektit :	Zyhrije Pllana ida ;	Projekti i vitit: 2020					
Organi mbikëqyrës :	Dugagjin Buqaj idn, Aferdita Hasimi idn.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	- Gërmimi i trupit të rruges					
	Punët në realizim	- Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me zhavorr 0-63mm					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Operatori punimet është duke i zhvilluar sipas projektit, gjegjëisht kontratës konform planit dinamik të paraparë.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit dinamik të paraparë.						





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 05					
Projekti :	"Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi I, Kompleksit Qafa"						Vlera e projektit: 883,783.42 €
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik :210 ditë
Operatori:	"Rexha "SHPK						Nr. 616 19110 511 dt.17.09.2019
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2019
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama , Bashkim Statovci , Behxhet Gashi, Burbuqe Agushi , Ylber Jashari dhe Syzana Pllana .						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Punimi i pllakave në zonën 1 dhe zonën 3, ● Punimi i gardhit në zonën 1 dhe zonën 3 , 					
	Punët në realizim	Punimi i pllakave në zonën 1 dhe 3 .					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduar a)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	100,000.00€	50,000.00€
		Situacioni (VII)					
		100,000.00€					
Vonesat Shkalla e cilësisë	☞ Vonesa do të ketë për shkak të problemeve të banorët.						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Është njoftuar operatori ekonomik që punimet të zhvillohen sipas kontratës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Shpresojmë të zgjidhen problemet me banorët për zonën 2 dhe 4 .						



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 06
Projekti :	"Ndërtimi i rrugës nga Pallati I Panairëve deri te rruga "VII[rzërit Fazliu]"					Vlera e projektit: 153,430.00 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik :90 ditë	
Operatori:	"Bashkim Meti" SHPK "Bashkim Mali" SHPK					Nr. 616 20040 511 dt.11.05.2021	
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli					Projekti i vitit 2021	
Organi mbikëqyrës :	Zyrije Pllana dhe Behxhet Gashi .						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	● Akoma nuk është lëshuar leja nga Drejtoria e Urbanizmit për fillim të punimeve .					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



RAPORTI MBIKËQYRËS

SHIFRA
07

Projekti :	Hapja e rrugëve të reja në Prishtinë	Vlera e projektit 241,064.80
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :365 ditë
Operatori :	“Ekskavatori” SHPK, DT “Mining” SHPK	616 20 081 521, dt. 07.09.2020
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2020
Organi mbikëqyrës :	Afërdita Sopi, Ramadan Nebihi	


Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<p>Në rrugën te lapidari i dëshmorit Basri Canolli - Shpendi. (Lagjja e Canollëve, Marec); Është bërë mbushja e trupit të rrugës me zhavorr, fraksion 0-60mm, ngjeshja në shtresa; Në rrugën “Bataljoni I, brigara 153 e UÇK-së, (Lagjja e Gubetinëve, Rimanishtë-Sharban), është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor, të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre; Në rrugën te Lagjja e Alshiqeve – spitali ushtarak, Sharban, janë realizuar këto aktivitete: Është bërë prerja e drurëve , gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre; Në rrugën te Lagjja e Alshiqëve - Osman Alshiqi, Sharban, janë realizuar këto aktivitete: Është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, mbushja me material vendor, si dhe ngjeshja në shtresa e saj; Në rrugën te ferma, lagjja Brajshori, Sharban, është bërë gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, mbushja me material vendor, tëfraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre; Në rrugën nën fermë, Lagjja e Brajshori, Sharban: është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor, të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre; Në rrugën te Lagja Brajshori,Sharban: është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor, të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre; Në rrugën te lagjja Hasani, Sharban: është bërë prerja e drurëve, gërmimi i trupit të rrugës, hapja e kanalit anësor, vendosja e lëshesave, mbushja me material vendor, të fraksionuar, si dhe ngjeshja në shtresa e tyre.</p>					
	Punët në realizim	Është bërë identifikimi i rrugëve të tjera, sipas kërkesave të qytetarëve në Marevc dhe së shpejti pritet hapja e rrugëve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		39,945.00 €	20,000.00 €	81,081.00 €			
Vonesat Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme						
Rekomandime masat për tu ndërmarre	☑ Të bëhet hapja e rrugëve në gjerësi sipas udhëzimeve nga ekipi menaxhues.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qene i kënaqshëm.						

*Foto gjat ekzekutimit të punimeve





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 08					
Projekti :	Rikonstruimi i rrugës “Haxhi Zeka”, krahu 1, 2, 3 “Mentor Ratkoceri”	Vlera e projektit 350,006.51 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :150 ditë kalendarike					
Operatori :	“Kema Company” SHPK	Nr. 616 20 119 521 dt. 27.11.2020.					
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2020					
Organi mbikëqyrës	Afërdita Sopi, Azem Buzuku						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rruga “Haxhi Zeka” dhe rrugicat lidhëse: • Është bërë gërmimi në trupin e rrugëve dhe trotualet e rrugës, • Është bërë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës, • Është bërë mbushja me zhavorr, ngjeshja në shtresa në rrugë dhe trotuare, si dhe vendosja e skajoreve dhe kubzeve të betonit; Rruga “Mentor Ratkoceri”: • Është bërë punimi i murit mbrojtës skaj rrugës “Mentor Ratkoceri”, • Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi dhe demolimet e rrethojave ekzistuese, • Është bërë gërmimi në trupin e rrugës; • Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit fekal – atmosferik, • Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit fekal dhe atmosferik; • Është bërë mbushja me material guror e kanaleve dhe ngjeshja në shtresa, • Është bërë mbushja e pjesërishme e trupit të rrugës me zhavorr fraksion dhe ngjeshja, • Është bërë pjesërisht vendosja e anësoreve 18/24 në trasetë e rrugës, • Është bërë vendosja e kubzave të betonit në trotuare.					
	Punët në realizim	Është duke u realizuar vendosja e skajoreve, dhe me pase punimi i trotuareve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		30,000.00 €	50,000.00 €				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Për momentin punimet janë ndërpre, sepse KEDS-i është duke e bërë shtrirjen e rrjetit kabllor nëntokësor. Cilësia është e kënaqshme						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<input checked="" type="checkbox"/> Duhet të përfilllet në tërësi plani dinamik për kryerjen e punimeve						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qene i kënaqshëm.						

*Foto gjat ekzekutimit të punimeve





RAPORTI MBIKËQYRËS


SHIFRA
09

Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën "B"	Vlera e projektit 298,327.13
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :150 ditë kalendarike
Operatori :	"Beni-Com" SHPK "All Stone" SHPK	Nr. 616 19 211 521 dt. 08.05.2020.
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2020
Organi mbikëqyrës	Syzana Pllana, Afërdita Sopi, Bashkim Statovci, Ramadan N	

Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Është bërë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës; • Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi dhe demolimi i rrethojave ekzistuese; • Është bërë gërmimi në trupin e rrugës; • Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit fekal, atmosferik; • Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit fekal dhe atmosferik; • Është bërë mbushja me material guror e kanaleve dhe ngjeshja në shtresa; • Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të brinjëzuar për kanalizimin kabllor; • Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit kabllor; • Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të ujësjellësit si dhe mbulimi i tyre; • Është bërë mbushja e trupit të rrugës me material mbushës guror dhe zhavorr, fraksion 0-60mm, 0-31mm, si dhe ngjeshja në shtresa; • Është bërë vendosja e anësoreve 18/24 në tërë gjatësinë e rrugës; • Është bërë shtruarja e bitozhavorrit BZH-32mm, në tërë gjatësinë e rruges. 					
	Punët në realizim	Është duke u realizuar vendosja e skajoreve, e më pas punimi i trotuareve.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €		
Vonesat Shkalla e cilësisë	<p>Punimet janë ndërprerë për momentin, sepse Termokosi ka filluar shtrirjen e rrjetit furnizues nëpër trupin e rrugës, e më pas ne do të vazhdojmë me punime. Cilësia është e kënaqshme</p>						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<p>➤ Pas përfundimit të punimeve nga Termokosi, operatori ekonomik duhet t'i përmbahet në tërësi planit dinamik të ofruar.</p>						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve







 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 10					
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën “Llapi”	Vlera e projektit: 194 438, 90 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik: 90 ditë					
Operatori :	SHPK “NOTI – BETON “	Nr616-19-115-521					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi, Sevdije Drenovci						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, me investim nga KEDS, është bërë shtrirja e instalimeve elektrike nga KEDS, si dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit nga KRU “Prishtina”, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës.					
	Punët në realizim	Pas përfundimit të instalimeve nëntokësore, ka vazhduar kontrata duke bërë përgatitjen shtrirjen dhe ngjeshjen e tamponit, si dhe shtrirjen e kubzeve nëpër trotuare.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50,000.00€	50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	--		Mesatar				
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt	<p>☞ Kontrata nuk ka arritur të realizohet për shkak të mos koordinimit ndërinstytucional, andaj jemi në pritje.</p> <p>KEDS ka bërë shtrirjen e rrjetit në rrugën “Llapi”, gjithashtu është bërë shtrirja e rrjetit të ujësjellësit. Tani jemi duke vazhduar kontratën, ku me punë kemi arritur të bëjmë përgatitjen e trasesë, si dhe vendosjen e kubzeve nëpër trotuare.</p>						

*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 11
Projekti :	"Ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik, ujësjellësit si dhe rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen "Sofalia" për rrugët "Shpetim Robaj" dhe "Sabit Mushica"					Vlera e projektit : 933,447.35€	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 120 ditë	
Operatori :	OE "Gashi Ing", SHPK, Suharekë					616-18-415 511 / 616 18 12-511.	
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2019	
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, ujësjellësit dhe riasfaltimi i rrugës "Shpetim Robaj", mirëpo për shkak të problemeve pronësore nuk ka arritur të realizohet kontrata në rrugën "Sabit Mushica", e cila pas zotimeve nga zyra e kryetarit për zgjidhje të problemeve kemi, vazhduar me realizimin e projektit në rrugën Sabit Mushica.					
	Punët në realizim	Përgatitja e trasesë për asfaltim, si dhe shtrija e kubzeve nëpër trotuare në rr. "Sabit Mushica".					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I-IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	Situacioni (XIII)	Situacioni (XIV)
		605,814.39€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	0	0
Vonesat Shkalla e cilësisë	Për shkak të problemeve pronësore kemi vonesa në realizim të kontratës--			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	Drejtoria e Pronës të bëjë zgjidhje me pronarin e parcelës nëpër të cilën kalon rruga "Sabit Mushica".						
Vlerësimi i progresit në projekt	Punët janë duke vazhduar në rrugën "Sabit Mushica", përkundër që nuk është arritur marrveshje me pronarin e parcelës që e atakon projektin.						


*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 12 maj-2021				
Projekti :	Rekonstruktimi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen “Bregu i Diellit”, Loti 2	Vlera e projektit: 226 965.20 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 90 Ditë				
Operatori :	„Toifor” SHPK	Nr.616 019 024 511 dt.01.11.2019				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn	Projekti i vitit : 2019				
Organi mbikqyrës :	Afërdita Hasimi idn.,Behxhet Gashi.,Azem Buzuku tek,nd.					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Për rrugët „Armend Daci”,Norbert Jokli”, ”Bedri Shala”(„24 Maji”),pjesa e rr.„Xheladin Hana”(me hyrje-dalje nga rruga „Isa Kastrati” me gjatësi 270 m’). <ul style="list-style-type: none"> ● Punët paraprake: sipas kontratës :Pos.1.1,1.2,1.8,1.9; ● Mbistruktura : sipas kontratës : Pos.4.2,4.7,4.9; ● Punimi trotuareve dhe zgjerimi I vendeve për parkingje në rr.„Hyzri Talla”; ● Punimi i shkallëve me pllaka betoni; ● Punët e mbushjeve dhe ngjeshjeve të zhavorit në trotuare dhe parkingje; ● Asfaltimi I rrugëve dhe trotuarit te rr.„Hyzri Talla”. 				
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Punimet në rrugën „Sali Nivica” 				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni	Situacioni
		50 442.00 €	35 100.90 €	109 104.66		
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa të paraqitura nga ndërtimi i ndërtesave shumë banesore-afariste(„Vëllezërit Asllani” dhe onj.„Pika),ngjitur me këtë rrugë.			Mirë		
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Për shkak të hapësirës së ngusht të rrugës, instalimeve nëntokësore ekzistuese të shumta (elektrika, telefonja, kanalizimet ekzistuese fekale dhe atmosferike, gypat e ujësjellësit),këtij OE gjatë punimeve,nga AK ju ka rekomanduar që gjatë punimeve të ketë kujdes,ku në rast të dëmtimeve eventuale gjatë punimeve, ky OE t’i sanojë,sipas kërkesës dhe kushteve teknike. 					
Vlerësimi i progresit në projekt	Punimet e këtyre rrugëve kanë vonesa si shkak i pandemisë dhe ndërtimeve të ndërtesave shumë banesore-afariste që aktualisht janë duke u ndërtuar ngjitur me rr.„Sali Nivica”.					





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 13 maj-2021				
Projekti :	Ndërtimi i rrugëve rurale me infrastrukturë përcjellëse-Loti7 Ndërtimi i rrugës Dragovc-Gulmivadë	Vlera e projektit: 257 597.79 €				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : 120 ditë				
Operatori :	„Kosova Asfalt” SHPK “ADNAN BISLIMI” BI	Nr.616 020 039 511 dt.05.11.2020				
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka, idn.	Projekti i vitit : 2020				
Organi mbikqyrës :	Dukagjin Buçaj, idn., Ramadan Nebihi, tek.nd.					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Të gjitha punimet janë përfunduar.				
	Punët në realizim	● Punimet janë të përfunduara				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni	Situacioni
		210 172.22 €				
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa nuk ka.			Mirë		
Rekomandime masat për tu ndërmarë	☞					
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Punëkryerësi aktualisht është duke e përgatitur dokumentacionin teknik për përmbylljen e kontratës.					






RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 14				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc	Vlera e projektit: 106,196.00€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	SHPK,,Integral"	nr.identifikues: 616 200 395 511				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2020				
Organi mbikqyrës :	Qazim Bajrami, Irfete Zeneli					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rregullimi dhe asfaltimi i segmentit të fundit të rrugës Keqekollë-Nishevc.				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në fazën përmbyllëse.				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3		



RAPORTI MBIKQYRËS		SHIFRA 15				
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugës Viti-Bullaj, Marec	Vlera e projektit: 189,642.60€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë kalendarike				
Operatori :	SHPK,,Kema Company"	nr.identifikues: 616 20 195 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2021				
Organi mbikqyrës :	Behgjet Gashi ,Hazir Krasniqi					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Hapja e kanalit anësor, sanimi i shtresës ekzistuese të asfaltit të dëmtuar, si dhe vendosja e shtresës se re të asfaltit.				
	Punët në realizim e sipër	-Punimet janë në hapjen e klanalit, si dhe sanimin e asfaltit të dëmtuar.				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3		
		130 000.00				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 16				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës kryesore dhe rrugicave në Bërnice të Poshtme	Vlera e projektit: 151.202.58€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë				
Operatori :	NTP,,Bashkimi"	nr.identifikues: 616 20 154 521				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2021				
Organi mbikqyrës :	Afërdita Sopi, Sevdije Drenovci					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve, duke përfshirë këtu lëshesat dhe sinjalizimin				
	Punët në realizim e sipër	-Gërmimi, tamponizimi dhe ngjeshja e rrugëve				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3		
		50 000.00				




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 17				
Projekti :	Asfaltimi i rrugëve “Shkelzen Haradinaj” dhe “Besim Ndreca” (Rilindja)	Vlera e projektit: 117.535.15€				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë				
Operatori :	SHPK,,Rahovica Commerce”	nr.identifikues: 616 20 8609 511				
Menaxheri i projektit :	Ibrahim Gërvalla	Projekti i vitit 2021				
Organi mbikqyrës :	Behgjet Gashi ,Sevdije Drenovci					
Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë						
Vëllimi fizik	Punët e parapara	-Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve, duke përfshirë këtu sinjalizimin				
	Punët në realizim e sipër	-Largimi i shtresës së vjetër të asfaltit të rr. “Besim Ndreca” dhe përgatitja për shtresën e asfaltit të ri.				
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3		



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 18 maj-2021					
Projekti :	„Rikonstruktimi i rrugës “Isa Kastrati””	Vlera e projektit: 349 736.55 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 60 ditë					
Operatori :	KNPSH „PAPENBURG” “ADRIANI COMPANY” SHPK	Nr.616 020 126 521 dt.30.12.2020					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn	Projekti i vitit : 2020					
Organi mbikqyrës :	Hazir Krasniqi, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Gërryerja e asfaltit, gërmimi-pjesërishtë, mbushja me zhavorr për trotuare-pjesërishtë, montimi i skajorëve-pjesërishtë, montimi i kubzeve-pjesërishtë etj.					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Gërmimi, mbushja me zhavor, shtrimi i skajorëve dhe rregullimi i trotuareve me kubze. 					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni	Situacioni	Situacioni
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa nuk ka.			Mirë			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Sinjalizimi i rrugës-vendëpunishtes gjatë punimeve, si dhe ruajtja nga dëmtimi i insatlimeve ekzistuese nëntokësore. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Punimet po hasin në pengesa, si shkak i qarkullimit të dendur të automjeteve dhe pamundësisë që të bllokohet e tërë rruga për punime. 						





 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 19 maj-2020					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës Dragovc-Gulmivade (Marec) - faza II dhe Lagjja Haxholli dhe Lagjja e Gërbeshëve	Vlera e projektit: 169 937.70 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	„Quality Asphalt” SHPK,, “Ndërtimi ing” SHPK NNSH „Word Medium”	Nr.616 20 8609 5-1-1/C575					
Menaxheri i projektit :	Fatmir Uka idn	Projekti i vitit : 2020					
Organi mbikqyrës :	Hazir Krasniqi- gjeodet,Azem Buzuku tek,nd.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Hapja e rrugës					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Hapje e rrugës,gërmimi dhe vendosja e lëshesave. 					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
Vonesat Shkalla e cilësisë		S’ka			Mirë		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Mbushja dhe stabilizimi me material guror në vendet e dobëta të identifikuara përgjatë rrugës(në vendet ku ka ujëra nëntokësore). 					
Vlerësimi i progresit në projekt		<ul style="list-style-type: none"> ☞ Punimet janë në përputhje me planin dinamik. 					






 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 20					
Projekti :	Implementimi i planit të mobilitetit – rikonstruktimi i rrugës “Muharrem Fejza”	Vlera e projektit: 704,163.30€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	RAHOVICA COMERCE SHPK	616 -19- 6284-5-1-1 dt.22.02.2021					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2019					
Organi mbikqyrës :	Syzana Pllana , Hazir Krasniqi nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik, me gjatësi 500m					
	Punët në realizim	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI,
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Nuk po mund të punohet sipas planit dinamik, për shkak të punimeve që i ka filluar Termokosi					






Punimet e termokosit



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 21					
Projekti :	Rikonstruktimi i rrugëve në: Bardhosh, Bërnice e Epërme, Lebanë, Vranidoll, Barilevë dhe Mramuer	Vlera e projektit: 431,470.58€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	“BAGERI”, SHPK	Nr.616-20-1374-5-1-1/C563					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIKMK	Projekti i vitit : 2020					
Organi mbikqyrës :	Afërdita Sopi, Azem Buzuku nga DIKMK						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ndërtimi i rrugës “Rogozhina” në Bërnice të Epërme					
	Punët në realizim	Ndërtimi i rrugës “Prizreni” dhe “Hasan Pllana” në Bërnice të Epërme					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni I	Situacioni II	Situacioni III	Situacioni IV	Situacioni V	Situacioni VI,
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarë		<i>Duhet të rritet kapaciteti edhe i makinerisë edhe stafit.</i>					
Vlerësimi i progresit në projekt		Sipas planit dinamik					






		<h1 style="text-align: center;">RAPORTI MBIKËQYRËS</h1>					SHIFRA <h1 style="text-align: center;">22</h1>	
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen “Pejton”					Vlera e projektit: 497,763.29 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik :120 ditë kalenarike		
Operatori :	”Gashi Ing” SHPK					Nr 616 19022 511 dt.27/09/2019		
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi					Projekti i vitit 2019		
Organi mbikëqyrës :	Bashkim Statovci, Besim Qelaj, Ramadan Nebihi							
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara							
	Punët në realizim	Sinjalizimi horizontal i rrugëve						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)	
		50,000.0€	50,000.0€	56,963.8€	79,362.2€	84,881.1€	74,804.7€	
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
Vonesat	Sezoni dimeror							
Shkalla e cilësisë								
Rekomandime masat për tu ndërmarë								
Vlerësimi i progresit në projekt								




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 23
Projekti :	Rregullimi i rrugëve dhe infrastrukturës te trafoja	Vlera e projektit: 104,682.60 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :60 ditë kalenarike					
Operatori :	”SETICOMMERCE” SHPK	Nr 616 20059 521 dt.14/09/2020					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2020					
Organi mbikëqyrës :	Sevdije Drenovci, Ramadan Nebihi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Përfundimi i dy rrugëve					
	Punët në realizim	Jemi në fazën e shtrimit te kubzeve tek disa rrugë.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		29,294.89 €€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë	Probleme pronesore						
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 24					
Projekti :	Punimi i shpimeve dhe elaboratit gjeomekanik					Vlera e projektit: 55,000.00 €	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 12 muaj	
Operatori :	GEOKOS A dhe A O P					Nr 616 20120221 dt.27/11/2020	
Menaxheri i projektit :	Aferdita Hasimi					Projekti i vitit 2020	
Organi mbikëqyrës :	Hazir Krasniqi, Aferdita Sopi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Një numër i konsiderueshëm i shpimeve në rrugën "A".					
	Punët në realizim	Vashdimi i shpimeve në rrugën "A".					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)
Vonesat Shkalla e cilësisë							
Rekomandime masat për tu ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt							



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 25					
Projekti :	Rigjenerimi i rrugës “Mehmet Kaçurri” (Rruga Model)- Prishtinë	Vlera e projektit: 276,529.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 240 ditë kalendarike					
Operatori :	“ALBI COMPANY” SHPK	Nr 616 19215521 dt.12/05/2020					
Menaxheri i projektit :	Afërdita Hasimi	Projekti i vitit 2020					
Organi mbikëqyrës :	Alban Morina, Yllka Sylja, Lindita Cervadiku Dibra, Avni Manaj, Agim Halili, Syzana Pllana, Amire Krasniqi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Infrastruktura nëntokësore, demolimi i vitrinave, dyerve dhe dritareve, si dhe montimi i tyre sipas kontratës.					
	Punët në realizim	Vazhdimi i rregullimit të dritareve në hapësira të ndryshme përgjat rrugës.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
	Situacioni (VII)	Situacioni (VIII)	Situacioni (IX)	Situacioni (X)	Situacioni (XI)	Situacioni (XII)	
Vonesat Shkalla e cilësisë	Probleme- kerkesa nga banorët						
Rekomandime masat për tu ndërmarë	☞ Rritja e kapacitetit të fuqisë punëtore						
Vlerësimi i progresit në projekt	☞						

RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 26					
Projekti :	"Ndërtimi i parkut rekreativo - sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës"	Vlera e projektit: 473 369.61€					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	O.E. "Rexha" SHPK nga Prishtina.	Nr. 616 19 173 511					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	*Halil Fejziu- idn. Burbuqe Agushi, Besim Qelaj, Bujar Rama.	Projekti i vitit : 2020					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	*Punët përgatitore; *Punët e demolimit dhe zhvendosjeve; *Punët ndërtimore; *Punët e betonit; *Punët e armaturës.					
	Punët në realizim	- Punimi i parkingut dhe totuareve.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		- Pergatitjet per fillimin e gërryerjes dhe asfaltimit të parkingjeve.					
Vlerësimi i progresit në projekt		-Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.					




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 27					
Projekti :	"Ndërtimi i rrugës në lagjen "Kllokoqi" - Marevc "						Vlera e projektit: <i>191 198.00€,</i>
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik : 120 ditë
Operatori :	OE "Ledi Ing" SHPK, Carralevë.						Nr. 616-20-039-511
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	*Halil Fejziu- idn. Fatmir Uka, Ymer Mavriqi.						Projekti i vitit : 2020
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	*Punët përgatitore; *Punët e dheut; *Lëshesat.					
	Punët në realizim	- Punimi I gjeotekstil dhe I mbistruktues.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		31654.40€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë		10 Ditë			Mesatar		
Rekomandime masat për tu ndërmarë		- Përgatitjet për tamponizim me material 060 & 031.					
Vlerësimi i progresit në projekt		-Punimet janë duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.					




RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 28					
Projekti :	<i>"Ndërtimi i rrugës nga Flotacioni, Lagja Vakovc</i>	Vlera e projektit: 497 358.78 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	OE "Rahovica Commerce", SHPK "Conzorcium" , "Mirusha Company" SHPK dhe "Benita Company" SHPK, me seli në Ferizaj	Nr.616-20-030-511					
Menaxheri i projektit : Organi mbikqyrës:	*Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Ramadan Nebihi.	Projekti i vitit : 2021					
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi Fizik	Punët e realizuara	*Punët paraprake; *Objektet; *Mbistruktura.					
	Punët në realizim	- Punimi i bankinave dhe pahive elastoke si dhe ura.					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		100 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
Vonesat Shkalla e cilësisë	10 Ditë			Mesatar			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	- Përgatitjet per fillimin e ndërtimit të urës.						
Vlerësimi i progresit në projekt	-Punimet jan duke u realizuar sipas dinamikës së paraparë.						



 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 29 Maj-2021					
Projekti :	Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive në kryeqytet "Dodona"	Vlera e projektit: 336,436.16 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 120 ditë					
Operatori :	„Rexha” SHPK	Nr.616 20 074 521 dt.30.09.2020					
Menaxheri i projektit :	Bujar Rama, idgj	Projekti i vitit : 2020					
Organi mbikqyrës :	Idn. Besim Qelaj, Ida. Burbuqe Agushi, tek.nd. Sadik Hajdini						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> ● Punët ndërtimore zejtare – ndërtimi i nyjave sanitare; ● Punimet në fushat e basketbollit; ● Punët në fushën e volejbollit; ● Punimet në fushën e futbollit; ● Punimet në fushën e pingpongut; ● Punimi i stazës së vrapimit; ● Punimet në këndin e fitnesit; ● Punimet në riparimin, pastrimin dhe lyerjen e rrethojës ekzistuese të parkut. <ul style="list-style-type: none"> ● Punimet e dheut dhe mbushjes, ● Punimet e betonit, ● Punimet e armimit, ● Punët e muratimit. 					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Vazhdimi i punimeve për finalizimin e të gjitha objekteve që i cekem më lart. 					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni	Situacioni	Situacioni	Situacioni
		<p>Nuk është bërë pagese deri më tani, për shkak se sipas kontratës vlera e situacionit për pagësë 100,000.00 €.</p> <p>Tani jemi në fazën e matjes dhe kalkulimit për një sitacion për</p>					

		pagësë në vlerën e paraparë.					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Për shkak të problemeve të mëdha që kemi pasur në projektin kryesor, ku komplet gjeometria e objekteve nuk ka qenë e përcaktuar, zgjidhjet dhe pozicionimet e objekteve jemi duke i bërë ne si staf menaxhues i kontratës, andaj dhe kemi pasur vonesa derisa janë përgatitur të dhënat-shënime për vazhdimin e punimeve për të gjitha objektet që duhet të punohen sipas kontratës, për të gjitha këto është njoftuar projektuesi, nga i cili kemi kërkuar që të përmirësohen mangësitë në projekt.			Mirë			
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Punëkryerësit iu ka rekomanduar që me punime t'i përfill kushtet e punës sipas udhëzimeve në fuqi, të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet tjera mbi masat e mbrojtjes nga Corona Virusi-COVID 19. 						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> ☛ Për shkak të pandemisë, deri më tani punimet nuk janë zhvilluar me kapacitete të mjaftueshme. 						









 RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA 30 maj-2021					
Projekti :	“Mirmbajtja dhe rindërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në komunën e Prishtinës”	Vlera e projektit: 400,000.00 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : Njëvjeçar					
Operatori :	KNPSH “PAPENBURG” “ADRIANI COMPANY”	Numër të prokurimit: 616-20-7123-2-1-1 dhe Numër të brendshëm: 616 20 159 211.					
Menaxheri i projektit :	MSc Krenar Xhaferi	Projekti i vitit : 2021					
Organi mbikqyrës :	Ibrahim Gërvalla idn., Hazir Krasniqi”tek.nd.						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë intervenuar në pesë lokacione					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> ● Është duke përfunduar në një lokacion. ● 					
Vëllimi Financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni 1	Situacioni 2	Situacioni 3	Situacioni	Situacioni	
		27,197.93 euro					
Vonesat Shkalla e cilësisë	Vonesa nuk ka.			Mirë			
Rekomandime masat për tu ndërmarë	☺						
Vlerësimi i progresit në projekt	☺ Punëkryesi aktualisht është duke punuar me intensitet sipas kontratës.						

Drejtori :
Gëzim Mehmeti

Prishtinë, maj 2021