



## **Raporti i vitit 2020**

**Dhjetor 01- 31.12.2020**

### **1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave**


Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit dhjetor 2020, ka kryer këto aktivitete: kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkorporimi i tyre në planet e komunës, njoftimi me kohë i kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, incizimi i gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimi i dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrja e realizimit të projekteve konform marrëveshjes etj.

#### **1.1. Shqyrtimi i kërkesave**

Gjatë muajit dhjetor 2020, drejtoria ka proceduar 124 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 124 kërkesave të pranuar, 121 kërkesa janë të përfunduara.

#### **1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe Identifikimin e nevojave**


Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese në zonat urbane dhe rurale.



### 1.3. Raportimi i menaxherëve të projekteve infrastrukturore

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i Kontratave ( Ndërtimi i ulët )
Drejtori	Gëzim Mehmeti
Raportoi	Dukagjin Buçaj, idn. - U.D. i shefit të Sektorit
Kontrolloi – Përpunoi	Muhamed Emra, idn. zyrtar i lartë për ndërtim urban
Periudha raportuese	01 - 31.12.2020 (muaji dhjetor)
Menaxhëret e projekteve	Muhamed Emra Irfete Zejneli Syzana Pllana Qazim Bajrami Dukagjin Buçaj Ibrahim Gervalla Zyhrije Pllana
Organi mbikëqyrës	Azem Buzuku Aferdita Sopi Behxhet Gashi Ramadan Nebiu Hazir Krasniqi Amire Krasniqi Bujar Rama

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>01</b>					
<b>Projekti :</b>	<i>Rikonstruimi i rrugës "Agim Ramadani"</i>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>398.092,40€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik</b> <b>180 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "RSM Company"</b>	Nr. 616 019 028 511, dt. 21,04,2020					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Muhamed Emra, idn. ;</b>	<b>Projekti i vitit:</b> <b>2020</b>					
<b>Organi mbikëqyrës:</b>	Syzana Pllana ing.hidro. ; Bujar Rama ing gjeod. ; Sevdije Drenovci, ing.komunikacion.; Bashkim Statovci, ing.elektros						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Vendosija e sinjalimit horizontal					
	<b>Punët në realizim</b>	- Përgatitja dhe vendosja e shportave për mbeturina; - Pastrimi dhe fugimi i shtegut të këmbësorëve.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		<b>50.410,0€</b>	<b>50.000,0€</b>	<b>106.858,50</b>	<b>150.160,11</b>		
<b>Vonesat, Shkalla e cilësisë</b>	--			<b>Mesatar</b>			
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>	Për shkak të projektit të rehabilitimit të rrjetit kabllor dhe elektrik nga korporata KEDS, operatori nuk mund të punojë me kapacitet të plotë dinamik.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	Duke i pasur parasysh pengesat nga qarkullimi i dendur i veturave dhe zhvillimit të punimeve nga operatori KEDS, punimet janë duke u zhvilluar me kapacitet jo të plotë dinamik.						



PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>					SHIFRA <b>02</b>
Projekti :	<i>Ndertimi i rruges në lagjen "Isufi", Keqekollë</i>					Vlera e projektit: <b>117,164.07 €</b>	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik 90 ditë kalendarike	
Operatori :	NPSH "Bageri"					Nr. 616 20 039 511 Dt. 21.10.2020	
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn;					Projekti i vitit: 2020	
Organi mbikëqyrës :	Zyhrije Pllana, ida, Behxhet Gashi, teknik. i ndërt.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me zhavorr 0-63 mm;</li> <li>- Furnizimi dhe shtresimi i trupit të rrugës me zhavorr 0-31 mm;</li> <li>- Furnizimi dhe montimi i lëshesave betonarme me koka;</li> <li>- Formësimi i skarpatave dhe gërmimi i kanalit;</li> <li>- Përgatitja për shtresimin e rrugës për asfaltbeton Ab-16 t=8.0cm;</li> <li>- Vendorsja e pahive elastike;</li> <li>- Furnizimi dhe shtresimi i bankinave në dy anët e rrugës.</li> </ul>					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Më 30.11.2020, kanë përfunduar të gjitha punimet.</b> ( Në bazë të ditarit ndërtimor)</li> </ul>					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I)	Situacioni ( II)	Situacioni ( III)	Situacioni ( IV)	Situacioni ( V)	Situacioni ( VI)
		<b>30.100,0€</b>	<b>72,466.97</b>				
Vonesat, Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Operatori punimet është duke i zhvilluar sipas projektit, gjegjësisht kontratës konform planit të paraparë dinamik.						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Punimet kanë përfunduar sipas planit të paraparë dinamik.</b></li> <li><b>Afati për përfundimin e punëve ka qenë 90 ditë kalendarike.</b></li> </ul>						





















<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 03</b>				
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës Keqekollë - Nishevc	<b>Vlera e projektit: 106,196.00€</b>				
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik : 90 ditë</b>				
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "Integral"</b>	<b>Nr. identifikues: 616 200 395 511</b>				
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Ibrahim Gërvalla</b>	<b>Projekti i vitit 2020</b>				
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Qazim Bajrami, Irfete Zeneli</b>					
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>						
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	<b>Rregullimi dhe asfaltimi i segmentit të fundit të rrugës Keqekollë-Nishevc.</b>				
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	- Është bërë hapja dhe zgjerimi i nevojshëm i komplet trasesë, si dhe është bërë planifikimi, mbushja dhe shtrirja e një shtrese tamponi (0-63mm), në mënyrë që rruga të jetë e kalueshme gjatë sezonit dimëror.				
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni 3</b>		



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>04</b>					
<b>Projekti :</b>	<i>Ndërtimi i rrugës në Mramor, lagja “Kullaj”</i>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>144,822.25 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik</b> <b>90 ditë</b> <b>kalendarik</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>NPSH “Beni Construction” SHPK, VB Tofaj</b>	<b>Nr.616 200 39 511</b> <b>21.10.2020</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Zyhrije Pllana, ida.</b>	<b>Projekti i vitit:</b> <b>2020</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Dugagjin Buqaj, idn,</b> <b>Afërdita Hasimi, idn.</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Gërmimi i trupit të rrugës.					
	<b>Punët në realizim</b>						
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		--			Mesatar		
<b>Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë</b>	<b>Operatori është duke i zhvilluar punimet sipas projektit, gjegjësisht kontratës, konform planit të paraparë dinamik.</b>						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	<b>Punimet janë duke u zhvilluar sipas planit të paraparë dinamik.</b>						





PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>						<b>SHIFRA 05</b>	
Projekti :	<i>Ndërtimi i parqeve rekreativo-sportive, renovimi i kompleksit "Qafa" në Prishtinë</i>						Vlera e projektit: 883,783.42 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						Plani dinamik :210 Ditë		
Operatori:	<b>"Rexha" SHPK</b>						Nr. 616 19110 511 dt.17/09/2019		
Menaxheri i projektit :	Irfete Zejneli						Projekti i vitit 2019		
Organi mbikëqyrës :	Bujar Rama, Bashkim Statovci, Behxhet Gashi, Burbuqe Agushi ,Ylber Jashari dhe Syzana Pllana.								
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>									
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Punimi i ferbetonit në zonën 1;</li> <li>● Punimi i estrihut në zonën 1 dhe zonën 3;</li> <li>● Punimi i tamponit në zonën 3.</li> </ul>							
	Punët në realizim	Punimi i mureve në zonën 1 dhe 3.							
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )		
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	00,000.00€	00,000.00€		
Vonesat Shkalla e cilësisë	☞ Vonesa do të ketë për shkak të problemeve nga banorët.								
Rekomandime masat për tu ndërmarrë	Është njoftuar operatori ekonomik që punimet të zhvillohen sipas kontratës.								
Vlerësimi i progresit në projekt	☞ Shpresojmë të zgjidhen problemet me banorët për zonën 2 dhe 4.								




PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 06	
Projekti :	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në fshatrat <i>Mramor, Busi, Suteskë</i>					Vlera e projektit: 112 340, 00 €		
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : 60 ditë		
Operatori :	NPN "LINDI"					Nr. 616-19-1118-5-1-1		
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana					Projekti i vitit 2019		
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Avdirrahman Zuka							
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>								
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Kontrata e përfunduar.						
	Punët në realizim	Nuk ka.						
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III ) përfundim	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )	
		28,149.60€	50,000.00€	33,325.40€	0.0€	0.0€	0.0€	
		Situacioni ( VII )	Situacioni ( VIII )	Situacioni ( IX )	Situacioni ( X )	Situacioni ( XI )	Situacioni ( XII )	
Vonesat, shkalla e cilësisë	--			Mesatar				
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë								
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Kontrata nuk ka arritur të realizohet sipas projektit, i cili është bërë para se Ministria e Infrastrukturës të bëjë ndërtimin e urës në fshatin Mramor, andaj menaxheri paraprak ka definuar trasenë e re e cila është në përfundim;</li> <li>☞ Problemet pronësore e kan ngadalësuar shumë ecurin e punimeve, ku në bashkëpunim me kryetarin e Bashkësisë lokale të Mramorit, kemi zgjidhur të gjitha mosmarrëveshjet;</li> <li>☞ Punimet kan përfunduar.</li> </ul>							

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 07
Projekti :	Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në rrugën “Llapi”	Vlera e projektit: 194 438, 90 €					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 90 ditë					
Operatori :	SHPK “NOTI – BETON “	Nr. 616-19-115-521					
Menaxheri i projektit :	Syzana Pllana	Projekti i vitit 2019					
Organi mbikëqyrës :	Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, punimet janë ndërprerë për kohë deri në realizimi e rrjetit të instalimeve elektrike nga KEDS, si dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellës KRU “Prishtina”, në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës.					
	Punët në realizim	Nuk ka.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )
		50,000.00€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
		Situacioni ( VII )	Situacioni ( VIII )	Situacioni ( IX )	Situacioni ( X )	Situacioni ( XI )	Situacioni ( XII )
Vonesat Shkalla e cilësisë	--			Mesatar			
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt	<p>☞ Kontrata nuk ka arritur të realizohet për shkak të mos koordinimit ndërinstytucional, andaj jemi në pritje.</p> <p>KEDS i ka bërë shtrirjen e rrjetit në rrugën “Llapi”, tani jemi duke realizuar rrjetin e ujësjellësit, me kontratë të re.</p> <p>Pas përfundimit të ujësjellësit do të vazhdojmë kontratën.</p>						


\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve




PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>					SHIFRA <b>08</b>
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i kanalizimit fekal, atmosferik, ujësjellësit, si dhe rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen "Sofalia", në rrugët "Shpetim Robaj" dhe "Sabit Mushica".					<b>Vlera e projektit:</b> 933,447.35€	
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>					<b>Plani dinamik :</b> 120 ditë	
<b>Operatori :</b>	OE "Gashi Ing" SHPK, Suharekë					Nr. 616-18-415 511 616 18 12-511.	
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Syzana Pllana					<b>Projekti i vitit</b> 2019	
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Aferdita Sopi, Behxhet Gashi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Është bërë ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, ujësjellësit dhe riasfaltimi i rrugës "Shpetim Robaj", mirëpo për shkak të problemeve pronësore nuk ka arritur të realizohet kontrata në rrugën "Sabit Mushica", e cila pas zotimeve nga zyra e kryetarit për zgjidhje të problemeve, kemi vazhduar me realizimin e projektit në rrugën "Sabit Mushica".					
	<b>Punët në realizim</b>	Shtrirja e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën " <i>Sabit Mushica</i> "					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I-IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>	<b>Situacioni ( XIII )</b>	<b>Situacioni ( XIV )</b>
		605,814.39€	50,000.00€	0	0	0	0
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	Për shkak të problemeve pronësore kemi vonesa në realizim të kontratës.			<b>Mesatar</b>			
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>	➤ Drejtoria e pronës të bëjë zgjidhje me pronarin e parcelës nëpër të cilën kalon rruga "Sabit Mushica".						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	Punët janë duke vazhduar në rrugën "Sabit Mushica", përkundër që nuk është arritur marrveshje me pronarin e parcelës që e atakon projektin.						




\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>09</b>					
<b>Projekti :</b>	<i>Ndërtimi i rrjetit të furnizimit me ujë dhe kyçjeve shtëpiake në rrugën "Llapi"</i>	<b>Vlera e projektit:</b> 47,060.35€					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :45 ditë kalendarike</b>					
<b>Operatori :</b>	OE "CO-ING" NN – Prishtinë	Nr. 616-20-5039 521, dt. 08.10.2020					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Syzana Pllana	<b>Projekti i vitit 2020</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Aferdita Sopi, Ramadan Nebihi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Është bërë shtrirja e gypit Ø225 dhe Ø 110mm, një pjesë e kyçjeve shtëpiake.					
	<b>Punët në realizim</b>	Depërtimi i kolektorit më gyp qeliku, si dhe ndërtimi i pusetave, kyçjet shtëpiake.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I-IX )</b>	<b>Situacioni ( X )</b>	<b>Situacioni ( XI )</b>	<b>Situacioni ( XII )</b>	<b>Situacioni ( XIII )</b>	<b>Situacioni ( XIV )</b>
		0€	0€	0	0	0	0
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	<b>Nuk kemi vonesa</b>			<b>Mesatar</b>			
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarë</b>							
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	Punët janë duke u zhvilluar sipas kontratës, me përjashtim të disa punëve të parapakryesishtë nëntokësore.						

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>10</b>				
<b>Projekti :</b>	Hapja e rrugëve të reja në Prishtinë	<b>Vlera e projektit</b> 241,064.80				
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik: 365 ditë</b>				
<b>Operatori :</b>	“Eskavatori” SHPK , DT “Mining” SHPK	Nr. 616 20 081 521, dt. 07.09.2020				
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Dukagjin Buçaj</b>	<b>Projekti i vitit 2020</b>				
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Afërdita Sopi, Ramadan Nebihi</b>					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>						
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Është bërë mbushja e trupit të rrugës me zhavorr fraksion 0-60mm, ngjeshja në shtresa. Në rrugën te lapidari i dëshmorit Basri Canolli - Shpendi (Lagja e Canollëve, Marec); Në rrugën “Batalioni I, Bbrigara 153 e UÇK-së (Lagja e Gubetinëve, Rimanishtë-Sharban) janë realizuar këto aktivitete:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Është bërë gërmimi i gjerë, prrerja e drurëve, si dhe pastrami i trasesë;</li> <li>• Është bërë gërmimi në trupin e rruges;</li> <li>• Është bërë hapja e kanalit anësor atmosferik;</li> <li>• Është bërë mbushja me material guror vendor nga huazusi dhe ngjeshja në shtresa;</li> <li>• Është bërë mbushja e pjesërishme e trupit të rrugës me zhavorr fraksion 0-60mm, ngjeshja në shtresa.</li> </ul> </li> </ul>				
	<b>Punët në realizim</b>	<b>Është bërë identifikimi i rrugëve të tjera sipas kërkesave të qytetarëve në Sharban dhe së shpejti pritet hapja e rrugëve.</b>				
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>
		39,945.00 €				
<b>Vonesat, Shkalla e cilësisë</b>	<b>Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme.</b>					
<b>Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë</b>	☞ <b>Duhet të përfillen në tërësi vërejtjet e ekipit menaxhues për kryerjen e punimeve.</b>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	<b>Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.</b>					

\*Foto gjatë ekzekutimit të punimeve





PRISHTINA		RAPORTI MBIKËQYRËS					SHIFRA 11
Projekti :	Implementimi i planit të mobilitetit - sanimi, rikonstruktimi i rrugëve - Loti II					Vlera e projektit 500,000.00	
Investuesi :	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik: 120 ditë kalendarike	
Operatori :	"Papenburg" dhe "Adriani Company"					Nr. 616 19 026 511 datë 28.10.2019.	
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj					Projekti i vitit 2019	
Organi mbikëqyrës	Liridon Kabashi, Sevdije Drenovci, Behxhet Gashi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Rruga te Tregu me shumicë (te hyrja e EULEX-it dhe Tregut me shumicë); Sanimi i shiritit të rrugës kryesore "Bill Klintoni"; Rruga "Xhevë Lladrovci"; Shtegu i këmbësorëve në lagjen "Dardania"; Rruga mbrapa Tregut me shumicë - sanimi me zhavorr; Asfaltimi i rrugës te banesat e Tregtisë, afër rrugës "Tirana"; Sanimi i kanalit në rrugën "Qëndresa", Mat; Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjeksisë Familjare në lagjen "Bregu i Diellit"; Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjeksisë Familjare në lagjen "Dardania"; Asfaltimi i parkingut te Qendra e Mjeksisë Familjare në Qendër; Asfaltimi i parkingut te objekti i Emergjencës n lagjen "Ulpiana" Asfaltimi i rrugëve "Shaip Kamberi", "I Tetori" dhe "Demir Viti"; Asfaltimi i rrugës "NaimFrashëri" (Lagjia Muhaxhirëve); Asfaltimi i rrethit në Ulpianë; Asfaltimin e rrugës "Rrustem Statovci" (te Varrezat e Dëshmorëve); Sanimi me zhavorr i rrugës lidhëse me rrugën "Tomori" në Prishtinë; Sinjalizimi horizontal te parkingu i objektit të Emergjencës në Ulpianë; Asfaltimi i rrugës te hyrja kryesore e QKUK-së, rruga "Arbnor e Astrit Dehari", Prishtinë; Asfaltimi i rrethrotullimit tek hyrja sekondare e QKUK- së nga Veterniku; Asfaltimi i parkingut te shkolla "Xhemajl Mustafa" në Prishtinë; Asfaltimi te rruga "28 Nëntori" (lagjia "Dardania"); Asfaltimi i rrugës "Mehmet Bushi", "Bregu i Diellit"; Asfaltimi i krahut të rrugës "Braina" në Bardhosh, Prishtinë; Asfaltimi i udhëkryqit te Varrezat afër ambasadave, në lagjen "Arbëria"; Asfaltimi i segmentit të rrugës "Vushtrria", Prishtinë; Asfaltimi i një pjese të rrugës "Lidhja e Lezhës", Prishtinë; Asfaltimi i rrugës lidhëse te rruga "Gazmend Zajmi", Prishtinë; Asfaltimi i rrugës "Istref Begolli" dhe parkingjeve në lagje, Prishtinë; Asfaltimi i rrugicës lidhese me rrugën "Zejnel Salihu", Prishtinë; Asfaltimi i parkingut te rruga "Anton Arapi", Prishtinë; Sanimi i afsaltit në rrugën "Milan Shulaj", Prishtinë.					
	Punët në realizim	Kanë përfundua të gjitha punimet në këto vende.					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	
		111,264.92€	41,067.26€	121,095.05€	83,612.83€	142,959.94€	
Vonesat, Shkalla e cilësisë	Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme.						
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Të gjitha punimet kanë përfunduar.						
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qenë i kënaqshëm.						


\*Foto pas ekzekutimit të punimeve



**RRUGA "XHEVË LLADROVCI"**



**RRUGA PRAPA TREGUT ME SHUMICE-Sanimi me zhavor**



**SANIMI I SHIRITIT TË RRUGËS KRYESORE "BILL KLINTON"**



**SHTEGU I KËMBËSORËVE NË LAGJEN "DARDANIA"**





**ASFALTIMI I RRUGES TE BANESAT E TREGTISE, AFER RRUGES "TIRANA"**



**SANIMI I KANALIT NE RRUGËN "QËNDRESA", MAT**



**RRUGA TE TREGU ME SHUMICË (TE HYRJA E EULEX-IT DHE TREGUT ME SHUMICË)**



**RRUGA TE TREGU ME SHUMICË (TE HYRJA E EULEX-IT DHE TREGUT ME SHUMICË)**



Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen “Dardania”




Asfaltimi i parkingut tek objekti i Emergjencës në lagjen “Ulpiana”



Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen “Bregu i Diellit”



Asfaltimi i parkingut tek Qendra e Mjekësisë Familjare në lagjen “Bregu i Diellit”



Rrethrotullimi te fontana, në lagjen "Ulpiana"



Rruga "Shaip Kamberi" në lagjen "Velania".  
"Tomori".



Sanim me zhavor, krah i rrugës



Rrethrotullimi te hyrja sekondare e QKUK-së, lagjja "Veterniku"




Parkingu te rruga "Fatos Arapi"  
Begolli"




Rrugicat dhe parkingjet te rruga "Istrf



Pjese e rrugës "Lidhja e Lezhës" udhëkryqi te ambasadat - varrezat në lagjen "Arberi"



Parkingu te blloku i banesave, rr. "Istref Begolli"

 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>12</b>				
Projekti :	Ndërtimi i rrugës paralel me rrugën "B"	Vlera e projektit 298,327.13				
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik :150 Ditë kalendarike				
Operatori :	Beni-Comshpk", "All Stone" SHPK	616 19 211 521 datë 08.05.2020.				
Menaxheri i projektit :	Dukagjin Buçaj	Projekti i vitit 2020				
Organi mbikëqyrës	Syzana Pllana, Afërdita Sopi, Bashkim Statovci, Ramadan Nebihi					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>						
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<p>Është bërë shënimi gjeodezik i trasesë së rrugës;            Është bërë gërmimi i gjerë, pastrimi dhe demolimet e rrethojave ekzistuese;            Është bërë gërmimi në trupin e rrugës;            Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit fekal dhe atmosferik;            Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit fekal dhe atmosferik;            Është bërë mbushja me material guror e kanaleve dhe ngjeshja në shtresa;            Është bërë mbushja e trupit të rrugës me tampon, si dhe ngjeshja në shtresa;            Është bërë hapja e kanalit, vendosja e gypave të kanalizimit kabllor;            Është bërë punimi i pusetave të kanalizimit kabllor.</p>				
	Punët në realizim	Është duke u realizuar vendosja e skajoreve, dhe me pase punimi i trotuareve.				
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)
		50,000.00 €	50,000.00 €			
Vonesat Shkalla e cilësisë	<p>Nuk ka vonesa. Cilësia është e kënaqshme</p>					
Rekomandime masat për tu ndërmarë	<p><input checked="" type="checkbox"/> Duhet të përfilllet në tërësi plani dinamik për kryerjen e punimeve.</p>					
Vlerësimi i progresit në projekt	Progresi i punëve ka qene i kënaqshëm.					

\*Foto gjat ekzekutimit të punimeve








<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 13</b>				
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës Keqekollë-Nishevc	<b>Vlera e projektit: 106,196.00€</b>				
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani dinamik : 90 ditë</b>				
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "Integral"</b>	Nr.identifikues: 616 200 395 511				
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla	<b>Projekti i vitit 2020</b>				
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Qazim Bajrami, Irfete Zeneli					
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>						
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	<b>-Rregullimi dhe asfaltimi i segmentit të fundit të rrugës Keqekollë- Nishevc.</b>				
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	<b>-Punimet janë në fazën fillestare të punimeve-pastrimi dhe hapja e trasesë.</b>				
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni 3</b>		





		<h1>RAPORTI MBIKËQYRËS</h1>					<b>SHIFRA</b> <h1>14</h1>
<b>Projekti :</b>	Rikonstruktmi i rrugëve dhe parkingjeve në lagjen “Dardania”					<b>Vlera e projektit:</b> 348,738.94€	
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës					<b>Plani dinamik :</b> 120 ditë	
<b>Operatori :</b>	OE ”ALKO-IMPEX” – “General Construction” SHPK, Prishtinë					<i>Nr. 616 -19- 1011-5-1-1,            dt. 04.11.2019</i>	
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Qazim Bajrami nga DIKMK					<b>Projekti i vitit :</b> 2019	
<b>Organi mbikqyrës :</b>	Suzana Pllana, Behxhet Gashi nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Janë përfunduar të gjitha parkingjet e parapara me kontratë					
	<b>Punët në realizim</b>	Përgatitja e dokumentacionit për mbylljen e kontratës.					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI</b>
		55,000.00 08/05/2020	50,000.00 16/06/2020	90,000.00 17/08/20	50,000.00 01/10/2020	60,000.00 24/11/20	
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime, masat për t’u ndërmarrë</b>							
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>							



Parkingu te rruga "Ilaz Kodra"





Parkingu te rruga "Ilaz Kodra"



## Parkingu te ndërmarrja "Termokos"



## Parkingu te n. "Termokos"





PARKINGU TE NDËRMARRJA "TERMOKOS"










PRISHTINA		<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>					SHIFRA <b>15</b>	
<b>Projekti :</b>	Rikonstruktimi i rrugëve: "Gazmend Zajmi", "Ali Pashë Tepelena" dhe "Karl Gega"					Vlera e projektit: <b>680.742,50€</b>		
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës					Plani dinamik : <b>120 ditë</b>		
<b>Operatori :</b>	OE "JOOS&KRASNIQI – BAZE" SHPK Junik - Deçan					Nr.616 -19- 1832-5-1-2 dt. 02.09.2019		
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Qazim Bajrami nga DIKMK					Projekti i vitit : <b>2019</b>		
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Krenar Xhaferi, Bashkim Statovci, Hazir Krasniqi nga DIKMK							
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>								
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Janë përfunduar punimet						
	<b>Punët në realizim</b>	Përgatitja e dokumentacionit për mbylljen e kontratës.						
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni I</b>	<b>Situacioni II</b>	<b>Situacioni III</b>	<b>Situacioni IV</b>	<b>Situacioni V</b>	<b>Situacioni VI</b>	
		31/10/19 50,000.00	11/12/2019 60.000,00	07/05/2020 55,000.00	09/07/2020 250,000.00	24/09/2020 140,000.00	Aneks kontrata <b>66,585.12</b>	
<b>Vonesat, Shkalla e cilësisë</b>								
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>		<i>Edhe në këto rrugë kemi probleme, pasi që kompania KEDS ka leje për gropim për vendosjen e kabllove dhe ende nuk i kanë përfunduar punimet, kështu që po shkaktohen vonesa.</i>						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Prej dt. 01.06.2020, janë rritur kapacitetet në punishte.						









## RIASFALTIMI I RRUGËS "XHELADIN HANA"



Asfaltimi i rrugëve "Karl Gega", "Ali Pashë Tepelena" dhe "Gazmend Zajmi"





Komuna e Prishtinës  
RAPORTI MUJOR

Drejtoria	Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtimit të lartë
Periudha raportuese	Dhjetor, 2020
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, udhëheqës i Sektorit

- PËRMBLEDHJE**

Ky sektor në bazë të detyrave programore, kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve , pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga kryetari i Komunës dhe drejtori i drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2020**

Për vitin 2020 janë planifikuar këto aktivitete të sektorit për menaxhimin e kontratave të ndërtimit të lartë , e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve tjerë për nevoja të Komunës.
  - Rritja e efikasitetit dhe kualitetit në realizimin e kontratave,
  - Realizimi i planit dinamik dhe ruajtja e buxhetit;
- Përgatitja e raportit mujor dhe vjetor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit, si dhe
- Aktivitete të paplanifikuara, e me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij muaji janë ekzekutuar këto aktivitete:

Vlerësime të kontratave : 2 kontrata

Gjithsej vlera e kontratave që janë në menaxhim të këtij sektori është:

	7,870,827.04 €
të paguara deri më tani janë	2,314,465.25 €
dallimi	5,556,361.79 €

Nga kjo vlerë e mbetur, janë 2,904,113.50 € kontrata të kontraktuara në vitin 2015 e që nuk kanë filluar fare.

Kjo vlerë e kontraktuar përfshin 33 kontrata, të bartura nga viti 2015 dhe nga viti 2019:

- 4 kontrata të pafilluara,
- 2 kontrata të ndërprera,
- 11 kontrata të përfunduara,
- 18 kontrata janë në vazhdim dhe në përfundim të tyre.

Vërejtje: Menaxherët e kontratave kanë përcjellë edhe shumë fatura në fund të muajit, për të cilat ende nuk kemi konfirmimin se sa prej tyre janë ekzekutuar.

#### KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE DHE TË KËTIJ VITI

1. Ndërtimi i stadiumit të futbollit në fshatin Hajvali	
Vlera e projektit:	96,954.14€
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616 14 176 521, dt. 19.12.2014
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	45 ditë
Operatori ekonomik	NNP "Zhvillimi"
Të paguara deri më tani	40.000,00€
Menaxheri i kontratës:	Hyrishahe Morina

Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	Gjate këtij muaji nuk është
Vlerësimi i progresit në projekt	Nuk ka pas aktivitete gjate këtij muaji
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Për realizimin e pozicionit të mbetur (mbjelljen e barit) nevojitet dheu, të cilin ne nuk e kemi në pozicion, andaj kërkohet nga ana e Drejtorisë së Sporteve ta sigurojë dheun, në mënyrë që ta përmbyllim kontratën.	

<b>2. Konkurs për punimin e projektit ideor arkitektonik "Tregu i Ulpianës"</b>	
Gatë këtij muaji janë zhvilluar punimet në: Ka mbetur përmirësimet në projektin e statikes	
Vlera e projektit:	35000,00
Nr. i kontratës dhe data.	616-19-018-421 dt.06.08.2019
Investuesi	Kuvendi Komunal Prishtinë
Plani dinamik	60 dite
Operatori ekonomik	Alfa Produkt + Blerim Lutolli
Menaxher i projekti:	Ferit Fazliu
Projekti ka përfunduar, ka mbet në procedurat e përmbylljes, është dërguar për fatura pagësë.	
<b>3. Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikës në Institucione Arsimore - kontratë kornizë 1-vjeçare</b>	
Në kontratën " <i>Instalimi dhe mirëmbajtja e elektrikes në Institucionet Arsimore</i> " punimet kanë filluar më 28.08.2020, sipas planit të menaxhimit dhe ditarit ndërtimor. Punimet janë zhvilluar sipas kërkesave dhe prioriteteve për intervenim nga Drejtoria e Arsimit dhe nga institucionete shkollave dhe çerdheve. Gjatë muajit dhjetor 2020, me këtë kontratë është intervenuar në këto institucione: 1. SHFMU "Hilmi Rakovica", 2. SHFMU "Mitrush Kuteli", 3. IP "Botanika", 4. SHFMU "Afrim Gashi", 5. Gjimnazi "Xhevdet Doda".	
Nr. i kontratës dhe data:	<i>Nr. i brendshëm 616 20 050 221 dt. 14.07.2020</i>
Vlera e projektit:	70.000,00€
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Operatori Ekonomik:	"NITI-N" SHPK Prishtinë
Menaxher i kontratës:	Amire Krasniqi
Te paguara:	Situacioni i parë: 18,305.10 €, dt. 17.11.2020 Situacioni i dytë: 16,347.70 €, dt.



4. Riorganizimi dhe renovimi i disa hapësirave në objektin e vjetër dhe të ri të Komunës	
Vlera e projektit:	75,048.35 €
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 016 103 521, dt. 09.10.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	
Operatori ekonomik	“TOSI”
Të paguara deri më tani	



Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Nuk kam raport nga menaxheri i projektit	

5. Ndërtimi i strehimoreve për qentë endacakë dhe trajtimi i tyre	
Vlera e projektit:	60,950.00€
Nr. i kontratës dhe data.	616-19-4217-2-2-1 dt. 02.12.2019
Investuesi	Kuvendi Komunal Prishtinë
Plani dinamik	Kornizë një vjeçare
Operatori ekonomik	OE "PROING & PARTNERS" SHPK
Menaxheri i projektit	Hyrishahe Morina
Të paguara deri më tani:	
Kompania ka hequr dorë nga kontrata	

6. Rregullimi i ambientit për ekspozimin e veprave të artit	
Vlera e projektit:	49.171,20€
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616-19-8110-5-2-1, dt. 31.12.2019
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	60 ditë
Operatori ekonomik	"Tribuna" SHPK
Menaxheri i projektit :	Ferit Fazliu
Te paguara deri me tani:	Është përgatitur situacioni i parë, në vlerë 16,390.85 euro
Nuk është punuar si pasojë e infektimit të punëtorëve nga COVID – 19.	

7. Renovimi i hapësirës së lokacioni te Drejtoria e Rrugëve	
Punimet ende nuk kanë filluar	
Vlera e projektit:	Nr. 417,638.84 €
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 19 170 521, dt.
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Operatori ekonomik	"Rexha" SHPK
Menaxher i projektit	Ganimete Nitaj
Të paguara deri më tani	250.000,00

Foto nga terreni





8. Instalimet dhe renovimet e ngrohjes qendrore në shkolla dhe institucione të tjera të Prishtinës

Gjatë këtij muaj janë kryer intervenime në këto objekte:

Instalimi i ngrohjes qendrore në çerdhen "Gëzimi i ynë" dhe çerdhen në Besi.

Vlera e projektit:	210,000.00€
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 19 108 211, dt. 07.05.2020
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	2020
Operatori ekonomik	"Raketa"
Menaxheri i projektit :	Avdirrahman Zuka
Të paguara deri më tani:	100,514.62€
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Nuk kam raport nga menaxheri i kontratës	

9. Ndërtimi i Qendrës kulturore për të rinjë, Bibliotekës në lagjen "Kodra e Trimave"

Vlera e projektit:	424,257.61 €
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616-19-208-5-1-1, dt. 14.09.2020
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>180 ditë</i>
Operatori ekonomik	<i>Grup operatores "ConDes" SHPK, "Euroconstrution" SHPK</i>
Menaxheri i projektit	<i>Nazmije Tora</i>
Foto nga terreni	
Objekti nuk ka filluar	

10. Renovimi i bibliotekës "Hivzi Sulejmani" në lagjen "Dardania" dhe bibliotekës përkujtimore në Taukbahe	
Vlera e projektit:	92,932.42 €
Nr i kontratës dhe data	Nr. 616-20-1923-5-2-1, dt. 25.09.2020
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>90 ditë</i>
Operatori ekonomik	<i>"Progis" SHPK</i>
Menaxheri i projektit	<i>Ganimete Nitaj</i>
Foto nga terreni	
	
	
	

11. Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave -LOTI 1	
Vlera e projektit:	175,000.00€
Nr. i kontratës dhe data	Nr. 616 20 3541 -5-1-1, dt. 08.10.2020



Investues	Komuna e Prishtinës
Operatori ekonomik:	NBT "Ing", Suharekë
Menaxher i projektit:	Ylber Jashari
Të paguara	203,406.50€
Mbarëvajtja e punimeve:	Është duke u punuar ne disa lokacione - shkolla
Fotot nga terreni	





Plani dinamik

12 muaj

Operatori  
ekonomik


"MBB-Construction", SHPK, NPT, B. Ademaj, rr.  
"Carraleva", nr. 11, Prizren

Menaxheri i  
kontratës :

Ylber Jashari

Foto nga terreni





13. "Rikonstruktimi dhe gëlqerosja e shkollave, rregullimi i kulmeve, LOTI - III	
Vlera e projektit:	<i>Vlera e parashikuar sipas kontratës është <b>75,000.00 €</b></i>
Nr. i kontratës dhe data	Nr. i prokurimit 616 20 3541 -5-1-1, dt. 07. 10.2020 nr. i brendshëm 616 20 101 511
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>Kontrata përfundon në periudhën 12 muajshe</i>
Operatori ekonomik	<i>"ENGRUP" SHPK, rr. "Bregu i Diellit", Zona perëndimore" – Lam. 12, Prishtinë</i>
Menaxheri i kontratës	<i>Ylber Jashari</i>
Nuk kam raport nga menaxheri i kontratës	

14. Rikonstruimi dhe gëlqerosja e shkollave, rregullimi i dysHEMEVE, LOTI - IV	
Vlera e projektit:	<b>100,000.00 €</b>
Nr. i kontratës dhe data	Nr. i prokurimit 616 20 3541 -5-1-1, dt. 08. 10.2020 Nr. i brendshëm 616 20 101 511
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>12 muaj</i>
Operatori ekonomik	<i>"Grand Bau", SHPK, Hajvali, Prishtinë</i>
Menaxheri i projektit	<i>Ylber Jashari</i>
Foto nga terreni	
	

		
		
Operatori ekonomik	NBT - Ing, Sandreke	
Menaxheri i projektit	Ylber Jashari	
Foto nga terreni		
		
		





16. Renovimet në objektin e ri dhe të vjetër të Komunës	
Vlera e projektit:	130,743.22 €
Nr. i kontratës dhe data	<i>Nr. 616-20-4451-5-2-1, dt. 28.10.2019</i>
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>12 muaj</i>
Operatori ekonomik	"BRT" SHPK, Prishtinë
Menaxheri i projektit	
Nuk kam raport nga menaxheri	

17. Renovimi dhe përmirësimi i infrastrukturës së institucioneve të KPSH-së	
Vlera e projektit:	450,000.00 €
Nr i kontratës dhe data.	Nr. 616-20-3353-5-2-1, dt. 19.10.2020
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>36 muaj</i>
Operatori ekonomik	"Constructmax" SHPK
Menaxheri i projektit	<i>Albina Berisha</i>
Foto nga terreni	





18. Ndërtimi i objektit të Bashkësisë lokale dhe ofiqarisë në Marec	
Vlera e projektit:	44.989.33 €,
Nr. i kontratës dhe data.	Nr. 616 20 079 521, dt. 19 08.2020
Investuesi	<i>Komuna e Prishtinës</i>
Plani dinamik	<i>90 ditë</i>
Operatori ekonomik	<i>"Detari" SHPK, Batllavë, Podujevë</i>
Menaxheri i projektit	<i>Besim Qelaj</i>
Foto nga terreni	
	
	

#### PROJEKTET E KONTRAKTUA DHE TË PAFILLUARA

19. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95€, nr. id. 61615061511, dt. 23.07.2015, punimet nuk kanë filluar, është në procedurë gjyqësore për çështje pronësore;
20. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike "Shtjefën Gjeqovi", vlera e projektit është: 238,564.24€, nr. Id. 616 15 156 521, dt. 22.10.2015; punimet janë ndërprerë për shkak të çështjeve pronësore.
21. Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €, nr. id. 61615135511, dt. 30.10.2015, punimet nuk kanë filluar për shkak të problemeve pronësore.

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte ( helmëta, këpuca, syze etj, shumë të domosdoshme);
- Mungojnë inxhinieri i elektros, i makinerisë dhe i ndërtimtarisë, drejtimi hidro;
- Trajnime të stafit për vlerësimin dhe menaxhimin e projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrja në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit.

**Drejtori :**  
**Gëzim Mehmeti**

Prishtinë, dhjetor 2020