



**Raporti i vitit 2017**

**Dhjetor 01-31.12.2017**

## **1. Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave**

Drejtoria e Investimeve Kapitale dhe Menaxhim të Kontratave gjatë muajit Dhjetor ka kryer këto aktivitete: Kërkesat për hartimin e detyrave projektuese dhe identifikimin e nevojave, shqyrtimin e kërkesave të banorëve të bashkësive lokale dhe inkuorporimin e tyre në planet e Komunës, njoftimin me kohë të kompanive publike dhe subjekteve relevante me qëllim të koordinimit të punëve, incizimin e gjendjes ekzistuese të infrastrukturës në qytetin e Prishtinës, si dhe kompletimin e dokumentacionit teknik për procedimin e tyre në organet kompetente, mbikëqyrjen e realizimit të projekteve në përputhje me marrëveshjen etj.

### **1.1. Shqyrtimi i kërkesave**


Gjatë muajit dhjetor 2017, Drejtoria ka proceduar 159 kërkesa të ndryshme të bashkësive lokale dhe banorëve: për ndërtimin e rrugëve, trotuareve dhe kanalizimeve, kërkesa për rregullimin e rrugëve dhe kanalizimeve, kërkesa nga kompanitë publike-leje për gropim dhe intervenime për sanimin e defekteve të ndryshme, kërkesa nga kompanitë për formime të komisioneve për kontrollimin e punëve, kërkesa të natyrave të ndryshme rreth definimit të zgjidhjes në terren etj. Nga numri i përgjithshëm prej 159 kërkesave të pranuar, 133 janë zgjidhur.

### **1.2. Dërgimi i kërkesave për hartimin e detyrave projektuese dhe Identifikimin e nevojave**

Duke marrë për bazë Ligjin mbi planifikimin hapësinorë, Ligjin mbi ndërtimin e objekteve investive, si dhe Ligjin për projektim, e në veçanti planet rregulluese, janë dërguar kërkesat për hartimin e detyrave projektuese për këto rrugë në zonat urbane dhe rurale.

### 1.3. Raportimi i menaxhereve te projekteve infrastrukturore


<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>01</b>					
Projekti :	Ndërtimi i Bulevardit mbi Kurriz	Vlera e projektit: 977,725.51 €.					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 180 ditë					
Operatori :	“Rexha” SHPK dhe NTP.” Fidani – L” SHPK, Prishtinë	616 15 025 511 12.06.2015					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra idn.	Projekti i vitit 2015					
Organi mbikëqyrës :	Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi, Behxhet Gashi						
Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Ndërtimi i shkallëve në hyrjen pranë shtatores Bill Klinton, vendosja e ulëseve në plato					
	Punët në realizim						
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Sit.I	Sit.II	Sit.III	Sit.IV	Sit.V	Sit.VI
		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		Sit.VII	Sit.VIII	Sit.IX	Sit.X	Sit.XI	Sit.XII
		50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €
		Sit.XIII	Sit.XIV	Sit.XV	Sit.XVI	Sit.XVII	Sit.XVIII
	Aneks kontrata	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €		
	Furnizimi me material	61,865.40 €	61,865.40 €				
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë	Është obliguar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, kemi zvarritje te punimeve nga operatori.						
Vlerësimi i progresit në projekt	- Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit kryesor, me detaje plotësuese nga projektuesi.						









 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>02</b>					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali	Vlera e projektit: <b>359.351,97 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "REXHA COM"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës:	Suzana Pllana, idh, Hazir Krasniqi, tek.gjeod.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	☛ Vendosja e skajoreve të betonit 18/24cm					
	Punët në realizim	- Vendosja e kubzave të betonit					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0				
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime masat për t'u ndërmarrë		<p>Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Hajvali, për shkak se një pjesë e rrugicave nëpër lagje nuk janë përfshirë në këtë projekt dhe domosdoshmerisht këmbngulin që të ndërtohen edhe rrugicat e tyre. Njëherësh ju njoftojmë që në krahun e dytë nuk është përfshirë rrjeti i kanalizimit fekal në Lagjen e Byqmetëve, ndërsa rruga është e paraparë të ndërtohet. Kemi bërë kërkesën në Zyrën e prokurimit për përfshirjen e rrjetit fekal në këtë krah të rrugës, pastaj të ndërtohet rrugica sipas kontratës, gjegjësisht paramasës dhe parallogarisë.</p>					
		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					




















<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 03</b>					
Projekti :	Ndërtimi i rrugës në fshatin Barilevë	Vlera e projektit: <b>324.457,38 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 90 ditë					
Operatori :	NTP "SOPI"	Nr.616 17 060 521 dt.08,09,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikëqyrës	Fevzi Jetullahu, idh., Azem Buzuku, tek.ndërt.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	Punët e realizuara	Punimi i rrjeteve të kanalizimit fekal dhe atmosferik në Lagja e Vërbovcëve					
	Punët në realizim	Vendosja e kubzave të betonit					
<b>Vëllimi financiar</b>	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0	50.000.0				
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		--			Mesatar		
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarrë</b>		Kemi ngecje të punimeve nga banorët e fshatit Barilevë, Lagja e Vërbovcëve, për shkak se projekti është realizuar në vitet 2010, kemi kërkesa nga banorët e fshatit për vazhdimin e rrjeteve fekale, ku janë bërë ndërtime të reja të objekteve individuale e që duhet të kyçen në rrjetin e sapondërtuar.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					











 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>04</b>					
Projekti :	Ndërtimi i disa rrugëve dhe i kanalizimit fekal dhe atmosferik në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës “Bajram Bahtiri” në Prishtinë	Vlera e projektit: <b>286.655,32 €</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik 150 Ditë.					
Operatori :	SHPK “Gerlica Company”	Nr.616 17 087 521 dt.02,10,2017					
Menaxheri i projektit :	Muhamed Emra, idn	Projekti i vitit : 2017					
Organi mbikqyrës :	Zyhrije Pllana, ida., Azem Buzuku, tek. ndërt.						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendosja e skajoreve 18/24 cm C-25/30</li> <li>- Gërmimi për punimin e kanaleve atmosferike</li> <li>☞ Gërmimi për punimin e kanaleve fekale</li> </ul>					
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendosja e kubzave të betonit</li> </ul>					
Vëllimi financiar	Situacionet (Pagesat e proceduara)	Situacioni (I)	Situacioni (II)	Situacioni (III)	Situacioni (IV)	Situacioni (V)	Situacioni (VI)
		50.000.0					
Vonesat Shkalla e cilësisë		--			Mesatar		
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Punimet janë duke u zhvilluar në bazë të planit dinamik					



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>05</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i rrugës Barilevë - Besi</b>	<b>Vlera e projektit:</b> <b>965,582.96 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani Dinamik :</b> <b>180 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>"Rexha" SHPK, "Benita Company" SHPK dhe "Arhiko Ing", me lider "Rexha" SHPK</b>	<b>Nr.616 15 169 511</b> <b>dt.01/10/2015</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Qazim Bajrami, nga DIL.</b>	<b>Projekti i vitit :</b> <b>2015</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Krenar Xhaferi, Amire Krasniqi dhe Behxhet Gashi nga DIL.</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<b>Është përfunduar piketimi i trasës dhe përgatitja e punishtes, kanalizimi fekal, atmosferik, kabllor, montimi i skajorëve ,tamponizimi me 0-31mm, asfaltimi i shtresës së parë.</b>					
	<b>Punët në realizim</b>	<b>Montimi i pllakave të trotuarit, montimi i kapakëve të pusëve, shtrirja e kabllorëve të ndriçimit publik, montimi i shtyllave të ndriçimit, ka filluar asfaltimi i shtresës së dytë, më 26.11.2017. Për shkak të kushteve atmosferike për momentin është e pamundur që të përfundohet asfaltimi i shtresës finale.</b>					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I-X)</b>	<b>Situacioni (XI)</b>	<b>Situacioni (XII)</b>	<b>Situacioni (XIII)</b>	<b>Situacioni (XIV)</b>	<b>Situacioni (XV)</b>
		482,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		<b>E kënaqshme</b>					
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>		<i>Pritet asfaltimi i shtresës së fundit (varet nga kushteve atmosferike).</i>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Pasi që ka filluar të realizohet kontrata për ndërtimin e mureve mbrojtëse, e cila ndikon edhe në kontratën për ndërtimin e rrugës, ku afati për përfundimin e mureve është 60 ditë, brenda këtij afati do të përfundojnë edhe punimet në rrugë.					
















 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>14</b> nentor-2017					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina.					<b>Vlera e projektit:</b> <b>2 192 854,60 €</b>	
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës					<b>Plani dinamik :</b> <b>200 ditë</b>	
<b>Operatori :</b>	Grupi I OE “Noti Beton” SHPK dhe “Ileaa-Gr. & H & Consulting”, me lider “Noti Beton” SHPK					Nr.616 15 163 511 dt.09.08.2016	
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Fatmir Uka, idn					<b>Projekti i vitit :</b> <b>2016</b>	
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Imer Mavriqi, idn. Fevzi Jetullahu, idn., Hazir Krasniqi tek. i gjeodezisë						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF</li> <li>● Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5</li> <li>● Kallupim, armim, betonim i pllakave të poshtme, mureve dhe pllakës së sipërme të kolektorit.</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Gërmimi i dheut për kolektorin dhe KF</li> <li>● Mbushja me material guror 0/60 dhe 0/31.5</li> <li>● Kallupim, armim, betonimi i pllakave të poshtme, mureve dhe pllakës së sipërme të kolektorit.</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (1-11)</b>	<b>Situacioni 12</b>	<b>Situacioni 13</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		874821.17	147 113.30	81 777.25			
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	Aktualisht sipas planit dinamik			Mirë			
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Është njoftuar DIKMK ,Drejtoria e Prokurimit dhe i Pronës për probleme Pronësoro-juridike (shpronësimet) që po paraqiten gjatë ekzekutimit (aktualisht pengesa është paraqitur te pronari i parcelë nr.1594-0,ku edhe ekziston një objekt ndërtimi. Për këtë çështje, nga DIKMK është përcjellë kërkesa te Drejtoria e Pronës për zgjidhje të punimeve, si dhe problemeve që po shkaktohen pas vërshimeve nga shiu që po ndodhin.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Parashihen vonesa në projekt për shkak të problemeve pronësore juridike , vërshimeve nga ujërat atmosferike, gypit të sistemit të ujitjes “Ibër Lepenc”, si dhe kushteve të tjera të paraqitura nga kanalizimet fekale të shkarkuara në këtë lum.						

\* Foto të realizuar gjatë ekzekutimit të punimeve







<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 01</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit "Ibër – Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	<b>Vlera e projektit: 347,927.05 €</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani dinamik : dy vjet</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>KNPSH "Papenburg &amp; Adriani Company" SHPK</b>	nr.identifikues: 616 16 161 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla, idn.	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Zyhrije Pllana, Afërdita Sopi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ndërtimi-asfaltimi i rrugës në gjatësi prej 1200 m</li> <li>- Ndërtimi i kanalizimit atmosferik në gjatësi prej 1000 m</li> <li>- Punimi i urave dhe lëshesave pllakore (gjithsejt 4)</li> <li>- Punimet elektrike</li> </ul>					
	<b>Punimet në realizim-vërejtjet</b>	-Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e lëshesës pllakore					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni 3</b>	<b>Situacioni 4</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€	50.000.00€		







<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 02</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat, në lagjen “Kalabria”	<b>Vlera e projektit: 1, 696,063.32€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Kuvendi Komunal Prishtinë</b>	<b>Plani Dinamik : 180 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>GO “Jehona” SHPK, NN “Beni Construction” dhe NNP “Arhiko.ing”</b>	nr.identifikues: 616 16 111 511					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla, idn	<b>Projekti i vitit 2016</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Fevzi Jetullahu, Afërdita Sopi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	-Ndërtimi i kolektorit betonarme, në gjatësi prej 850 m					
		-Ndërtimi i kanalizimit fekal, në gjatësi prej 2x850 m					
	<b>Punimet në realizim-vërejtjet</b>	-Punimet janë duke u zhvilluar në armimin dhe betonimin e kolektorit					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduar a)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni 3</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		50.000.00 €	59.256.70 €	50.000.00 €			





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 03</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i stadionit të futbollit në Hajvali, faza II	<b>Vlera e projektit: 414,828.79€</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani Dinamik : 120 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "Vizion Capital Partners" dhe "Conex Group"</b>	nr.identifikues: 616 16 088 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla idn ;	<b>Projekti i vitit 2016</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Zyhrije Pllana, Fevzi jetullahu, Behgjet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	-Punimet e vrazhda - themelet, përdhesi, kati i parë					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	-Tribunat, murosja brenda objektit					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni(1-2) 2016</b>	<b>Situacioni (3)</b>	<b>Situacioni (4)</b>	<b>Situacioni (5)</b>	<b>Situacioni (6)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		100,000.00€	50.000.00€	50.000.00€			





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 04</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	<b>Vlera e projektit: 260,584.00€</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani dinamik : 90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>NNP "Bashkimi"</b>	nr.identifikues: 616 16 120 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Zyhrije Pllana	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Ibrahim Gërvalla, Behgjet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës -Punimi i kanalizimit atmosferik -Punimi i trotuarit					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	Punimet janë duke u zhvilluar në përgatitjen e rigollave dhe trotuareve					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni 3</b>	<b>Situacioni 4</b>	<b>Situacioni 5</b>	<b>Situacioni</b>
		50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	50,000.00€	





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 05</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i rrugës “Richard Holbrook” (krahu 1 e 2)	<b>Vlera e projektit: 470,047.05€</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani dinamik : 120 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK “TOIFOR”</b>	nr.identifikues: 616 17 047 511					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Zyhrije Pllana	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Ibrahim Gërvalla, Fevzi Jetullahu, Amire Krasniqi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	-Trajtimi dhe asfaltimi i rrugës -Punimi i kanalizimit fekal, atmosferik dhe kabllor -Ndrçimi					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe muri mbrojtës nga betonarmeja					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni 3</b>	<b>Situacioni 4</b>	<b>Situacioni 5</b>	<b>Situacioni 6</b>
		50,000.00 €					







<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 06</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	<b>Vlera e projektit: 199,837.39€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik : 90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "PRO &amp; CO GROUP"</b>	nr. identifikues: 616 17 2151 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Ibrahim Gërvalla</b>	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	<b>Behgjet Gashi, Afërdita Sopi</b>						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	<b>-Trajtimi i rrugicave me kubza betoni -Punimi i kanalizimit fekal</b>					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	<b>Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe trajtimi i rrugëve me kubza betoni në Shkabaj</b>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduar a)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		<b>50,000.00 €</b>	<b>50,000.00 €</b>				





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 07</b>					
<b>Projekti :</b>	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugovc	<b>Vlera e projektit: 329,112.15€</b>					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	<b>Plani dinamik : 90 ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "Gerlica Company"</b>	nr.identifikues: 616 17 103 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla	<b>Projekti i vitit 2017</b>					
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	Behgjet Gashi, Zyhrije Pllana						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e parapara</b>	-Trajtimi i rrugicave me kubza betoni -Punimi i kanalizimit fekal					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	Punimet janë duke u zhvilluar në ndërtimin e kanalizimit fekal dhe trajtimi i rrugëve me kubza betoni në Prugovc					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni 2</b>	<b>Situacioni 3</b>	<b>Situacioni 4</b>	<b>Situacioni 5</b>	<b>Situacioni 6</b>
		50,000.00€					





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 08</b>					
<b>Projekti :</b>	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotualet e komunës së Prishtinës për vitin 2017	<b>Vlera e projektit: 327,550.00€</b>					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik : 12 muaj</b>					
<b>Operatori :</b>	<b>SHPK "Toifor"</b>	nr.identifikues: 616 17 117 521					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Ibrahim Gërvalla, idn	<b>Projekti i vitit 2016</b>					
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Azem Buzuku, Bexhet Gashi						
<b>Punimet e parapara dhe të realizuara me kontratë</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	-Sanimi i gropave me asfalt -Sanimi i rrugëve me kubza -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave					
	<b>Punët në realizim e sipër</b>	-Sanimi i gropave me asfalt -Sanimi i rrugëve me kubza -Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe grilave					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduar a)</b>	<b>Situacioni 1</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>	<b>Situacioni</b>
		30.000.00 €					





<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 01</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social, në Hajvali</b>	<b>Vlera e projektit:</b> 196 579.09 €					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> 90 ditë					
<b>Operatori :</b>	<b>OE "Delta-Ing" SHPK, Prishtinë</b>	<b>Nr.616 17 2026 521.</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b> <b>Organi mbikëqyrës:</b>	<b>*Halil Fejziu, idn.</b>  <b>Syzana Pllana, Behxhet Gashi.</b>	<b>Projekti i vitit :</b> 2017					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi Fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Matjet dhe piketimi i strukturës; - Pastrimi dhe përgatitja e te2rrenit; -Punimi i rrugëve ndihmëse; -Kubzimi i disa rrugëve ndihmëse dhe përreth objekteve.					
	<b>Punët në realizim</b>	- Vazhdimi i kubzimit.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacioni ( III )</b>	<b>Situacioni ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	10 ditë			Mesatar			
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>	- Vazhdimi i punimit të pllakave sipas kontratës-projektit.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik						







<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 01</b>					
<b>Projekti :</b>	<i>Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Veternik, Kalabri dhe Hajvali</i>	<b>Vlera e projektit:</b>	325 648.00 €				
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b>	<b>90 ditë</b>				
<b>Operatori :</b>	<i>OE: NNTPP "Gashi Ing", Suharekë.</i>	<b>Nr.616 17 075 521.</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b> <b>Organi mbikëqyrës:</b>	<i>*Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.</i>	<b>Projekti i vitit :</b>	<b>2017</b>				
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Shënimi i trasesë, mobilizimi i ndërmarrjes;</li> <li>- Gërmimi i trupit të disa rrugëve në tërë gjatësinë e trasesë</li> <li>- Mbushja e trupit të rrugës me material mbushës</li> <li>- Rrugët në Veternik dhe "Syri i Kaltër" kanë përfunduar.</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugës me material, sipas kontratës</li> <li>- Vendosja e skajoreve</li> <li>- Punimi i kanalizimeve</li> </ul>					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		50 000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>		<b>10 Ditë</b>			<b>Mesatar</b>		
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vazhdimi i tamponizimit të trupit të rrugëve me material, sipas kontratës.</li> <li>- Fillimi i kubzimit të të gjitha rrugëve.</li> </ul>					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.</li> </ul>					











<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 01</b>					
<b>Projekti :</b>	<i>Ndërtimi i mureve mbrojtëse</i>	Vlera e projektit: 169 950.49 €					
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna e Prishtinës</b>	<b>Plani dinamik :</b> 90 ditë					
<b>Operatori :</b>	<i>OE: "Mel Engineering" SHPK, Fushë-Kosovë dhe "Intering Constructio SHPK, Istog</i>	<b>Nr.616 17 082 521.</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b> <b>Organi mbikëqyrës:</b>	*Halil Fejziu, idn. Afërdita Sopi, Azem Buzuku.	<b>Projekti i vitit :</b> 2017					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	- Ndërtimi i mureve në Mramor, te shkolla, në Grashticë, te xhamia; 2 ura në Grashticë, 2 mure në Makoc te Dikovit, muri te rr. "Shpresa Tuda", 2 mure te rr. "Oso Kuka", pllaka te Xhamia në Grashticë, muri te rr. "Beqir Sadiku" dhe "Jani Vreto", muret te Pylli Ariut.					
	<b>Punët në realizim</b>	- Vazhdimi i punimit të mureve në pos. tjera.					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		40 000.0€	40.000.0€	0.0€	0.0€	0.0€	0.0€
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	10 ditë			Mesatar			
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>	- Vazhdimi I punimit të mureve Në pos. tjera.						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>	- Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik.						








<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>							<b>SHIFRA 01</b>
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave</b>					<b>Vlera e projektit: 196.675,20€</b>	
<b>Investuesi :</b>	<b>Komuna Prishtinës</b>					<b>Plani dinamik : 30 ditë</b>	
<b>Operatori :</b>	<b>“Kema company” SH.P.K &amp; Nnsh “Dimi Bau”</b>					<b>Nr 616 17 74 521 dt.18/08/2017</b>	
<b>Menaxheri i projektit :</b>	<b>Fevzi Jetullahu</b>					<b>Projekti i vitit 2017</b>	
<b>Organi mbikëqyrës :</b>	<b>Syzana Pllana, Afërdita Sopi</b>						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piketimi</li> <li>- Gropimi i kanalit</li> <li>- Punimi i pusetave</li> <li>- Punimi i kinetaqëve</li> </ul>					
	<b>Punët në realizim</b>	<b>Rrjeti i kanalizimit fekal</b>					
<b>Vëllimi Financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacion i (I)</b>	<b>Situacion i (II)</b>	<b>Situacion i (III)</b>	<b>Situacion i (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		€	€	€	€	€	
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>	<b>Problem pronësore me trasenë e projektuar</b>						
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>	-						
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>							



 <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		SHIFRA <b>01</b>					
<b>Ndërtimi i mureve mbrojtëse për rrugën "Barilevë-Besi"</b>		Vlera e projektit: <b>137,520.77€</b>					
Investuesi :	Komuna e Prishtinës						
Operatori :	"Eko Group" SHPK dhe "Beni Com" SHPK, lider "Eko Group"						
		616 17 208 521 dt.06/06/2017					
Menaxheri i projektit :	Qazim Bajrami nga DIL.						
Organi mbikëqyrës :		Krenar Xhaferi dhe Behxhet Gashi nga DIL.					
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
Vëllimi fizik	Punët e realizuara	Janë përfunduar të gjitha muret, përveç murit M14, ku kemi probleme pronësore. Është arritur zgjidhja e problemit pronësor.					
	Punët në realizim	Kanë përfunduar punimet, pritet përmbyllja e kontratës pas marrjes së atesteve të betonit dhe përgatitjes së dokumentacionit.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara )	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )	Situacioni ( V )	Situacioni ( VI )
		50,000.00	50,000.00				
Vonesat Shkalla e cilësisë		E mirë					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë							
Vlerësimi i progresit në projekt		Ka pasur pengesa pronësore në realizimin e kontratës, sidomos te muri M14					







<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 01</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i rrugëve me kubza në fshatrat Mramur, Slivovë dhe Suteskë</b>	Vlera e projektit: <b>349.447,11€</b>					
<b>Investuesi</b>	Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : <b>90 ditë</b>					
<b>Operatori</b>	NNT "Seticomerc" SHPK, Shirokë- Suharekë	<b>Inspektimi: 10/11/2017 dhe20/11/2017</b>					
<b>Menaxheri i projektit</b>	Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : <b>2017</b>					
<b>Organi Mbikëqyrës</b>	Azem Buzuku dhe Afërdita Sopi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Punimet kanë përfunduar në shumicën e rrugicave, gjegjësisht janë në përfundim e sipër. Përveç urave që nuk mund të fillohen për shkaqe teknike.					
	<b>Punët në realizim</b>	-Punimet janë duke u zhvilluar sipas kontratës					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacioni (I)</b>	<b>Situacioni (II)</b>	<b>Situacioni (III)</b>	<b>Situacioni (IV)</b>	<b>Situacioni (V)</b>	<b>Situacioni (VI)</b>
		€54.000	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€	50.000€
<b>Vonesat, shkalla e cilësisë</b>	Punimet janë krejtësisht në përfundim						
<b>Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë</b>	Punimet janë duke u krye sipas kontratës						



<b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA 03</b>					
<b>Projekti :</b>	<b>Ndërtimi i infrastrukturës në Zllatar Nr. i kontratës: 616 16 093 511</b>	Vlera e projektit 469.240,11€					
<b>Investuesi :</b>	Komuna e Prishtinës	Plani Dinamik : <b>150Ditë</b>					
<b>Operatori :</b>	"Toifor" SHPK	<b>Inspektimi: 10/11/2017dh e 22/11//2017</b>					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Imer Mavriqi, idn.	Projekti i vitit : <b>2016 dhe 2017</b>					
<b>Organi Mbikëqyrës</b>	Fevzi Jetullahu, Amira Krasniqi						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Punimet janë afër përfundimit					
	<b>Punët në realizim</b>	-Është krye asfaltimi I rrugës, janë në përfundim trotuaret					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet (Pagesat e proceduara)</b>	<b>Situacion i I-VI</b>	<b>Situacion i VII</b>	<b>Situacion i</b>	<b>Situacion i</b>	<b>Situacion i</b>	<b>Situacion i</b>
		302.000€	115.000€				
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë sjell</b>	Punimet janë duke u krye sipas projektit						
<b>Rekomandime masat për tu ndërmarrë</b>	Projekti është në përfundim						


RAPORTI MBIKËQYRËS		SHIFRA <b>01</b>
Projekti :	Implementimi i projektit "Blok pas blloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	Vlera e projektit:  166,274.11 €.
Investuesi :	Komuna e Prishtinës, UN "Habitat"	Plani dinamik : 90 ditë
Operatori :	NPN "Vision Project", Gjilan	616 16 072 521 19.08.2016
Menaxheri i projektit :	Dhurata Ramadani, idn.	Projekti i vitit 2016
Organi mbikëqyrës :	Enolida Berisha dhe Amire Krasniqi	


### Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara

Vëllimi fizik	Punët e realizuara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demolimi i betoneve ekzistuese</li> <li>- Gërmimi i dheut deri në kuotën e përafërt të kërkuar</li> <li>- Demolimi i murit gjatësor përgjatë trotuarit dhe betonimi i tij</li> <li>- Betonimi i murit mbrojtës nga ana e objektit banesor</li> <li>- Betonimi i themeleve dhe mureve të rampave nga betonarmeja</li> <li>- Betonimi i murit mbajtës (anash skejtparkut) nga betonarmeja, duke përfshirë edhe themelet</li> <li>- Mbushja dhe nivelimi në pjesën e skejtparkut dhe tek rampat</li> <li>- Betonimi i strukturës së skejtparkut</li> <li>- Mbushja dhe nivelimi me zhavorr</li> <li>- Vendosja e gurëve anësor nga betoni</li> <li>- Betonimi i pllakës së rampave nga betonarmeja</li> <li>- Betonimi i shkallëve të shkurtra (ngjitur murit gjatësor) nga betonarmeja</li> <li>- Vazhdimi i vendosjes së gurëve anësor</li> <li>- Shtrimi i një pjese të kubzave të betonit</li> <li>- Vendosja e rrethojës metalike të shkallëve/shtegut për PNV</li> <li>- Vendosja e rrethojës metalike të skejtparkut</li> <li>- Vazhdimi i vendosjes së gurëve anësor nga betoni</li> <li>- Vazhdimi i vendosjes së kubzave të betonit</li> <li>- Vendosja e skajorëve nga druri</li> <li>- Mbushja e pjesëve gjelbëruese me dhe</li> <li>- Betonimi i themeleve të ulëseve</li> <li>- Betonimi i pllakës ku do të vendosen goma dhe lodrat për fëmijë</li> <li>- Betonimi i themeleve të objektit</li> <li>- Betonimi i pllakës së objektit</li> <li>- Betonimi i murit gjatësor nga ana e objektit banesor</li> <li>- Vendosja e disa ulëseve</li> <li>- Vendosja e kubzave të betonit</li> <li>- Vendosja e gurëve anësor nga betoni</li> <li>- Mbjellja e drurëve</li> <li>- Vendosja e konstruksionit metalik për objekt</li> <li>- Punët e mureve dhe kulmit të objektit</li> <li>- Montimi i ulëseve</li> <li>- Mbjellja e barit</li> <li>- Montimi i lodrave</li> <li>- Montimi i shportave për mbeturina</li> <li>- Montimi i shkallëve metalike</li> <li>- Vazhdimi i punëve në objekt</li> </ul>
	Punët në realizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekti ka filluar në fazën e demolimit, sipas projektit ideor të punuar nga Drejtoria e Urbanizimit dhe UN "Habitat", punimet janë duke vazhduar me ndërtimin e</li> </ul>




		objektit etj.					
Vëllimi financiar	Situacionet ( Pagesat e proceduara)	Situacioni ( I )	Situacioni ( II )	Situacioni ( III )	Situacioni ( IV )		
		50,000.00 €					
Rekomandime, masat për t'u ndërmarrë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Është urdhëruar operatori nga organi mbikëqyrës që të rritë kapacitetin dinamik të punimeve, të siguroj punishten, të punohet plani dinamik i punëve, të punohen pozicionet sipas projektit.</li> </ul>						
Vlerësimi i progresit në projekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punimet janë duke u realizuar në bazë të projektit ideor.</li> </ul>						







 <b>PRISHTINA</b> <b>RAPORTI MBIKËQYRËS</b>		<b>SHIFRA</b> <b>01</b>					
<b>Projekti :</b>	Renovimi I stadiumit të Qytetit të Prishtinës	Vlera e projektit: 3,843,715.42 €					
<b>Investuesi :</b>	MKRS dhe Komuna e Prishtinës	Plani dinamik : 14 muaj					
<b>Operatori :</b>	Konzorciumi “Al-Trade” SHPK & NP “Izolimi” Prishtinë	Nr.207-15-119-5-1-1 dt.20/06/2016					
<b>Menaxheri i projektit :</b>	Florim Grajçevci nga MKRS						
<b>Organi mbikëqyrës</b>	Qazim Bajrami nga DIKMK						
<b>Kontrollimi - Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara</b>							
<b>Vëllimi fizik</b>	<b>Punët e realizuara</b>	Demolimi i mureve, parmakëve, instalimeve të ndryshme, gërmimi i dheut në fushën e lojës, pastrimi i shkallëve të tribunave, përgatitja e armaturës për betonim të themeleve, muratimi i mureve ndarëse të tribuna perëndimore, përforcimi i tribunave me shtylla dhe të raje të çelikut, mbjellja e barit, asfaltimi i shtegut të atletikës.					
	<b>Punët në realizim</b>	Rrjeti i ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, izolimi i shkallëve të tribunave, fasada strukturale					
<b>Vëllimi financiar</b>	<b>Situacionet ( Pagesat e proceduara )</b>	<b>Situacion i ( I )</b>	<b>Situacioni ( II )</b>	<b>Situacion i ( III )</b>	<b>Situacion i ( IV )</b>	<b>Situacioni ( V )</b>	<b>Situacioni ( VI )</b>
		200,000.00	200,000.00	200,000.00	160,928.86 01/11/2017		
<b>Vonesat Shkalla e cilësisë</b>							
<b>Rekomandime masat për t'u ndërmarrë</b>		Nevojitet hapësira prej 150 m <sup>2</sup> për vendosjen e trafos, gjeneratorit dhe qilarëve. Po ashtu, kemi kërkuar nga Drejtoria e Pronës për mundësinë e lirimit të një pjese të parcelës pronë komunale, e cila nevojitet për plotësimin e kërkesës për numrin e parkingjeve.					
<b>Vlerësimi i progresit në projekt</b>		Nuk është duke u punuar me kapacitet të plotë për shkak të punëve të paparapara, të cilat ende nuk janë kontraktuar.					











### 1.3. Projektet infrastrukturore të vitit 2015-2017, të bartura në vitin 2018

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i Bulevardit mbi "Kurriz"	"Rexha"	977,725.51
2.	Ndërtimi i rrugës paralele me rrugën "B"	"Beni-Construction"	279,939.59
3	Renovimi i Stadiumit të qytetit të Prishtinës	Konzorciumi "Al-Trade SHPK dhe NP "Izolimi"	3843715,42
4.	Ndërtimi i urave në pjesën perëndimore të Unazës qendrore-Prishtine	"Rexha&Arhiko & Benita" - Prishtinë	1969163,08
5.	Ndërtimi i stadiumit të futbollit në Hajvali, faza II	"Vision Capital" "Conex Group" Fushë-Kosovë	414828,79€
6.	Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit ne rrugët dhe trotualet në komunën e Prishtinës për vitin 2017"	"TOIFOR" – Prishtinë	327.550.00€
7.	Riparimi dhe renovimi i objekteve të Brigadës profesionale të zjarrfikësve	AREA SHPK – Kamenicë	64558,02€
8	Renovimi i garazhit të NK "Trafiku Urban"	NN "Prishtina", Prishtinë	622496,8€
9	Implementimi i projektit "Bllok pas blloku" në lagjen "Bregu i Diellit"	OE NPN "Vision Projekt", Gjilani	166274,11€
10	Ndërtimi i kolektorit betonarme dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Prishtina	Grupi i OE "Noti Beton" SHPK dhe "Ileaa-Gr"&H&B Consulting", me lider "Noti"	2192854,6€
11	Ndërtimi i rrugëve dhe kanalizimeve fekale dhe atmosferike në krahun e djathtë dhe të majtë të rrugës "Bajram Bahtiri"	SHPK "Gerlica Company"	286.655.32 €
12	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Hajvali	"Rexha-Com"	359.351.97 €
13	Ndërtimi i disa rrugëve në fshatin Barilevë	NNP "Sopi"	324.457,38 €
14	Ndërtimi i kanalizimit Besi - Barilevë- Lebanë - Kodra e Trimave	"Kema Company" SHPK dhe NNSH "Dimi Bau"	196.675,20€
15	Ndërtimi i mureve mbrojtëse	OE: "Mel Engineering" SHPK F.-Kosovë dhe "Intering Construction" SHPK, Istog :	169 950.49 €
16	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në lagjet "Veterniku", "Kalabria" dhe "Lepenc"	NNTPP "Gashi Ing"	325 648.00 €
17	Rregullimi i oborrit të objekteve me banim social në Hajvali	"Delta-Ing"	196 579.09 €
18	Ndërtimi i disa rrugëve me kubza betoni në Prugoc	SHPK "Gerlica Company"	329,112.15€
19	Ndërtimi i disa rrugicave me kubza betoni në Shkabaj, Kalabri dhe Prishtinë	SHPK "Pro & Co. Group"	199,837.39€
20	Ndërtimi i rrugës "Richard Holbrook" (krahu 1 e 2)	SHPK "Toifor"	470,047.05€
21	Ndërtimi i rrugës Prishtinë-Sinidoll-Bërnice e Epërme-Bardhosh	NNP "Bashkimi"	260,584.00€
22	Ndërtimi i kolektorit betonarme për largimin e ujit atmosferik dhe kanalizimi fekal në rrugën mbi lumin Mat në lagjen "Kalabria"	GO "Jehona" SHPK, NN "Beni Construction" dhe NNP "Arhiko.ing"	1, 696,063.32€
23	Ndërtimi i rrugës paralele me kanalin e sistemit "Ibër – Lepenc" në fshatin Bërnice e Poshtme	KNPSH "Papenburg" dhe "Adriani Company" SHPK	347,927.05 €
24	Ndërtimi i rrugës Barilevë-Besi	SHPK", "Benita company" SHPK	965,582.96 €
25	Ndërtimi i rrugëve në Sofali	"Arh Arhiko Ing" "Rexha" "Kema Kompany"	279471.68
26	Ndërtimi i rrugëve në Prapashticë, lagjet "Fanaj" dhe "Balaj"	NNPP "Gashi Ing"	332797,88
27	Ndërtimi i rrugëve në Makoc, lagja "Balaj" dhe Grastice e Epërme, lagjet "Musa", "Rexhaj" dhe "Obzovik"	SHPK "Gerlica Company"	207000
28	Ndërtimi i infrastrukturës në disa rrugë të fshatrat Sinidoll, Bardhosh, Bërnice dhe lagjen "Kodra e Trimave"	NNPP "Gashi Ing"	283470,5
29	Ndërtimi i rrugëve ne fshatin Hajkobillë, lagja "Taliri"	NTP "Bashkimi"	70153,05

30	Ndërtimi i kanalizimeve fekale te Rezonanca, ndërtimi i kanalizimit fekal, kanalizimit atmosferik, si dhe ujësjellësi në rrugët "Bedri Pejani" dhe "Andrea Gropa", ndërtimi i kanalizimit fekal dhe kanalizimit atmosferik në rrugën "Meto Bajraktari"	NNTPP "Gashi Ing"	191687,46
----	--	-------------------	-----------

Nr	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
31.	Rregullimi rrugëve "Reshat Maliqi", "27 Nëntori" dhe te trafoja, si dhe rregullimi i infrastrukturës në rrugët "Aziz Kelmendi", "Malush Kosova" dhe "Elena Gjika"	SHPK "Kema Kompany"	341 901,86
32.	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në territorin e komunës së Prishtinës	"Noti-Beton"	355 555,55
33	Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën "Fehmi Agani" dhe rr. "Hajdar Dushi", si dhe ndërtimi i ujësjellësit në rrugën "Fehmi Agani"	"Noti-Beton"	348 679,2

### 1.3. Projektet infrastrukturore të vitit 2017 të përfunduara

Nr.	Emri i projektit	Punëkryesi	Vlera e kontraktuar
1.	Ndërtimi i mureve mbrojtëse të rrugës Barilevë-Besi	"Eko Group" SHPK dhe "Beni Com" SHPK lider "	<b>137,520.77€</b>
2.	Sigurimi i terrenit për ndërtimin e fushës së futbollit në Hajvali me pilota betonarme	SHPK "Vizion Capital Partners" dhe "Conex Group"	<b>94,002.70 €</b>
3	Ndërtimi i rrugëve me kubza në fshatrat Mramur, Slivovë, Suteskë	NNT "Seti Comerc" SHPK	<b>349.447,11€</b>





**Komuna e Prishtinës**  
**RAPORTI VJETOR**

Drejtoria	Drejtoria e Investime Kapitale dhe Menaxhimit të Kontratave
Sektori	Menaxhimi i kontratave për ndërtimet e larta
Periudha raportuese	<b>JANAR -DHJETOR 2017</b>
Emri dhe mbiemri i raportuesit	Ferit Fazliu, Shef i sektorit

- **PËRMBLEDHJE**

Në bazë të detyrave programore, ky sektor kryesisht është marrë me përpunimin e lëndëve me problematikë të ndërtimit, hartimin e detyrave projektuese, mbikëqyrjen e projekteve, mbikëqyrjen e objekteve, hapjen dhe vlerësimin e tenderëve, pjesëmarrje në komisionet e caktuara nga Kryetari i Komunës dhe drejtori i Drejtorisë për lëmin e ndërtimit dhe veprimtari të tjera që kanë të bëjnë me këtë sektor.

- **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2017**

Për vitin 2017 kanë qenë të planifikuara këto aktivitete të këtij sektori , e që kanë qenë edhe pjesë e aktiviteteve të drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në bazë të kërkesave të palëve në afat;
- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjerë për çështjet e ndërtimit,
- Aktivitete të paplanifikuara, me kërkesë të organeve të Komunës.

- **AKTIVITETET E REALIZUARA**

Gjatë këtij viti janë zbatuar këto aktivitete:

- Zgjedhja e lëndëve sipas kërkesave të palëve:
  - të pranuar gjatë këtij viti, 106 lëndë,
  - të zgjidhura, 106 lëndë;
- Vlerësim të kontratave 15;
- Hapje të tenderëve 15;
- Mbikëqyrja e kontratave të investimeve të Komuna e Prishtinës, 38 kontrata, nga këto:
  - 6 kontrata janë kontrata kornizë që zgjatin 3 dhe 2 vjeçare dhe njëvjeçare,
  - 3 projekte janë të ndërprera, që të tri projektet nuk kanë filluar fare, për shkak të pronës,
  - 15 projekte kanë përfunduar gjatë këtij viti,
  - 15 projekte kanë filluar në vitin 2017 .

Gjatë këtij viti gjithsej janë menaxhuar 38 kontrata, me vlerë të përgjithshme 7,822,801.38 €.

Nga këto janë përfunduar 15 kontrata.

#### MJETE FINANCIARE TË PAGUARA DHE MBETJA PËR PAGESË

Të paguara : 3,844,600.69 €

Mbetje për pagese : 3,978,200.70 €

Në vazhdim kemi detaje nga kontratat e mbikëqyrura gjatë këtij viti:

- Kontratat kornizë;
- Kontratat e bartura nga viti paraprak;



- Kontratat e këtij viti;
- Kontratat e përfunduara.

## KONTRATAT KORNIZË

<b>1. Rregullimi i oborreve dhe terreneve sportive</b>	
Janë realizuar punime në :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SHFMU - "Nëna Terezë", Vranidoll;</li> <li>2. SHFMU - "Nëna Terezë " - Teneshdoll- paralelja e ndarë;</li> <li>3. SHFMU "Teuta"- Grashticë ;</li> <li>4. SHFMU "Zenel Hajdini" ;</li> <li>5. SHFMU "Abdyl Frashëri", Laboratori;</li> <li>6. SHFMU "Naim Frashëri";</li> <li>7. SHFMU " Qamilm Batalli ";</li> <li>8. SHFMU „ Nazim Gafurri“;</li> <li>9. Aneksi i shkollës „Elena Gjika“;</li> <li>10. SHFMU "Nexhmi Mustafa" - Besi;</li> <li>11. SHM "Xhevdet Doda“;</li> <li>12. IP "Zogjtë " Sofali;</li> <li>13. SHFMU "Pavarësia", Mati 1.</li> </ol>	
Vlera e projektit:	511,933.50€ për tri vite
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 096 511, dt. 04.08.2016
Të paguara	402,280.96€
<b>FOTOT E EKZEKUTIMIT TË PUNIMEVE</b>	
	
"Nëna Terezë" Vranidoll	

**“Nëna Tereze” Teneshboll**



**“Teuta” Grashticë**



**Shkolla “Zenel Hajdini”**



**SHMB” Abdyl Frasheri”- laboratori**





SHFMU "Naim Frashëri"



SHFMU "Qamilm Batalli"



SHFMU "Nazim Gafurri"



"Nexhmi Mustafa" Besi



**“Xhevdet Doda “ Prishtinë**



**“Zogjtë “ Sofali**



**“Pavarësia “ Mati 1**





## 2. Rikonstruimi dhe mirëmbajtja e nyjave sanitare "kontrate kornize 3 vjeçare

Është intervenuar dhe renovuar në këto objekte :

1. SHFME "Eqrem Çabej";
2. SHFME "Nazim Gafurri";
3. Objekti i Arkivit;
4. Gjumnazi "Sami Frashëri";
5. Çerdhja "Gëzimi Ynë";
6. SHFMU Dabishec;
7. Bashkësia X lokale;
8. SHFMU "Iliria";
9. SHFMU "Afrim Gashi ", Hajvali;
10. SHFMU "Shkëndia" Hajvali;
11. SHFMU "Emin Duraku";
12. SHFME "Hilmi Rakovica";
13. SHMU në Shashkovc;
14. Çerdhja IP "Gëzimi i ynë";
15. SHMU në Hajkobilë;
16. SHMU në Glllogovicë;
17. SHMU në Prapashticë;
18. SHMU në Keqekollë, lagjja "Kurtaj";
19. Laboratori SHMB "Abdyl Frasheri";
20. SHFMU "Xhemail Mustafa";
21. SHFMU "Dardania";
22. SHFMU "Ali Sokoli";
23. Çerdhja IP "Yllkat";
24. Çerdhja IP "Lulevera";
25. Çerdhja IP "Dielli";
26. SHFME "Asim Vokshi";
27. SHMU në Shashkovc;

<p>28. SHMU në Slivovë ;  29. SHMU "Faik Konica " ;  30. Çerdhja IP " Fatosat" ;  31. SHFME "Meto Bajraktari" ;  32. SHFMU "Zenel Hajdini" ;  33. SHM "Xhevdet Doda" ;  34. SHFMU "Ganimete Terbeshi" Llukar ;  35. SHFMU "Ganimete Terbeshi" , paralelja në Siqevë ;  36. SHFMU "Teuta" - Grashticë ;  37. SHFMU " Pavarësia" Mati 1 ;  38. Bibloteka e qytetit "Hivzi Sylejmani" ;  39. SHFMU "Anton Zako Cajupi" ;  40. SHFMU "Elena Gjika" ;  41. SHFMU "Naim Frasheri" .</p>	
Vlera e projektit:	349,989.00 € për tri vjet, të paguara deri me tani: 352,126.85 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
"Meto Bajraktari"	
	
	
Shashkovc	
	



Dardani



Faik Konica





Emiin Duraku




Gezimi Yne



Shashkovc




Laboratori SHMB "Abdyl Frashëri"







Bibloteka



SHFMU "Anton Zako Cajupi"



SHFMU "Elena Gjika"



Ganimete Terbeshi





### 3. "Rikonstruktimi dhe Mirëmbajtësja e kulmeve të disa shkollave

Punimet e realizuara deri me tani me këtë kontratë:

- 1.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Naim Frashëri" Prishtinë;
- 2.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Sami Frashëri" Prishtinë;
- 3.Rikonstruktimi i kulmit të hyrja e shkollës "Avni Rustemi" lagjja Halitaj, Mramor
- 4.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Mitrush Kuteli" Prishtinë;
- 5.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Iliria" Prishtinë;
- 6.Ndarëja e një klase në shkollën "Eqerem Çabej";
- 7.Lyerja e fasadës nga druri në shkollën "Model" Prishtinë;
- 8.Lyerja e fasadës nga druri në Shkollën e Gjelbër, Prishtinë;
- 9.Rikonstruktimi i kulmit të rrafshët të shkollës "Model", Prishtinë;
- 10.Rikonstruktimi i kulmit të çerdhës "Yllkat", Prishtinë;
- 11.Vendosja e fasadës të Laboratori i Ushqimeve;
- 12.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës "Fan S. Noli", Marec;
- 13.Rikonstruktimi i tavanit të shkollës "Liria", Marec;
- 14.Vendosja e fasadës të kaldatoja në shkollën në Dabishec;
- 15.Vendosja e fasadës të kaldatoja në shkollën në Ballaban;
- 16.Vendosja e fasadës të kaldatoja në shkollën në Koliq;
- 17.Ndarja e klasave të shkollës "Avni Rustemi" Mramor;
- 18.Renovimi i hapësirës për kaldaj të shkollës "Avni Rustemi" Mramor;
- 19.Ndarëja e klasave të shkollës "Pavarësia", Mati 1;
- 20.Ndërtimi i pjerrinës së shkollës në Kishnicë;
- 21.Ndarja e kaldatojes së shkollës "Avni Rustemi" Mramor, lagjja Suteskë;



<p>22.Rikonstruktimi i kulmit të IP “Gëzimi ynë” Prishtinë;</p> <p>23.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Eqerem Çabej” Prishtinë;</p> <p>24.Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Faik Konica”, Prishtinë;</p> <p>25.Rinovimi i kulmit të objektit të Komunës së re;</p> <p>26.Ndërtimi i shkallëve të shkollës “Mitrush Koteli”, Mati 1;</p> <p>27.Rikonstruktimi i kulmit të IP “Yllkat” Prishtinë;</p> <p>28.Ndërtimi i shtegut për këmbësorë të shkollës “7 Shtatori”, Prishtinë;</p> <p>29.Rinovimi i kulmit të shkollës “Asim Vokshi” Prishtinë;</p> <p>30.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Shashkoc – Prishtinë;</p> <p>31.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Rimanishtë – Prishtinë;</p> <p>32.Ndërtimi i kaldatojës të shkollës në Sharban – Prishtinë;</p> <p>33. Rikonstruktimi i kulmit të shkollës “Hasan Prishtina”, Prishtinë;</p> <p>34.Rikonstruktimi i ullukëve të shkollës “Xhavit Ahmeti”, Prishtinë;</p> <p>35.Vendosja e ullukëve vertikal në shkollën “Zenel Hajdini” në Prishtinë.</p>	
Vlera e projektit:	233,454.00 €, të paguara deri më tani 142,875.43 €, mbetja për 2018 90,578.57 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-16-052-521, më 06.07.2016
1.“Naim Frashëri” Prishtinë	
2.“Sami Frashëri” Prishtinë	



3 "Avni Rrustemi", lagjëja "Halitaj"  
Mramor



4 "Mitrush Kuteli" Prishtinë



5. "Iliria" Prishtinë



6. "Eqerem Çabej"





7. Ish-“Model”, tash “Qamil Batalli”  
Prishtinë



8. “Shkolla e Gjelbër” Prishtinë



9. Ish-shkolla “Model” Prishtinë



10.IP "Yllkat" Prishtinë



11.Vendosja e fasadës te laboratori



12. Shkolla "Fan S. Noli" Marec, Prishtinë



13. Shkolla "Liria" Marec Prishtinë



14. Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në Dabishec





15.Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në Ballaban




16.Vendosëja e fasadës te kaldatorja në shkollën në Koliq



17.Ndarja e klasëve në shkollën “Avni Rustemi” Mramor



18.Renovimi i hapësirës për kaldaj në shkollën “Avni Rustemi” Mramor



19.Ndarëja e klasave te shkolla "Pavarësia" Mati 1.



20.Ndërtimi i pjerrinës te shkolla në Kishnicë






21.Ndarja e kaldatores te shkolla "Avni Rrustemi", Mramor, lagjja "Suteska"



22. Rikonstruktimi i kulmit të IP "Gëzimi ynë" Prishtinë



24.Rikonstruimi i kulmit te shkolla "Faik Konica" Prishtinë

	
<p>25. Rinovimi i kulmit te objekti i ri i Komunës</p> 	
<p>26. Ndërtimi i shkallëve te shkolla "Mitrush Kuteli" Mati 1</p>	



27.Rikonstruimi i kulmit te IP "Yllkat" Prishtinë



28.Ndërtimi i shtegut për këmbësor te shkolla "7 Shtatori" Prishtinë





29.Rinovimi i kulmit të shkollës "Asim Vokshi"  
Prishtinë



30.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në Shashkoc-  
Prishtinë



31.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në Rimanishtë -  
Prishtinë

	
<p>32.Ndërtimi i kaldatorës te shkolla në Sharban-Prishtinë</p>	
	<p>33.Rikonstruimi i kulmit të shkollës "Hasan Prishtina" Prishtinë</p>



34. Rikonstruimi i ullukëve të shkollës "Xhavit Ahmeti" Prishtina



#### 4. "Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë "kontratë kornizë 3-vjeçare"

Gjatë muajit nëntor, sipas kontratës "Mirëmbajtja e elektrikës në shkollë", është intervenuar në këto institucione:

1. Shkolla fillore "Hasan Prishtina";
2. Shkolla fillore "Ilmi Rakovica";
3. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti";
4. Shkolla fillore "Azemi e Salihu", Dabishevc;
5. Shkolla fillore "Ahmet Gashi";
6. Çerdhja "Lulevera";
7. Objekti i vjetër i Komunës së Prishtinës;
8. Shkolla fillore "Ahmet Gashi" Hajvali
9. Shkolla fillore "Iliria";
10. Shkolla fillore "Emin Duraku";
11. Institucioni parashkollor "Yllka";




12. Shkolla fillore "Nazim Gafurri";
13. Objekti "Kuzhina qendrore" - Gërmi
14. Shkolla fillore "Ditët e Minatorit";
15. Laboratori në shkollën e mesme bujqesore "Avdyl Frasheri";
16. Shkolla fillore "Pavarsia";
17. Shkolla fillore "7 Marsi";
18. Shkolla fillore "Asim Vokshi";
19. Shkolla fillore "Gjergj Fishta";
20. Shkolla fillore "Shkendija";
21. Shkolla fillore " Nexhmi Mustafa";
22. Shkolla fillore " Dardania";
23. Shkolla fillore "Xhavit Ahmeti";
24. Shkolla e mesme e mjekësisë "Dr. Ali Sokoli";
25. Kopshti "Ngjyrat" në Hajvali;
26. Shtëpizat e drurit në sheshin "Zahir Pajaziti";
27. Qendra Sociale për të moshuar -faza e dytë.

Nr. i kontratës dhe data:	nr. 616 16 099 211, dt. 02.09.2016.
Vlera e projektit:	63,228.30€ për tri vjet (21,076.10 € për një vit)
Investuesi:	Komuna e Prishtinës
Të paguara deri më tani:	29,135.40 €

Fotot e ekzekutimit të punimeve

Nuk është zhvilluar aktivitetet gjatë këtij muaji





	
	
<p>Shtëpiza e drurit në Sheshin e Zajaziti</p>	





Salla e edukatës fizike ne shkollën "Xhemajl Mustafa



Qendra Sociale për të moshuar



**KONTRATAT QË VAZHDOJNË NGA VITET PARAPRAKE**

<b>1. Riparimi dhe renovimi i objekteve të Brigadës së Zjarrfikësve</b>	
Projekti -Emërtimi	
Vlera e projektit:	64,558.02€
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 268 521 dt. 13.04.2016
Të paguara deri me tani	61,534.45€
Objekti është në procedura të pranimit të punimeve të ekzekutuara	
<b>Fotot e ekzekutimit të punimeve</b>	
	
	

<b>2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në SHFMU 7 Marsi- Prishtinë.</b>	
Vlera e projektit:	<b>181,068.10 € kontrata ka përfunduar</b>
Nr. i kontratës dhe data.	616-15-120-521
Fotot e ekzekutimit të punimeve	



### 3. Ndërtimi i objektit të IP Kodra e Trimave

Vlera e projektit:	498,468.27 euro, deri më tani janë paguar 394,683.00€
--------------------	---

Mbetja për vitin 2018	103,785.27 €
-----------------------	--------------

Nr. i kontratës dhe data.	616 15 123 521, dt. 16 09 2015
---------------------------	--------------------------------

Projekti ka probleme me mospërputhje në mes të projektit dhe paramasës, si dhe mungesa e disa pozicioneve







<b>4. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej" (aktualisht shkolla "7 Shtatori")</b>	
Vlera e projektit:	220,032.61 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 14 076 521, dt. 29.10.2014
Të paguara 2017	156836.99€ kanë mbet për vitin 2018, 63.195.62 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Barilevë. Vazhdimi i Kontratës nr. 616 14 076 521, dt. 29.10.2014, "Ndërtimi i sallës së edukatës fizike dhe rekonstruktimi i objektit të SHF "Eqrem Çabej".	
	



#### 5. Rikonstruktimi i objektit të Kuzhinës qendrore

Vlera e projektit: 158,175.32 €

Kontrata ka përfunduar

Nr. i kontratës dhe data.

616 16 124 521, dt. 19.10.2016

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve







<b>6. Ndërtimi i aneksit të shkollës fillore "Faik Konica" në Prishtinë</b>	
Vlera e projektit:	173,677.58 €, të paguara 164,184.43 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-16 032 521, dt. 13.06.2016,
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
Projekti është në përmbyllje të kontratës	






<b>7. Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë -pjesa I.</b>	
Vlera e projektit:	79,749.46€ punimet kanë përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 228 521, dt.13.04.2016
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Punimet kanë përfunduar në vitin 2016 , përmbyllja e kontratës është bërë në 2017	
<b>8. Ndërtimi i këndeve të lodrave për fëmijë -pjesa II</b>	
Vlera e projektit:	37,604.01€ punimet kanë përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616 15 228 521, dt.13.04.2016
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
Punimet kanë përfunduar në vitin 2016, përmbyllja e kontratës është bërë në 2017	



<i>9. Rikonstruktimi i çerdhes në lagjen "Tophane"</i>	
Vlera e projektit:	60,683.05€
Nr. i kontratës dhe data.	61616136521, dt. 19.10.2016
Të paguara deri më tani:	20,000.00€
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
	







<i>10. Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen "Arbëria", faza II</i>	
Vlera e projektit:	737832.96 €
Të paguara deri me tani:	650.000,00 €
Barten për vitin 2018	87,832.96 €
Fotot e ekzekutimit të punimeve	



11. *"Furnizimi dhe montimi i inventarit dhe materialeve tjera për funksionalizimin e Qendrës "Business Process Outsourcing" ( Qendra e Biznesit për Proces Transferime)*

Vlera e projektit: 44.137,50 €      Të paguara: 0

Nr. i kontratës dhe data.      616 16 125 121

**Fotot e ekzekutimit të punimeve**



KONTRATAT QE KANË FILLUAR NË VITIN 2017

## 1) Projekti i parkut te salla "1 Tetori"

Vlera e projektit:

Nr. i kontratës dhe data.

Projekti ka përfunduar

## Fotot e ekzekutimit të punimeve





2) Renovime, përmirësime të infrastrukturës së objekteve shëndetësore	
Vlera e projektit:	264,043.60 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 16 177 521, dt. 21.04.2017
Të paguara deri më tani:	195,439.87 €
Punimet janë duke u zhvilluar në QMF III	
Fotot e ekzekutimit të punimeve	
QMF. III-	
	
	
Ish-Barnatorja në QKMF	
	

**QMF- Rimanishtë**




**QMF- Barilevë**



**Shtëpia për të moshuar**



**QKMF-Laboratori**







**QMF Velani  
Shkallët dhe rrethoja**



3) Hartimi i projekteve të vogla dhe të mesme	
Vlera e projektit:	38,881.00 €
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 1568 -2-2-1, dt.26.06.2017
Të paguara deri më tani:	
Projektet në realizim dhe të përfunduara:	



- Projekti i përfunduara :
  - Rregullimi i parkut afër sallës së sportive “1 Tetori”, Prishtinë;
  - Paramasat për renovim dhe mirëmbajtje të terreneve sportive dhe kënde të lodrave;
  - Kompleksi i varrezave në Marec;
  - Hartimi i projektit për renovimin dhe revitalizimin e teatrit “Dodona”;
  - Konkurs projektimi për hartimin e projektit kryesor të shkallëve dhe mbikalimit në lagjen “Arbëria”;
  - Projekti i fazave për ins/e mekanikes dhe elektrikes për Qendrën Kulturore Sociale për të Moshuar;
  - SHFMU “Nexhmi Mustafa”, Rimanishtë;
  - SHFMU “Ditët e Minatorit”, Shashkovcë;
  - SHFMU “Ganimete Tërbeshi”, Siqevë;
  - SHFMU “Avni Rrustemi”, Suteskë;
  - Laboratori i SHMT “28 Nëntori “ në Prishtinë
  - Muri mbrojtës IP “Shkronjat “
- Projektet në realizim
  - Projekti për ndërtimin e parkut te qytetit te varrezat.
  - Projektin për ndërtimin e studionit te 2 korrikut ne Arbëri.

4) Renovimi i teatrit "Dodona"	
Vlera e projektit:	57,284.67€
Nr. i kontratës dhe data.	616 -17 -032-521
Të paguara deri më tani:	Objekti ka përfunduar
Fotot nga terreni	
	
	


	
	
<p>5) Mirëmbajtja e terreneve sportive, Komuna e Prishtinës, Loto 1 dhe Loto 2</p>	
<p>Vlera e projektit:</p>	<p>Loto 1 : 41,128.00 € Loto 2: 29,893.40 €</p>
<p>Nr. i kontratës dhe data.</p>	<p>616 15 228 521</p>
<p>Të paguara deri më tani:</p>	<p>Loto 1: 9,229.04 € ; Loto 2: 9,710.00 €</p>
<p>Fotot nga Tereni</p>	
	







6)	
7) "Rikonstruktimi dhe mirëmbajtja e disa shkollave"	
Është intervenuar në këto institucione:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SHMU "Ali Kelmendi" Barilevë</li> </ul>	
Vlera e projektit:	Vlera indikativë sipas kontratës është 65,823.00 € Kontrata ka përfunduar
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 2457 5-2-1, dt. 08.08.2017
Fotot e ekzekutimit te punimeve	



"Hasan Prishtina"





**“Zenel Hajdini”**



**“Eqrem Çabej”, salla**



8) "Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Dabishevc, Keqekollë, Llukar)"	
Vlera e projektit:	57.206,61€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Të paguara deri më tani:	20,000.00 €
Bartje për vitin 2018	37,206.61 €
Fotot nga realizimi	
Llukar	
 	
Keqekollë	 



9) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Barilevë, Besi )	
Vlera e projektit:	57.206,61€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Investuesi	Komuna e Prishtinës
Plani dinamik	90 ditë
Përshkrimi i punimeve sipas pozicioneve të realizuara	
Besi	
	
	



10) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (Hajvali, Shkabaj, Prugovc)	
Vlera e projektit:	96.685.55€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Të paguara deri më tani	38997.01 € kjo kontratë bartet për vitin 2018
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"Acon" SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
<p>Hajvali</p> 	



Prugoc



Shkabaj





11) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane (BL "Lakërishta", BL "Dardani", BL "Bregu i Diellit")	
Vlera e projektit:	41.819,57€
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.03.10.2017
Të paguara deri më tani	21,488.44 €
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"ENGRUP" SHPK

Foto gjatë ekzekutimit të punimeve

“Dardania”



“Lakërishta”





“Bregu i Diellit”







--	--

12) Riparimi i bashkësive lokale, zona urbane, (BL Nr.10, BL "Tophane" , BL "Xhamia e Llapit"	
Vlera e projektit:	41.723,72 €
Nr. i kontratës dhe data.	616-17-3326-5-2-1, dt.04.10.2017
Vlera e paguar deri më tani	20,000.00 € kjo kontratë bartet për vitin 2018
Plani dinamik	90 ditë
Operatori ekonomik	"TRIBUNE" SHPK
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	
"Tophane"	
	
	



BL 10



13) Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale	
Vlera e projektit:	100.000,0€
Nr. i kontratës dhe data.	616 17 128 221, dt.15.11.2017
Të paguara deri më tani	11,907.08 €
Plani dinamik	Një vit
Foto nga tereni:	
	







14) Çmontimi, furnizimi dhe montimi i radiatorëve në objektin e Qendrës Kulturore, Sociale për të Moshuar(Ish-QMF I) dhe QMF II	
Vlera e projektit:	8.844.45 €
Nr. i kontratës dhe data.	61614103236, dt;29.09.2017.
Të paguara deri më tani:	8.820.85 €
Plani dinamik	60 ditë
Foto gjatë ekzekutimit të punimeve	



## PROJEKTET E NDËRPRERA DHE TË PAFILLUARA

1. Nderti i shkollës fillore në lagjen "Mati 1", vlera e projektit është 1,458,452.95€, punimet nuk kanë filluar.



2. Ndërtimi i sallës së edukatës fizike të shkollës "Shtjefën Gjeqovi", vlera e projektit është 238,564.24 €, punimet janë ndërprerë për shkak të pronës.
3. Ndërtimi i shkollës në lagjen "Kalabria", vlera e projektit është 1,458,452.95 €, punimet nuk kanë filluar për shkak të problemeve pronësore.

#### ✓ **AKTIVITETET E PLANIFIKUARA PËR VITIN 2018**

Për vitin 2018 janë planifikuar këto aktivitete të Sektorit për menaxhimin e ndërtimit të lartë, e që janë dhe pjesë e aktiviteteve të Drejtorisë:

- Kryerja e lëndëve në afat, në bazë të kërkesave të palëve;
- Pjesëmarrja në hapjen dhe vlerësimin e tenderëve;
- Mbikëqyrja e kontratave të ndërtimit të lartë të projekteve që investon Komuna ose investuesve të tjerë për nevoja të Komunës;
- Përgatitja e raportit mujor;
- Këshillimi i drejtorit dhe sektorëve të tjera për çështjet e ndërtimit;
- Aktivitete të paplanifikuara, e me kërkesë të organeve të Komunës.

#### ✓ **KERKESAT E SEKTORIT**

Kërkesa shumë të nevojshme:

- Sigurimi i pajisjeve për sigurinë e stafit në punishte ( helmata, këpuca, syza etj.);
- Plotësim të stafit me inxhinierë të elektrosë;
- Trajnime të stafit për menaxhim të projekteve-kontratave;
- Pjesëmarrje në panairët e ndërtimit, me qëllim të njoftimit me materialet e reja të ndërtimit;
- Server për komplet drejtorinë, min 10 Terabajt.
- Sigurimi i pajisjeve mobile :
  - a. për matjen e lagështisë së betonit,
  - b. lagështisë së drurit,
  - c. fortësisë së betonit,
  - d. kalueshmërinë e nxehtësisë-temperaturës;
  - e. kamerë termike,
  - f. matjen e glykolit,
  - g. matjen e temperaturës së ujit dhe
  - h. 5 metra laserike, me gjatësi matëse deri 50 m.

Drejtori:

**Hysen DURMISHI**, ing.dipl.ndërt.

Prishtinë, dhjetor 2017

